

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2022/0791/OIN, č. objednatele 10/2022, uzavřené dne 04.10.2022, v souvislosti s vypracováním projektové dokumentace:

„Úprava interiéru historické části budovy radnice Uherské Hradiště“**1. SMLUVNÍ STRANY****1.1. Objednatel**

název: Město Uherské Hradiště
sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou, starostou města
IČO: 00291471
DIČ: CZ00291471
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště
č. účtu: 27-1543078319/0800
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Michaela Janečková, odbor investic
tel. oprávněné osoby: 572 525 275
e-mail: michaela.janeckova@mesto-uh.cz
mobilní číslo: +420 739 488 560

(dále jen „**Objednatel**“)

a

1.2. Zhotovitel

název: knesl kynčl architekti s.r.o.
sídlo: Šumavská 416/15, 602 00 Brno
zastoupení: Ing. arch. Jiří Knesl
doc. Ing. arch. Jakub Kynčl, Ph.D.
IČO: 47912481
DIČ: CZ47912481
Zapsán v obchodním či jiném veřejném rejstříku: vedeném u KS Brno, oddíl C, vložka 10048
bankovní spojení: Moneta Money Bank
č. účtu: 239398516/0600
za Zhotovitele je oprávněn jednat: oba jednatelé samostatně
kontaktní osoba: doc. Ing. arch. Jakub Kynčl, Ph.D.
e-mail: jakub.kyncl@knesl-kyncl.com
mobilní číslo: +420 603 197 470

(dále jen „**Zhotovitel**“)

2. PROHLÁŠENÍ STRAN

- 2.1.** Shora uvedené smluvní strany prohlašují, že spolu dne 04.10.2022 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 2022/0791/OIN (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace na akci „Úprava interiéru historické části budovy radnice Uherské Hradiště“.
- 2.2.** V souladu s článkem 14. Smlouvy uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek ke smlouvě tak, aby smlouva vyhovovala jejich současným potřebám a záměrům.

3. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY O DÍLO

- 3.1. Předmětem tohoto dodatku je prodloužení celkového termínu dokončení projektové dokumentace z důvodu, které nebylo možné při zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavírání smlouvy objektivně předvídat.

K prodloužení termínu dokončení projektové dokumentace dochází z důvodu nutnosti provedení prezentace daného záměru pro nově zvolené zástupce samosprávy, vyvolané objednatelem.

- 3.2. **Mění se článek 4.3. „Lhůta pro dokončení jednotlivých stupňů projektové dokumentace“ smlouvy, konkrétně její odstavce 4.3.1.1. a 4.3.1.2. a nahrazuje se novým zněním následovně:**

4.3.1.1. Provedení průzkumných prací

Provedení průzkumných prací v rozsahu dle bodu 3.2.1 této smlouvy do 6 týdnů od stanoveného termínu, tedy od podpisu dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

4.3.1.2. Projektová dokumentace stavby jednostupňová (DSJ), v rozsahu pro povolení stavby a v podrobnostech projektu pro provádění stavby (DSP + DPS)

- Dokumentace pro povolení stavby bez vyjádření dotčených orgánů bude vyhotovena a předána Objednateli do 7 týdnů od podpisu dodatku č. 1 smlouvy o dílo.
- Dokumentace pro povolení stavby včetně vyjádření dotčených orgánů bude vyhotovena a předána Objednateli do 11 týdnů od podpisu dodatku č. 1 smlouvy o dílo.
- Dokumentace aktualizovaná po stavebním povolení nebo jiném rozhodnutí stavebního úřadu bude vyhotovena a předána Objednateli do 24 týdnů od podpisu dodatku č. 1 smlouvy o dílo, nejpozději však do 4 týdnů od nabytí právní moci stavebního povolení nebo jiného rozhodnutí stavebního úřadu.

- 3.3. Ostatní ustanovení smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají beze změny.

4. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 4.1. Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
- 4.2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
- 4.3. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření dodatku ke smlouvě „Úprava interiéru historické části budovy radnice Uherské Hradiště“ č. 2022/0791/OIN bylo rozhodnuto v souladu s usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 1479/97/RM/2022 ze dne 15. 09. 2022.

V Uherském Hradišti dne 09. 01. 2023

V Brně dne 3. 1. 2023

za Objednatele – razítko
Ing. Stanislav Blaha
starosta města

za Zhotovitele – razítko a podpis
doc. Ing. arch. Jakub Kynčl, Ph.D.
jednatel společnosti