


## **DODATEK Č. 6** **KE SMLouvĚ O DíLO Č. 431/21, ZE DNE 3.11.2021**

### **Smluvní strany**

- 1. Objednatel:** **Městská část Praha - Čakovice**  
se sídlem: nám. 25. března 121/1, 196 00 Praha 9 - Čakovice  
zastoupený: Ing. Jiří Vintiška, starosta  
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Jiří Vintiška, starosta  
Ing. Alexander Lochman, Ph.D. - 1. zástupce starosty  
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Ladislav Poledna – referent odboru IaUR  
IČO: 00231291  
DIČ: CZ00231291  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu: 

a

- 2. Zhotovitel:** **Společnost pro Dostavbu ZŠ Čakovice CL-EVANS, VISTORIA**  
**správce** CL-EVANS s.r.o.  
spisová značka: C 19685, vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem  
se sídlem: Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa  
IČO: 26768607  
DIČ: CZ26768607  
Bankovní spojení :   
osoba oprávněná ve věcech smluvních: Mgr. Tomáš Kafka a Ing. Josef Láf anebo Ing. Jan Neužil,  
jednatelé  
osoba oprávněná ve věcech technických: Ing. David Fous – výrobní ředitel a hlavní stavbyvedoucí
- druhý společník** VISTORIA CZ a.s.  
spisová značka: B 4581, vedená u Městského soudu v Praze  
se sídlem: Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1  
IČO: 25110977  
DIČ: CZ25110977  
osoba oprávněná ve věcech smluvních: Ing. Ivan Němec, předseda představenstva

dále společně jen „smluvní strany“

## Preambule

1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo č. 431/21 uzavřené dne 3.11.2021 na veřejnou zakázku s názvem „**DOSTAVBA A ROZŠÍŘENÍ ZŠ Dr. EDVARDA BENEŠE, PRAHA – ČAKOVICE – ETAPA A**“ (dále jen „Smlouva o dílo“) ve znění dodatků č. 1 až 5 k ní uzavřených. Dodatek č. 6 je uzavírán za účelem dohody o změně termínu dokončení díla, změně předmětu díla v podobě dodatečných stavebních prací a na ni navazující změnu ceny díla.

### **2. Prodloužení termínu plnění – dle § 222 odst. 6 ZZVZ**

Potřeba změny termínu dokončení díla nastává z důvodu pokynu objednatele k provedení změny díla vyvolané potřebou dodatečných stavebních prací souvisejících s novými zjištěními ohledně stavu a technického řešení konstrukcí střechy stávajícího objektu a napojení střechy přístavby ke stávajícímu objektu, které vyvolaly revizi projektové dokumentace a návrh nového technického řešení, podrobněji viz změnový list č. 09, což představuje vícepráce/dodatečné stavební práce a dodávky, k jejichž provedení je třeba 56 dnů. Lhůta pro provedení díla se tedy prodlužuje o dalších 13 dnů.

### **3. Změna předmětu díla - dle § 222 odst. 6 ZZVZ**

Potřeba změny předmětu díla nastala z důvodu nových zjištění ohledně stavu a technického řešení konstrukcí střechy stávajícího objektu a napojení střechy přístavby ke stávajícímu objektu. Tato nová zjištění vyvolala revizi projektové dokumentace a návrh nového technického řešení - podrobněji vymezeno ve změnovém listu č. 9. Změna předmětu díla představuje jednak méněpráce a dále vícepráce/dodatečné stavební práce a dodávky, jejichž položkový soupis s oceněním je přílohou změnového listu č. 9.

### **4. Změna cena díla – dle § 222 odst. 6 ZZVZ**

Změna předmětu díla popsaná ve změnovém listu č. 9 vyvolala změnu ceny díla, kdy hodnota méněprací činí 226.609,10 Kč bez DPH a hodnota víceprací činí 1.542.156,62 Kč bez DPH.

5. Tyto změny předmětu díla, termínu plnění a ceny díla tedy vznikly v důsledku okolností, které nemohl objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky jednající s náležitou péčí předvídat a tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

## **I. Předmět dodatku**

1. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 6 **předmět díla** vymezený ve Smlouvě o dílo a to tak, že zhotovitel se zavazuje nad rámec plnění dle čl. I. a II. Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1., č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 **neprovést práce (méněpráce), provést vícepráce/dodatečné stavební práce uvedené v preambuli tohoto Dodatku č. 6 odst. 3 a ve Změnovém listu č. 9**, jehož součástí jsou položkové rozpočty pro dané změny a příslušná projektová dokumentace, a jež tvoří přílohu změnových listů.
2. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 3 **cenu díla**, a to tak, že **cena díla původně sjednaná v čl. V., bod 5.1 Smlouvy o dílo dodatku č. 1 a č. 2 je upravena takto:**

#### **5.1 Cena díla dle této smlouvy je stanovena ve výši:**

<i>Celková cena dle SoD ve znění Dodatku č.1 až č.5 bez DPH:</i>	<i>82 239 136,22 Kč</i>
<i>DPH:</i>	<i>17 270 218,61 Kč</i>
<i>Celková cena dle SoD ve znění Dodatku č.1 až č.5 vč. DPH:</i>	<i>99 509 354,83 Kč</i>

---

<b><i>Méněpráce dle dodatku č. 6 bez DPH</i></b>	<b><i>226 609,10 Kč</i></b>
<b><i>Vícepráce dle dodatku č. 6 bez DPH</i></b>	<b><i>1 542 156,62 Kč</i></b>
<b><i>Hodnota změny dle odst. 3 preambule Dodatku č. 6 bez DPH</i></b>	<b><i>1 768 765,72 Kč</i></b>

<b>Celkový nárůst ceny dle Dodatku č. 6 bez DPH:</b>	<b>1 315 547,52 Kč</b>
<b>Celková cena dle SoD ve znění Dodatku č.6 bez DPH:</b>	<b>83 554 683,74 Kč</b>
<b>DPH:</b>	<b>17 546 483,59 Kč</b>
<b>Celková cena dle SoD ve znění Dodatku č.6 vč. DPH:</b>	<b>101 101 167,33 Kč</b>

---

3. Smluvní strany se s ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 2 Prodloužení termínu plnění VZ preambule tohoto Dodatku č.6 dohodly na změně **termínu realizace díla**, a to tak, že termín realizace díla původně sjednaná v čl. III. odst. 3.1 Smlouvy o dílo se mění takto:

**3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo provést v následujících termínech:**

*Předání staveniště:* 18.11.2021  
*Zahájení plnění:* ihned po vydání Povolení ke zřízení staveniště  
***Dokončení a předání díla:* nejpozději do 9.3.2023.**

## II. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 431/21 ze dne 3.11.2021 a Dodatku č. 1 ze dne 23.12.2021, Dodatku č. 2 ze dne 23.12.2022, Dodatku č. 3 ze dne 7.7.2022, Dodatku č. 4 ze dne 1.9.2022 a Dodatku č. 5 ze dne 19.10.2022 se tímto dodatkem č. 6 nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek č. 6 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- Dodatek č. 6 je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží 2 výtisky, zhotovitel 2 výtisky.
- Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
  - Příloha č. 1 – Změnový list č. 9
  - Příloha č. 2 – Harmonogram stavebních prací
  - Příloha č. 3 – Finanční harmonogram.

**Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha – Čakovice**

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha – Čakovice  
Datum jednání a číslo usnesení: 14.12.2022, č. USN RM 094/2022

30. 12. 2022

V Praze dne .....2022

V Praze dne .....2022

- 6 -01- 2023

OBJEDNATEL

ZHOTOVITEL

Ing. Jiří Vintiška  
starosta MČ Praha Čakovice

.....  
Ing. Alexander Lochman, Ph.D.  
1. zástupce starosty

Mgr. Tomáš Kafka  
jednatel CL-EVANS s.r.o.

.....  
Ing. Josef Láf  
jednatel CL-EVANS s.r.o.

.....  
Ing. Ivan Němec