

Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

„Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – DZP Kunovice – Na Bělince – dispoziční úpravy objektu, 1. oddělení“

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : **Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace**
Sídlo : Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště
Statutární orgán : Ing. Marie Fremlová – ředitelka organizace
Osoby oprávněné jednat :
a) ve věcech smluvních : Ing. Marie Fremlová – ředitelka organizace
b) ve věcech technických : Ing. Romana Kročová – investiční referent

IČO : 00092096
DIČ : CZ00092096
Bankovní ústav : KB a.s., Uherské Hradiště
Číslo účtu : 115-909880257/0100
Telefon : 572 414 512
E-mail : sekretariat@ssluh.cz
ID DS : Zetk74k

Zhotovitel : **PaPP, spol. s r.o.**
Sídlo : Za Tratí 1154, 686 01 Uherské Hradiště
Statutární orgán : Milan Vaďura, jednatel
Zapsán v obchodním rejstříku : KS v Brně, oddíl C, vložka 269
Osoby oprávněné jednat :
a) ve věcech smluvních : Milan Vaďura
b) ve věcech technických : ██████████

IČO : 00207608
DIČ : CZ00207608
Bankovní ústav : Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu : 8166072/0800
Tel. / Fax : ██████████
E-mail : ██████████
ID DS : 99xscgg

2. PREAMBULE

- 2.1 Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, číslo objednatele SML/0048/2022 (dále jen „Smlouva“) uzavřené dne 12. 7. 2022 na akci:

Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – DZP Kunovice – Na Bělince – dispoziční úpravy objektu, 1. oddělení

- 2.2 Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě jsou změny neměnicí povahu veřejné zakázky, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci, ale jsou nezbytné pro bezvadné a kvalitní provedení díla jako celku a změny, které byly obsaženy v zadávací dokumentaci, ale na základě vzniklých okolností nebudou provedeny. Tyto změny byly vyvolány v průběhu realizace prací na díle, konzultovány na kontrolních dnech stavby a zapracovány do změnového listu akce.

U víceprací se jedná především o nové uzemnění rozvaděče, doplnění požárních ucpávek, elektro přípravu pro čističky vzduchu, rozšíření rozsahu instalaci keramických soklíků, doplnění 1 ks dveří, doplnění SDK obkladů a dvířek, mapování stávajících elektro rozvodů.

U méněprací dochází zejména k menšímu rozsahu bourání stávajícího potěru podlah z důvodu jeho dostatečné tloušťky a jeho zachování, pouze s doplněním litým vyrovnávacím potěrem do roviny a potřebné výšky.

Součástí změn je také záměna některých položek soupisu stavebních prací, které představují srovnatelný druh prací ve vztahu k nahrazovaným položkám.

Dodatkem č. 1 Smlouvy se mění:

3. CENA DÍLA

Původní znění článku 5., bod 5.2 Smlouvy – Cena díla

- 3.1 Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

5 140 920,15 Kč (bez DPH)

771 138,02 Kč DPH 15 %

5 912 058,17 Kč (včetně DPH)

Cena díla se upravuje o tyto položky:

cena méněprací: 533 549,42 Kč bez DPH; 613 581,83 vč. DPH

cena víceprací: 549 937,13 Kč bez DPH; 632 427,70 Kč vč. DPH

Článek 5., bod 5.2 Smlouvy – Cena díla po změnách zní:

- 3.2 Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo, která činí:

5 157 307,86 Kč (bez DPH)

773 596,18 Kč DPH 15 %

5 930 904,04 Kč (včetně DPH)

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.

- 4.2 Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými; účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv provede objednatel.
- 4.3 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 2 rovnocenných vyhotoveních. Dodavatel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží také 1 vyhotovení.

V Uherském Hradišti dne 12. 1. 2023

V Uherském Hradišti dne 12. 1. 2023

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Marie Fremlová
ředitelka organizace

.....
Milan Vaďura
jednatel a ředitel společnosti