



25231

DODATEK Č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ O VÝKONU KOORDINÁTORA BOZP PŘI REKONSTRUKCI STÁNÍ AC VE SKLADU MSTĚTICE

1. Smluvní strany

Příkazce: ČEPRO, a.s.

se sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
spisová značka: B 2341 vedená u Městského soudu v Praze
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 11 902931/0100
IČO: 601 93 531
DIČ: CZ60193531
Zastoupen: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva
Ing. František Todt, člen představenstva

DĚKUJEME ZA ZPRACOVÁNÍ
PODEPSANÝ
DOKUMENT
ZPĚT

Osoby oprávněné jednat za Příkazce v rámci uzavřené smlouvy ve věcech:

a/ smluvních:

b/ technických a realizace díla:

(dále jen „Příkazce“)

a

Příkazník: SiGeKo s.r.o.

se sídlem: Lovosická 1349/18, 405 02 Děčín VI-Letná
spisová značka: C 43468 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 115-70706940287/0100
IČO: 069 57 137
DIČ: CZ06957137
Zastoupen: Petr Šefčík, jednatel

Osoby oprávněné jednat za Příkazníka v rámci uzavřené smlouvy ve věcech:

a/ smluvních:

b/ technických a realizace díla:

(dále jen „Příkazník“)

Příkazník a Příkazce (společně též „Smluvní strany“)

2. Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 7. 2022 Příkazní smlouvu ev. č. 055963 s názvem „Příkazní smlouva o výkonu koordinátora BOZP při rekonstrukci stání AC ve skladu Mstětice“ (dále jen „Smlouva“). Předmětem Smlouvy je služba, kdy se Příkazník zavazuje, že pro Příkazce za podmínek dohodnutých v této Smlouvě vykoná jeho jménem a na jeho účet činnost „koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví“ (dále též jen „KOO BOZP“) spočívající v zajištění prací v přípravné fázi, před zahájením stavby a zajištění kontroly a dohledu nad plněním smluvních závazků zhotovitele stavby, se zvláštním důrazem na bezpečnost kvalitu a způsob provádění prací při realizaci stavby, rekonstrukci stání autocisteren ve skladu Mstětice.

2.2. Z důvodu časově náročného majetkoprávního vypořádání pozemků, směnnými smlouvami mezi společností Max Area a Obcí Zeleneč, které byly podepsány dne 27. 9. 2022 a následného vkladu do Katastru nemovitostí se předání předmětných pozemků uskutečnilo až v průběhu měsíce listopadu

2022. Z tohoto důvodu se realizace díla „Rozšíření místní komunikace a stání cisteren ve Msteticích“ uskuteční až v roce 2023 a tím i potřeba výkonu koordinátora BOZP. Vzhledem k výše uvedenému se čl. V. Místo a doba plnění, odst. 6.1. Předpokládané termíny stavebních prací mění a dále zní:

„6.1 Příkazník zahájí činnost ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.

Předpokládané termíny stavebních prací:

Zahájení realizace stavby – předání staveniště	předpoklad 03/2023
Realizace stavby	od 03 – 08/2023
Zprovoznění stavby (předání stavby do provozu)	31. 8. 2023
Dokončení díla – předání kompletní dokladové části	30. 9. 2023

6.2 Předpokládaný termín dokončení činností je 08/3023. Čas plnění zahrnuje 6 stavebně realizační měsíce. Doba plnění může být zkrácena nebo prodloužena s ohledem na realizaci výstavby. V takovém případě bude úměrně snížena nebo zvýšena Cena za Výkon KOO BOZP na základě ceny za měsíční plnění.“

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento dodatek je vyhotoven v pěti (5) výtiscích, z nichž Příkazce obdrží tři (3) vyhotovení a Příkazník dvě (2) vyhotovení.
- 3.2 Ostatní ustanovení původní Smlouvy nedotčená změnou provedenou tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.3 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, nestanoví-li obecně závazný právní předpis jinak.

V Praze dne: 13 -12- 2022

Příkazce:
ČEPRO, a.s.

.....
Mgr.
před

.....
Ing.
člen

V Děčíně dne: 10 -01- 2023

Příkazník:
SiGeKo s.r.o.

.....
P
j

