




DODATEK Č. 2 č. j.: KRPL-33797-8/ČJ-2016-1800SU-22
SMLOUVY O DÍLO č. j.: KRPL-33797-4/ČJ-2016-1800SU-22

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“)

I. Smluvní strany

Objednatel: Česká republika - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zastoupený: Ing. Davidem Pokorný, vedoucím odboru správy majetku
se sídlem: náměstí Dr. Edvarda Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město
tel. 
fax: 
IČ: 72 05 05 01
DIČ: CZ 72 05 05 01
bankovní spojení: ČNB, pobočka Liberec
číslo účtu: 

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: Ing. Ladislav Hrádek
Zastoupený: Ing. Ladislav Hrádek
se sídlem: Havířská 1987, 470 01 Česká Lípa
IČ: 104 07 294
bankovní spojení: Česká spořitelna
číslo účtu: 

dále jen „zhotovitel“

II. „KŘP-Lbk – revitalizace areálu Pastýřská ul. II. etapa So 012 – vzduchotechnika zbrojních skladů“

dále jen „stavby“

III. Předmět dodatku

Z důvodu vzniku potřeby smluvního ošetření změn na díle, které mají vliv na termín dokončení (změna zadávacích podmínek), se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo. Prodloužení termínu je dáno změnou technických podmínek pro provedení odvětrání a úpravu vzduchu ve zbrojních skladech ze strany objednatele. Změna podmínek je dána na základě změřené hodnoty vlhkosti vzduchu ve skladech (71% při 19°C), předběžně navržených opatření a předpokládané ceny na provedení těchto opatření (850 000,- Kč), která je neúměrná dané problematice. Změna ceny za dílo vlivem změny technických podmínek bude řešena v samostatném dodatku smlouvy o dílo.

IV. Článek 2. Předmět smlouvy, rozsah, podklady, odstavec 2.1 se mění takto

původní text

Nucené odvětrání prostor musí být navrženo tak, aby vlhkost v místnostech nepřekračovala hodnotu 25 % max. a optimální teplota byla cca 21 °C.

se nahrazuje textem

Zhotovitel navrhne kompletní technické řešení nuceného odvětrání uvedených prostor v ceně do 300 000,- Kč vč. DPH a v DPS uvede účinnost tohoto řešení na teplotu a vlhkost vzduchu v uvedených prostorách.

V. Článek 5. Termín plnění, odstavec 5.1 se mění takto

text dle dodatku č. 1

Zahájení plnění: bezprostředně po podpisu smlouvy o dílo

Termín pro předání DPS ke kontrole (dle bodu 4.1): do 30.6 2016

se nahrazuje textem:

Zahájení plnění: bezprostředně po podpisu smlouvy o dílo

Termín pro předání DPS ke kontrole (dle bodu 4.1): do 19.8.2016

VI. Závěrečná ustanovení dodatku

Ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.


Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva exempláře.

Tento dodatek se stává platným a účinným datem podpisu oběma smluvními stranami, případně pozdějším datem podpisu jedné ze smluvních stran.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

V Liberci dne: 28.6.2016

objednatel:



Česká Lípa 28.6.2016

zhotovitel:

