

**DODATEK č. 1  
KE SMLOUVĚ O DÍLO  
„Úniková cesta sportovní haly OLYMP, Praha 10“**  
uzavřené mezi smluvními stranami dne 12. 8. 2022  
pod. č.j. Objednatele: ZSMV-16192-13/VZ-2022  
(dále jen „Smlouva“)

**Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra**

se sídlem: Přípotoční 300, 101 00 Praha 10  
IČO: 67779999  
DIČ: CZ67779999  
datová schránka: iazgiwe  
bankovní spojení: ČNB Praha, číslo účtu: 30320881/0710  
zastoupené: Mgr. Romanem Švejdou, DiS., MPA, ředitelem  
na straně jedné (dále též jen „**Objednatel**“)  
*číslo Dodatku č. 1:* ZSMV-16192-15/VZ-2022

**a**

**TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s.**

se sídlem: Praha 10, U Záběhlického zámku 233/15  
IČO: 25740253  
DIČ: CZ25740253  
společnost zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,  
oddíl B vložka 5803  
datová schránka: ffjsu3c  
bankovní spojení: Raiffeisenbank, číslo účtu: 5060014300/5500  
zastoupená: Janem Kolářem, předsedou představenstva  
na straně druhé (dále též jen „**Zhotovitel**“)  
*číslo Dodatku č. 1:*

obě výše uvedené strany (společně dále též jen „Smluvní strany“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě.

## 1. PŘEDMĚT DODATKU A ZMĚNA DOBY PLNĚNÍ

- 1.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) sjednání nepodstatné změny závazku ze Smlouvy, kterou je provedení dodatečných prací v celkové výši **234 179,28 Kč** bez DPH (dále jen „Vícepráce“).
- 1.2. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je dále v souladu s ustanovením § 222 Zákona sjednání nepodstatné změny závazku ze Smlouvy, kterou je snížení rozsahu prováděných prací, tj. sjednání rozsahu prací, které nebudou oproti ve Smlouvě sjednanému rozsahu Díla prováděny, přičemž se jedná o práce v celkové výši **137 695,00 Kč** bez DPH (dále jen „Méněpráce“).
- 1.3. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je dále změna, respektive prodloužení doby plnění Díla, a to celkem o 50 dní oproti době plnění sjednané ve Smlouvě o dílo, kdy tato doba je přiměřená vzhledem k rozsahu výše uvedených změn závazku ze Smlouvy.
- 1.4. Rozsah výše uvedených změn závazku ze Smlouvy byl stanoven ve Změnovém listu č. 1 odsouhlaseném před uzavřením tohoto Dodatku č. 1 oprávněnými osobami obou Smluvních stran. Tento Změnový list je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jako jeho Příloha č. 1 (dále jen „Změnový list“). Potřeba těchto změn závazku ze Smlouvy vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a veškeré tyto změny mají charakter nezbytných prací, které je nutné provést k řádnému dokončení Díla.

## 2. ROZSAH A CENA DODATEČNÝCH PRACÍ

- 2.1. Vícepráce jsou sjednány v rozsahu dle výše uvedeného Změnového listu.
- 2.2. Cena dodatečných prací, o kterou se tímto Dodatkem č. 1 po odečtení Méněprací navyšuje Cena Díla, sjednaná v odst. 4.1 Smlouvy, je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z cenové nabídky Zhotovitele a činí:
  - a) celkem bez DPH 96 484,28 Kč  
(slovy: devadesát šest tisíc čtyři sta osmdesát čtyři korun českých a dvacet osm haléřů),
  - b) DPH 21 % ve výši 20 261,70 Kč  
(slovy: dvacet tisíc dvě stě šedesát jedna korun českých a sedmdesát haléřů),
  - c) celkem včetně DPH 116 745,98 Kč  
slovy: sto šestnáct tisíc sedm set čtyřicet pět korun českých a devadesát osm haléřů).

## 3. OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a

účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

- 3.2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i na plnění dle tohoto Dodatku č. 1.
- 3.3. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen elektronicky, tj. bude vyhotoven jako elektronický soubor ve formátu PDF s připojenými elektronickými podpisy osob k tomu oprávněných.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku č. 1, že tomuto Dodatku č. 1 beze zbytku porozuměly a že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k němu níže připojují elektronické podpisy osob k tomu oprávněných.
- 3.5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je jeho příloha:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1.

<b>ELEKTRONICKÉ PODPISY SMLUVNÍCH STRAN</b>	
<b>Zhotovitel</b>	<b>Objednatel</b>

## Z m ě n o v ý l i s t pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

<b>Změnový list číslo</b>		<b>1</b>
<b>Identifikace akce:</b>		
Název akce:	Úniková cesta sportovní haly OLYMP	
Číslo akce EDS/SMVS <sup>1)</sup> :	-	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12 101 00 Praha 10 - Vršovice	
Zhotovitel:	TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s., U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10	
Projektant:	[REDAKCE]	
<b>Předmět změnového listu:</b>		
Aktualizace projektu po dokončení stavebně technického průzkumu		
<b>Část díla dotčená změnovým listem:</b>		
Plošina pro přepravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace, požární hydrant, podružné měření elektrické energie		
<b>Popis změny, popis technického řešení:</b>		
<b>Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :</b>		
Projektová dokumentace navrhovala instalaci nové plošiny osob s omezenou schopností pohybu a orientace, přesun původního požárního hydrantu a zachování podružného měření elektrické energie		
<b>Nové řešení:</b>		
Bude provedena pouze příprava pro plošinu dle posledních požadavků NIPI ČR, o.s., vlastní instalace bude z akce vyjmuta a přesunuta do samostatné akce spojené s celkovou rekonstrukcí sportovní haly. Součástí přípravy bude úprava a statické zajištění průvlastku v 1PP a úprava stávajícího schodiště a prostoru pro plošinu. Pro stavbu bude použit nový požární hydrant umístěný v blízkosti vedení vody. Poměrové měření elektrické energie bude zapuštěno do výplně, luxferý odstraněny a nahrazeny porobetonovou výplní.		
<b>Zdůvodnění změny:</b>		
Navržená plošina v projektové dokumentaci neodpovídá současným požadavkům, nerespektuje požadavek na přítomnost asistenta. Je nutné použít plošinu o větších rozměrech, což je spojené s dalšími stavebními úpravami. Plošina vyžaduje stanoviska dotčených orgánů a kolaudaci stavebního úřadu, proto je vhodnější její instalaci spojit až s připravovanou celkovou rekonstrukcí. Stávající požární hydrant je ve skutečnosti skříň pro umístění prodlužovací požární hadice, tedy je nutné vybudovat nový hydrant, který bude blíže volejbalové hale bez nutnosti použití prodlužovací hadice. Pro zlepšení tepelných vlastností budovy bude zrušena výplň luxferů s poměrovým měřením a nahrazen výplně porobetonem.		
Ano, bude uvedeno v dokumentaci skutečného provedení		
<b>Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:</b>		
Zápisy z kontrolních dnů č. 1 až 4		
<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:</b>		
Vliv na termín: <b>ano, prodloužení o 50 kalendářních dnů</b>		
Vliv na kvalitu díla: <b>ne</b>		
Vliv na cenu: <b>ano</b>		
<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>		<b>234 179,28 Kč</b>
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):</b>		<b>137 695,00 Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>		<b>96 484,28 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>		<b>20 261,70 Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:</b>		<b>116 745,98 Kč</b>
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za TDI:
TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s.		Fritscher Engineers, s.r.o.

Datum: 22.12.2022	Datum: 22.12.2022	Datum: 22.12.2022
Úplnost změnového listu za objednatele zkontroloval:		
Datum: 22.12.2022		

<sup>1)</sup> EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování