

DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Babice u Uherského Hradiště uzavřené dne 18. 10. 2019 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel č. 1: Sídlo:	Česká republika - Státní pozemkový úřad Husinecká 1024/11a 130 00 Praha 3 – Žižkov Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Adresa:	Zarámí 88, 760 41 Zlín
Zastoupený:	Ing. Mladou Augustinovou ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mlada Augustinová ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Jiří Vávra, vedoucí Pobočky Uherské Hradiště
Telefon:	+420 727 956 373
E-mail :	j.vavra1@spucr.cz
Osoba administrující veřejnou zakázku:	Mgr. Kateřina Odložilíková
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2:	Ředitelství silnic a dálnic České republiky
Sídlo:	Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
V zastoupení :	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Karel Chudárek, ředitel Správy Zlín Ing. Marek Bednář
V technických záležitostech oprávněn jednat:	pí Jana Gallová
Adresa:	Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín
Telefon:	x x x x x x x x x x
E-mail:	x x x x x x x x x x
ID DS:	zjq4rhz
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	30007-15937031/0710
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

Pokud v dalších ustanoveních smlouvy není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 nebo objednatel č. 2, má se zato, že pojem „objednatel“ zahrnuje souhrnně oba objednatele.

Zhotovitel:	Geocart CZ spol. s r.o.
Sídlo:	Purkyňova 653/143, 612 00 Brno
Zastoupen:	Bc. Ondřejem Hrdličkou, jednatelem Ing. Pavlem Svobodou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Bc. Ondřej Hrdlička, jednatel Ing. Pavel Svoboda, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x
Telefon:	x x x x x x x x x x
E-mail :	x x x x x x x x x x
ID DS:	3v2d84r
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	107-9911410247 / 0100
IČO / DIČ:	25567179 / CZ25567179
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u KS v Brně, oddíl B, vložka 2989

(dále jen „**zhotovitel**“)
(společně dále jako „**smluvní strany**“)

Úvodní ustanovení

- Mezi účastníky byla dne 18. 10. 2019 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Babice u Uherského Hradiště“ (dále jen „smlouva“). Dne 4. 3. 2021 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1. Dne 4. 11. 2021 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 2.
- Zhotovitel požádal o změnu v náležitostech smluvní strany „zhotovitel“ tak, jak je uvedeno v záhlaví tohoto dodatku.
- Zhotovitel požádal o posun termínu plnění dílčích částí 3.5.1. a 3.5.2 z důvodu nutnosti provedení úprav v návrhu prvků Plánu společných zařízení (PSZ) a jeho technického řešení v návaznosti na výsledky předběžného inženýrsko-geologického průzkumu a požadavků správců technické infrastruktury. S upraveným PSZ bude následně seznámeno nové zastupitelstvo obce Babice. Pobočka Uherské Hradiště s žádostí vyslovila souhlas.
- S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následující úpravě termínů plnění díla:

Článek I.

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených hlavních celků/dílčích částí upravuje takto:

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení
Termín ukončení: 15. 5. 2023

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
Termín ukončení: 15. 5. 2024

Článek II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 18. 10. 2019, ve znění pozdějších dodatků, zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Ve Zlíně dne: 12. 1. 2023

Ve Zlíně dne: 12. 1. 2023

Za objednatele č. 1:

Za objednatele č. 2:

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Zlín
Ing. Karel Chudárek
ředitel

V Brně dne: 12. 1. 2023

Za zhotovitele:

Geocart CZ spol. s r.o.
Bc. Ondřej Hrdlička
jednatel

Geocart CZ spol. s r.o.
Ing. Pavel Svoboda
jednatel

Příloha č. 1 Dodatku: Položkový výkaz činností

Dokument vyhotovila a za správnost odpovídá: Mgr. Kateřina Odložilíková

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 3 Smlouvy o dílo - KoPÚ Babice u Uherského Hradiště

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Cena bez DPH připadající na SPÚ (55%)	Cena bez DPH připadající na ŘSD (45%)	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					55,00%	45,00%	
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	40	1 200	48 000	26 400	21 600	15.6.2020
	Doplňné stávajícího bodového pole	bod	6	3 500	21 000	11 550	9 450	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	450	780	351 000	193 050	157 950	15.8.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	35	1 490	52 150	28 683	23 467	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	0	0	-	-	-	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	206	2 300	473 800	260 590	213 210	15.11.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	1 800	0	0	0	15.11.2021
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	0	-	-	-	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	485	280	135 800	74 690	61 110	15.9.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	484	320	154 880	85 184	69 696	15.7.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 236 630	680 147	556 483	15.11.2021
3.5.	Návrhové práce							
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	484	550	266 200	146 410	119 790	15.5.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	60	550	33 000	18 150	14 850	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	150	400	60 000	33 000	27 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	0	0	0	0	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	484	835	404 140	222 277	181 863	15.5.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	11 000	9 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					783 340	430 837	352 503	
3.6.	Mapové dílo	ha	484	350	169 400	93 170	76 230	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					169 400	93 170	76 230	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků					Celkem	Podíl SPÚ	Podíl ŘSD	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 236 630,00 Kč	680 146,50 Kč	556 483,50 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					783 340,00 Kč	430 837,00 Kč	352 503,00 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					169 400,00 Kč	93 170,00 Kč	76 230,00 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					2 189 370,00 Kč	1 204 154,00 Kč	985 216,00 Kč	
DPH 21% v Kč					459 767,70 Kč	252 872,34 Kč	206 895,36 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					2 649 137,70 Kč	1 457 026,34 Kč	1 192 111,36 Kč	

