

D O D A T E K č. 1
ke smlouvě o dílo č.
č. S911/2016/467

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2014: [redacted] ředitel

Krajského ředitelství Frýdek Místek.

ve věcech technických jedná: [redacted] (technický dozor)

č. telefonu: [redacted]

[redacted] (technický dozor)

(dále jen „objednatel“)

a

STAMEX spol. s.r.o.

IČO: 64084856

DIČ: CZ4084856

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Ostravě, odd. C, vl. 8579

sídlo: Březová čp. 8, 747 44 Březová

zastoupený: [redacted]

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

č. telefonu: [redacted]

bankovní spojení: ČS, a.s., pob. Hradec nad Moravicí, číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek smlouvy o dílo:

II. Předmět dodatku smlouvy

Předmětem Dodatku číslo 1 ke Smlouvě o dílo „Parkovací stání“ číslo S911/2016/467 (zakázkové číslo objednatele) ze dne 22.11.2016 je změna ceny za dílo dle článku IV., bodu 1.

Cena za provedení díla je stanovena v souladu s platnými normami jako cena pevná, obsahující veškeré náklady prací a činností nutných k realizaci zadaného díla dle předmětné SoD S911/2016/467 (zakázkové číslo objednatele) ve výši:

803 271,00 Kč bez DPH cena za provedení díla dle SoD S911/2016/467

Bod 1., článku IV. cena za dílo se mění a nově zní takto:

Na základě objednatelově dodatečně požadovaných a objednaných víceprací souvisejících s předmětem díla se stanoví náklady prací a činností nutných k realizaci zadaných více ve výši:

41 245,28 Kč bez DPH cena za vícepráce
-35 916,59 Kč bez DPH cena za méněpráce

5 328,69 Celkem Kč bez DPH za dodatek č.1

Celková cena za provedení díla dle SoD S911/2016/467 včetně dodatku č.1:

808 599,69 Kč Celkem

Důvodem dodatečně požadovaných a objednaných víceprací objednatelem jsou následující skutečnosti:

- Stávající podklad z asfaltobetonu na ploše 153,8 m² nebude odstraněn (není tak poškozen jak se předpokládalo), ale použit jako podklad pro nový povrch z asfaltobetonu ACO 16.
- Bude ponížena gabionová zeď o cca 3,3m³ v souvislosti s vedením optického kabelu v blízkosti původně zamýšlené trasy zdi.
- Bude zřízen odvodňovací žlab v délce 20 m, pro zlepšení odvodnění parkovacího stání.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo číslo S911/2016/467(zakázkové číslo objednatele) ze dne 22.11.2016 zůstávají v platnosti a nedotčena.

Tento dodatek je vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.


Ve Březové, dne: 12 / 12 - 2016



.....

jednatel společnosti

Ve Frýdku - Místku, dne: 09 - 12 - 2016





.....
ředitel KŘ Frýdek-Místek

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
2	více-méně práce		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
pr1606	Parkovací stání LS Vítkov		Náklady na m.j.	0
Projektant	WALDBAU s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	WALDBAU s.r.o.			
Objednatel	Lesy České republiky,s.p. LS Vítkov			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	5 329	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	5 329	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		5 329	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		5 329	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : 	Jméno :
Datum :		Datum : 12 -12- 2016	Datum :
Podpis :		Podp 	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		5 329 Kč
DPH	21,0 %		1 119 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			6 448 Kč

Poznámka :

Stavba :	pr1606 Parkovací stání LS Vítkov	Rozpočet :
Objekt :	2 více-méně práce	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	-20 414	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	-15 502	0	0	0	0
5 Komunikace	41 245	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	5 329	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	5 329	0
Oborová přírážka	0	0,0	5 329	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	5 329	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	5 329	0
Zařízení staveniště	0	0,0	5 329	0
Provoz investora	0	0,0	5 329	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	5 329	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	5 329	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	pr1606 Parkovací stání LS Vítkov	Rozpočet:
Objekt :	2 více-méně práce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm odstranění podkladu :-7,69*20	m2	-153,80 -153,80	131,58	-20 237,00
2	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 odkopův pro založení gabionového oplocení s ručním dorovnáním:-2,1	m3	-2,10 -2,10	76,04	-159,68
3	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 příplatek k odkopu zemin:-0,7	m3	-0,70 -0,70	25,44	-17,81
Celkem za 1 Zemní práce						-20 414,50
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
4	334214521U00	Opěr zeď nadzákl kámen do gabionu gabionová zeď šířky 1,0 metru proměnné výšky na zhuťněný podklad s podsypem drceným kamenivem:-3,3	m3	-3,30 -3,30	3 837,29	-12 663,06
5	58380682	Kámen lomový neupravený tříděný tř.II nákup tří druhů kamene na oplocení se ztrátou 15% kamene na provedení při třizení:-3,3*2,3	T	-7,59 -7,59	374,05	-2 839,04
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						-15 502,10
Díl: 5 Komunikace						
6	577152213R00	Beton asfaltový ACO 16 obrusný, š.nad 3 m, tl.6 cm 89	m2	89,00 89,00	271,52	24 165,28
7	597091111RS1	Žlab odvodňovací ACO N 100, dl. 1000 mm, A15, B125 šířka 130 mm, stavební výška 130-300 mm	kus	20,00	854,00	17 080,00
Celkem za 5 Komunikace						41 245,28