

Dohoda Smluvních stran I/25 autobusový záliv Jáchymov

Dohoda Smluvních stran o Datu zahájení prací (Pod-čl. 1.1.7 OP/ZP) (dále jen „Dohoda“)

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR,

se sídlem:

IČO:

zastoupeným

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „Objednatel“)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4,

659 93 390,

██████████ vedoucí provozního úseku Správy
Karlovy Vary,

a

společností EUROVIA CS, a.s.,

se sídlem:

IČO:

zastoupená:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „Smluvní strany“).

U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4,

452 74 924,

██████████, ředitelem závodu Karlovy Vary, na základě
plné moci,

██████████, ředitel závodu Karlovy Vary, na základě plné
moci,

██████████, hlavní stavbyvedoucí

Smluvní strany spolu uzavřely dne 12.09.2022 smlouvu o dílo č. Objednatele 07PU-003790, č. Zhotovitele 1514.2060819MZA (dále jen „Smlouva“) na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „I/25 autobusový záliv Jáchymov“ (dále jen „Stavba“). Součástí Smlouvy jsou Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu ve znění Zvláštních podmínek (dále jen „OP/ZP“).

Podle ustanovení Pod-článku 1.1.7 OP/ZP si Strany mohou dohodnout Datum zahájení prací (dále jen „Datum zahájení prací“).

S ohledem na datum uzavření Smlouvy Smluvní strany konstatují, že v případě zahájení prací na Díle ještě v roce 2022 by s ohledem na očekávané klimatické podmínky v místě Stavby nebylo možné provést Dílo řádně a bez přerušení prací v období zimy 2022/2023. Smluvní strany se z toho v souladu s Pod-čl. 1.1.7 OP/ZP dohodly na stanovení Data zahájení prací tak, jak je uvedeno níže.

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	DOHODA SMLUVNÍCH STRAN	
K EVIDENČNÍMU ČÍSLU	DOKUMENTACE STAVBY	F.07.02.04
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 1/2

I.

Datum zahájení prací podle Pod-čl. 1.1.7 OP/ZP je stanoveno na den 01.04.2023.

Zhotovitel je povinen dokončit Dílo do 3 měsíců od Data zahájení prací, jak je stanoveno v Příloze Smlouvy.

II.

Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, že nebude v souvislosti s uzavřením této Dohody uplatňovat jakékoli časové, finanční nebo jiné nároky, které mu případně vznikly nebo v budoucnu vzniknou.

III.


Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají touto Dohodou nedotčena.

Smluvní strany svým podpisem stvrzují své obeznámení se a souhlas s obsahem této Dohody.


Tato Dohoda je uzavřena v elektronické podobě.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DOHODY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

 Digitálně podepsal


Datum: 2022.10.10
07:45:47 +02'00'

 Digitálně podepsal


Datum: 2022.10.25
09:17:29 +02'00'

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	DOHODA SMLUVNÍCH STRAN	
K EVIDENČNÍMU ČÍSLU	DOKUMENTACE STAVBY	F.07.02.04
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 2/2