

DODATEK č. 01

SMLOUVA O DÍLO č. 22-113-1026-00

uzavřená mezi následujícími smluvními stranami

OBJEDNATEL

Nemocnice Strakonice, a. s.

Se sídlem:

Radomyšlská 336, 386 01 Strakonice

IČO:

260 95 181

DIČ:

CZ699005400

Bankovní spojení:

██████████

Zapsaná v OR vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka B 1465

Zastoupený:

MUDr. Bc., Tomášem Fialou, MBA., předsedou představenstva,

Ing. Jiřím Švecem, členem představenstva

dále jen „objednatel“

ZHOTOVITEL

ERDING, a. s.

Se sídlem:

Zaoralova 2058/8, 628 00 Brno

IČO:

255 12 455

DIČ:

CZ255 12 455

Zapsaný ve veřejném rejstříku:

Spisová značka: B 2465 uvedená u Krajského soudu v Brně

Zastoupený:

Přemysl Botko, místopředseda představenstva

Bankovní spojení:

Raiffeisenbank, a. s.

██████████

dále jen „zhotovitel“

1. PREAMBULE

- 1.1. Tento Dodatek č. 01 (dále jen „Dodatek“) je uzavřen v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „ObčZ“).
- 1.2. Dodatek je uzavřen na základě Smlouvy o dílo č. 22-113-1026-00 (dále jen „Smlouva“) k veřejné zakázce s názvem „Snížení energetické náročnosti a modernizace prádely Nemocnice Strakonice, a. s. – stavební připravenost pro technologii a instalace parního vyvíječe“.

2. TERMÍNY PLNĚNÍ

Zahájení provádění díla:

- Objednatel vyzve zhotovitele nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od účinnosti Smlouvy k převzetí staveniště a zahájení prací.

Realizace a dokončení díla:

- Práce vybraného dodavatele na realizaci předmětu veřejné zakázky budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště na základě vydaného stavebního povolení.
- Demontáže stávající technologie prádelny může být zahájena nejdříve **16. 01. 2023**, odstávka prádelny proběhne v termínu **od 16. 01. 2023 do 30. 04. 2023**.
- **Od 27. 03. 2023 do 30.04. 2023** probíhat instalace technologie prádelny, tj. veškeré činnosti podmiňující tuto realizaci musí být ukončeny do tohoto termínu. Montáž systému VZT musí být dokončena **do 31. 03. 2023**.
- Zásobování parou musí být zprovozněno **do 30. 04. 2023**. Pro zprovoznění lze využít náhradní (dočasný) zdroj páry. Vlastní parní vyvíječ musí být zrealizován a zprovozněn **30.4.2023**. Následně proběhne zkušební provoz v délce 30 dnů.
- Kolaudace:
 - Hořáky pro technologii prádelny: **30.11.2023**
 - Parní vyvíječ: **30.11.2023**

3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 3.1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.
- 3.2. Dodatek je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.
- 3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem posledním z účastníků a účinností uveřejněním v Registru smluv.
- 3.4. Smluvní strany tohoto Dodatku prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Objednatel:

Ve Strakonících, dne

20.12.2022

Zhotovitel:

V Brně, dne

21.12.2022