

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. d202200352 ze dne 30. 8. 2022

uzavřený mezi účastníky:

### STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov  
zastupuje: [redacted] primátor  
IČ: 00261891  
DIČ: CZ00261891  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu: [redacted]  
(dále jen "objednatel")

a

### STRIX Chomutov, a.s.

sídlo: Polní 4795, 430 01 Chomutov  
adresa pro doručování: Polní 4795, 430 01 Chomutov  
IČ: 27274535  
DIČ: CZ27274535  
zastupuje: [redacted] člen představenstva  
bankovní spojení: KB, a.s.  
číslo účtu: [redacted]  
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1620  
(dále jen „zhotovitel“)

### I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 8. 2022 smlouvu o dílo č. d202200352 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je rekonstrukce stávající vodní nádrže Spálený.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna díla spočívající v provedení stavebních prací nad rámec předmětu díla (dále jen vícepráce). Jedná se o provedení polštáře ze štěrkodrti pod podkladním betonem požeráku. V souvislosti s těmito vícepracemi se mění též cena a termín díla.
3. Výše uvedené skutečnosti jsou blíže specifikovány ve Změnovém listu č. 1 ze dne 3. 11. 2022, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a jehož součástí je zároveň změnový položkový rozpočet.

### II. Změna díla

1. Dílo definované v čl. II. odst. 1 smlouvy se tímto dodatkem mění tak, že se sjednávají vícepráce dle změnového listu č. 1 ze dne 3. 11. 2022, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. V čl. II. odst. 2 smlouvy se seznam dokumentů doplňuje takto:  
e) Změnový list č. 1 ze dne 3. 11. 2022, který je přílohou č. 1 této Smlouvy.

3. Čl. II. odst. 2 písm. c) smlouvy se ruší a nahrazuje se novým, který zní:  
*c) zhotovitelem oceněný položkový rozpočet díla a Změnový položkový rozpočet, který je součástí Změnového listu č. 1 ze dne 3. 11. 2022, (dále společně jen „položkový rozpočet“).*
4. Smlouva se doplňuje o přílohu č. 2) Změnový list č. 1, ze dne 3. 11. 2022, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

### III. Změna ceny díla

1. Čl. III. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se novým, který zní:

*1. Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a činí:*

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| <i>cena bez DPH:</i> | <i>4 845 200,36 Kč</i> |
| <i>sazba DPH</i>     | <i>21%</i>             |
| <i>DPH:</i>          | <i>1 017 492,07 Kč</i> |
| <i>cena s DPH:</i>   | <i>5 862 692,43 Kč</i> |

### IV. Změna termínu díla

1. Čl. V. odst. 2 smlouvy se ruší a nahrazuje se novým, který zní:  
*2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit provádění díla nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy k převzetí staveniště zaslané objednatelem zhotoviteli, a řádně dílo dokončit a předat objednateli do 31. 5. 2023.*

### V. Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1: Změnový list č. 1 ze dne 3. 11. 2022.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
3. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada statutárního města Chomutova usnesením č. 966/22 ze dne 13. 12. 2022.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
5. Strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy přečetly, že s jeho obsahem jakož i právními důsledky souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Chomutově dne *16. 12. 2022* .....

V Chomutově dne *14. 12. 2022* .....

.....  
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV



.....  
STR

.....  
omutov, a.s.  
01 Chomutov  
CZ27274535

.....  
enstva

# Změnový list

Příloha č. 1

Příloha č. 1 Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. d202200352 ze dne 30.08.2022

## Změnový list č. 1 ze dne 3. 11. 2022

|  |  |
|--|--|
| Název stavby:  | Rekonstrukce vodní nádrže Spálený            |
| Číslo smluvního vztahu:  | Č.Sod obj.: d202200352/ Č.Sod zhot.: 77/2022 |
| Název části stavby (PS, SO):   | 1- Rekonstrukce vodní nádrže Spálený         |
| <p>Na základě oznámení zhotovitele/objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu III. a IV. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla</p>  |  |
| <p><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u><br/>Měl být proveden pouze podkladní beton pod základem požeráku.</p>  |  |
| <p><u>Nové řešení:</u><br/>Bude proveden polštář ze štěrkodrti pod podkladním betonem požeráku.</p>  |  |
| <p><u>Zdůvodnění změny:</u><br/>Podkladní vrstva ze štěrkodrti pod požerákem.<br/>Nesjízdná příjezdová cesta pro nákladní automobily k určené deponii sedimentu. Cesta byla nesjízdná vlivem špatných klimatických podmínek.</p> <p>Dle Rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje ve věci povolení výjimky ze zákonné ochrany zvláště chráněných druhů, č.j. KUUK/069482/2021 stavba podléhá následujícím podmínkám:<br/><i>Stavební práce včetně vypouštění vodní nádrže začnou nejdříve 1. srpna a budou pokračovat nejdéle do konce února roku následujícího. Pokud do té doby nebudou dokončeny do té míry, aby bylo možné nádrž znovu napustit, bude v zátopě vytvořena dočasná menší tůň, ve které bude udržována voda až do dokončení prací. Po dobu od 1. března do 31. července nesmí být těženy sedimenty, současně budou vyloučeny pojezdy techniky přes současné i budoucí litorální pásmo.</i></p>   |  |
| <p><b>S ohledem na klimatické podmínky je nutné posunout termín dokončení díla na 31. 5. 2023.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Práce tedy mohou pokračovat nejdéle do konce února roku následujícího – původní termín realizace byl zasmulvněn na 16.12.2022, nyní je však jisté, že vzhledem k počasí nebude dodržen. Důvodem je mlhavé a deštivé počasí, které na horách panuje, není tedy možné sediment odvážet (nákladní vozy nemohou projet rozbředlými cestami). Čeká se tedy až lehce umrzne, v nádrži už je sediment shrnutý na jedno místo, stačí naložit a odvézt. Předpokládaný termín odvozu bude do 28. 2. 2023.</li> <li>- Od 1.3.2023 musí být vytvořena menší tůň – Po vyvezení sedimentu zbyde již pouze betonáž sruženého objektu a odtoku v místě hráze. V ploše rybníka by žádné práce již neprobíhaly a byly tam k dispozici tůně.</li> <li>- Od 1.3 do 31.7. nesmí být těženy sedimenty a musí být vyloučeny pojezdy těžké techniky – jak bylo výše uvedeno, sedimenty by byly vytěženy do 28.2.2023, v ploše rybníka by již žádné práce neprobíhaly.</li> <li>- Stanovisko biologického dozoru – prohlídka provedena, konstatováno, že žádné živočichové a rostliny se v místě stavby nenachází.</li> </ul> |  |
| <p>Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.</p>  |  |

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci:      | ano/ae                         |
| Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: | SINGS projekční ateliér s.r.o. |

|   |              |
|---|--------------|
| Vliv změny na smluvní cenu:             | ano/ae       |
| Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH: | 5 797 404,-  |
| Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:    | 65 288,43    |
| Nová cena díla vč. DPH:                 | 5 862 692,43 |

|   |            |
|---|------------|
| Vliv změny na termín dokončení díla:        | ano/ae     |
| Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: | 16.12.2022 |
| Nový termín dokončení díla:                 | 31.5.2023  |

Oprávněný zástupce zhotovitele:

Datum: 3.11.2022

**STRIX** Chomutov, a.s.  
Chomutov

Oprávněný zástupce objednatele:

Datum: 3.11.2022

Oprávněný zástupce technického dozoru investora:

Datum: 08.11.2022

Oprávněný zástupce autorského dozoru:

Datum: 09.11.2022

Příloha změnového listu:

Změnový položkový rozpočet

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT  
Stavba: Vodní nádrž Spálený - rekonstrukce - úprava CÚ 2022\_I s odvozem bahna - 17.5.2022

KSO: Místo: CC-CZ: Datum: 20. 5. 2022

Zadavatel: IČ: DIČ:

Zhotovitel: IČ: DIČ:

Projektant: IČ: DIČ:

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka:

|                         |                   |                       |                     |
|-------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Cena bez DPH</b>     |                   |                       | <b>53 957,38</b>    |
| DPH základní            | Sazba daně 21,00% | Základ daně 53 957,38 | Výše daně 11 331,05 |
| DPH snížená             | 15,00%            | 0,00                  | 0,00                |
| <b>Cena s DPH v CZK</b> |                   |                       | <b>65 288,43</b>    |

Projektant Zpracovatel  
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

**STRIX Chomutov**  
Polní 4795, 430 01 Chomutov  
IČ: 27274535 DIČ: CZ27274535

Objednavatel Zhotovitel  
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

**STRIX Chomutov**  
Polní 4795, 430 01 Chomutov  
IČ: 27274535 DIČ: CZ27274535

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

**Stavba:** Vodní nádrž Spálený - rekonstrukce - úprava CÚ 2022\_I s odvozem bahna - 17.5.2022

Místo: Datum: 20. 5. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

| Kód                       | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|-------|--------------------|------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |       | <b>53 957,38</b>   | <b>65 288,43</b> |
| 3                         | ZL I  | 53 957,38          | 65 288,43        |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodní nádrž Spálený - rekonstrukce - úprava CÚ 2022\_I s odvozem bahna - 17.5.2022

Objekt:

3 - ZL I

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20. 5. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

53 957,38

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 53 957,38   | 21,00%     | 11 331,05 |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

Cena s DPH

v CZK

65 288,43

Projektant

Zpracovatel

**STRIX**  
Polní 4795  
430 01 Chomutov

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

**STRIX Chom**  
Polní 4795, 430 01  
IČ: 27274535 DIČ: C

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodní nádrž Spálený - rekonstrukce - úprava CÚ 2022\_I s odvozem bahna - 17.5.2022

Objekt:

3 - ZL I

Místo:

Datum: 20. 5. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Kód dílu - Popis                | Cena celkem [CZK] |
|---------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b> | <b>53 957,38</b>  |
| 001 - Zemní práce               | 16 285,81         |
| 002 - Základy                   | 31 096,26         |
| 099 - Přesun hmot HSV           | 6 575,31          |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vodní nádrž Spálený - rekonstrukce - úprava CÚ 2022\_1 s odvozem bahna - 17.5.2022

Objekt:

3 - ZL I

Místo:

Datum: 20. 5. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ                            | Typ | Kód       | Popis   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |           |   |    |          |              | <b>53 957,38</b>  |                 |
| D                             |     | 001       | Zemní práce   |    |          |              | 16 285,81         |                 |
| 1                             | K   | 124253101 | Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně   | m3 | 25,220   | 124,00       | 3 127,28          |                 |
| PP                            |     |           | Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3   |    |          |              |                   |                 |
| 2                             | K   | 124253119 | Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 v tekoucí vodě při LTM  | m3 | 25,220   | 95,00        | 2 395,90          |                 |
| PP                            |     |           | Vykopávky pro koryta vodotečí strojně Příplatek k cenám za vykopávky pro koryta vodotečí v tekoucí vodě při LTM v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3  |    |          |              |                   |                 |
| 3                             | K   | 162751114 | Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m - na depo pro uložení bahna   | m3 | 25,220   | 160,00       | 4 035,20          |                 |
| PP                            |     |           | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m |    |          |              |                   |                 |
| 7                             | K   | 171152501 | Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy   | m2 | 31,524   | 7,00         | 220,67            |                 |
| PP                            |     |           | Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudržných a nesoudržných   |    |          |              |                   |                 |
| 4                             | K   | 171203111 | Uložení a hrubé rozhrnutí - depo pro uložení bahna  | m3 | 25,220   | 258,00       | 6 506,76          |                 |
| PP                            |     |           | Uložení výkopku bez zhutnění s hrubým rozhrnutím v rovině nebo na svahu do 1:5  |    |          |              |                   |                 |
| D                             |     | 002       | Základy   |    |          |              | 31 096,26         |                 |
| 5                             | K   | 291111111 | Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného 0 až 63 mm  | m3 | 25,220   | 1 233,00     | 31 096,26         |                 |
| PP                            |     |           | Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z kameniva drceného frakce 0 - 63 mm   |    |          |              |                   |                 |
| D                             |     | 099       | Přesun hmot HSV   |    |          |              | 6 575,31          |                 |
| 6                             | K   | 998322011 | Přesun hmot pro hráze přehradní zděné, betonové a železobetonové  | t  | 48,706   | 135,00       | 6 575,31          |                 |
| PP                            |     |           | Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové dopravní vzdálenost do 500 m  |    |          |              |                   |                 |

# Změnový list

Příloha č. 1

Příloha č. 1 Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. d202200352 ze dne 30.08.2022

## Změnový list č. 1 ze dne *3. 11. 2022* .....

|   |  |
|---|--|
| Název stavby:   | Rekonstrukce vodní nádrže Spálený            |
| Číslo smluvního vztahu:   | Č.Sod obj.: d202200352/ Č.Sod zhot.: 77/2022 |
| Název části stavby (PS, SO):  | 1- Rekonstrukce vodní nádrže Spálený         |
| <p>Na základě oznámení zhotovitele/objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu III. a IV. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla</p>   |  |
| <p><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u></p> <p>Měl být proveden pouze podkladní beton pod základem požeráku.</p>  |  |
| <p><u>Nové řešení:</u></p> <p>Bude proveden polštář ze štěrkodrti pod podkladním betonem požeráku.</p>  |  |
| <p><u>Zdůvodnění změny:</u></p> <p>Podkladní vrstva ze štěrkodrti pod požerákem.<br/>Nesjízdná příjezdová cesta pro nákladní automobily k určené deponii sedimentu. Cesta byla nesjízdná vlivem špatných klimatických podmínek.</p>   |  |
| <p>Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.</p> |  |


|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci:      | ano/ne                         |
| Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: | SINGS projekční ateliér s.r.o. |

|   |              |
|---|--------------|
| Vliv změny na smluvní cenu:             | ano/ne       |
| Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH: | 5 797 404,-  |
| Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:    | 65 288,43    |
| Nová cena díla vč. DPH:                 | 5 862 692,43 |

|   |             |
|---|-------------|
| Vliv změny na termín dokončení díla:        | ano/ne      |
| Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: | 16.12. 2022 |
| Nový termín dokončení díla:                 | 30.09.2023  |


Oprávněný zástupce zhotovitele:

Datum: 3.11.2022



Podpis:

**STRIX Chomutov, a.s.**  
 IČ: 4795 430 01 Chomutov  
 4535




Oprávněný zástupce objednatele:

Datum: 3.11.2022



Podpis:



Oprávněný zástupce technického dozoru investora:

Datum: 08.11.2022



Podpis:



Oprávněný zástupce autorského dozoru:

Datum: 09.11.2022



Příloha změnového listu:

Změnový položkový rozpočet