

DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2022-002 ze dne 17. 10. 2022
(SMVS: 107V781002222)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČO: 601 62 694

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 404881/0710

Zaměstnanec pověřený jednáním:

**Roman Prášek, vedoucí Oddělení investic Praha Odboru řízení staveb
(OŘS) Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)**

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):

- ve věcech smluvních a technických: Roman Prášek, tel.: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED] z

Datová schránka: hjyaavk

- ve věcech technických: František Drda, tel.: [REDACTED]
(technický dozor objednatele)

Roman Prášek (vedoucí Oddělení investic Praha)

tel.: [REDACTED]

společně dále jen „technický dozor objednatele“ nebo „TDO“

Koordinátor BOZP: Ing. Vladislav Bezděka, [REDACTED]

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

TECHNISERV, spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5239

Sídlo: Baarova 231/36, 140 00 Praha 4

IČO: 442 64 020

DIČ: CZ44264020

Zastoupená: Ing. Ctiborem Fornůskem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: Komerční banka Praha

Číslo účtu: 0435742011/0100

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: k8r6j6r

Adresa pro doručování: Moskevská 86, 101 00 Praha 10

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

společně dále jen „Smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 15.9. čl. 15 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2022-002 ze dne 17. 10. 2022 na zhotovení inženýrsko - projektových prací a zhotovení díla - stavby „MO Valy, stanoviště vjezdu V2 – rekonstrukce“ (dále jen „Smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „Dodatek č. 1“):

Článek 1

Účel dodatku

Účelem Dodatku č. 1 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v prodloužení termínu dokončení 1. etapy a 2. etapy Díla.

Článek 2

Předmět dodatku

2.1. Dne 30. 11. 2022 požádal Zhotovitel o prodloužení termínu dokončení 1. a 2. etapy Díla o 30 kalendářních dnů. Důvodem žádosti bylo sdělení Odboru ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru Sekce majetkové MO (dále jen „OOÚZ a SOD“) o prodloužení lhůty vyřízení žádosti o vydání závazného stanoviska Ministerstva obrany k umístění a realizaci stavby. K projednání žádosti Zhotovitele se dne 15. 12. 2022 uskutečnilo pracovní jednání, na kterém bylo dnem 15. 12. 2022 pozastaveno plnění Díla., a to do doby vyjasnění termínu vydání stanoviska OOÚZ A SOD a do doby uzavření Dodatku č. 1.

2.2. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4.1. a 4.5. čl. 4 Smlouvy a nahrazuje se zněním:

„4.1. Termín dokončení 1. etapy Díla: nejpozději do 105 kalendářních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy.“

„4.5. Termín dokončení 2. etapy Díla: nejpozději do 150 kalendářních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy.“

Článek 3

Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.

3.3. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.

3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude objednatelem připojen ke smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.

3.5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

Za objednatele:

Roman Prášek
vedoucí oddělení investic Praha

podepsáno elektronicky

Roman Prášek
Digitálně podepsal
Roman Prášek
Datum: 2023.01.13
13:27:49 +01'00'

Za zhotovitele:

Ing. Ctibor Fornůsek
jednatel společnosti
TECHNISERV, spol. s r.o.

podepsáno elektronicky

Ing. Ctibor Fornůsek
Digitálně podepsal
Ing. Ctibor Fornůsek
Datum: 2023.01.10
14:18:01 +01'00'