

název díla:	Otpimalizace čidel systému MaR na oblasti západ		
smlouva číslo:	SODM -27/2022	ze dne:	06.06.2022
zhotovitel:	HB Technology, s.r.o.		

ZMĚNOVÝ LIST č.: 1

Změnu navrhuje :	Investor		
Důvody změny:	změna projektu:	Ano	
	dodatečný požadavek:	Ano	
	jiné důvody:	Ne	
Původní termín realizace do:	12.01.2023	Fyzicky provede :	zhotovitel
Nový termín realizace:	28.02.2023		

Popis změny, případně náčrtek :

- 1) V průběhu realizace díla bylo zjištěno, že je nezbytné navíc osadit jedno indukční čidlo 7Sk4
- 2) Dále bylo zjištěno, že i přes veškerou snahu není možné vyhovět původnímu požadavku použití stávajících kabelů a je nutné tyto demontovat a nahradit novými. V místech kde vyhovuje NPS, je možno starý kabel s novým spojit spojkou.
- 3) Dodávka servopohonů pro VZT je zpožděná. Zhotovitel informoval o termínu dodání ke konci ledna. -> posun termínu dokončení akce.

Souhlas s provedenými změnami:

za provozovatele:	Jaroslav Slaboch	Podpis:
za investora:	Jakub Vévoda	Podpis:
za dodavatele:	Roman Fiala	Podpis:

Změna záměru dle §222 ZZVZ	7,63%
----------------------------	-------

Finanční vyjádření :

cena dle SoD/bez DPH/:	2 060 259,06 Kč
cena víceprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč
cena méněprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč
cena víceprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	157 277,95 Kč
cena méněprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	0,00 Kč
celkem SoD, vícepráce a méněpráce /bez DPH/:	2 217 537,01 Kč

Zpracoval:	Jakub Vévoda	V Praze dne:	12.01.2023
------------	--------------	--------------	------------