

Harmonogram postupu prací po týdnech v roce 2022/2023

Stavba: „Optimalizace čidel systému MaR na oblasti Západ“

Část: Elektro + MaR

Činnost	24t	25t	26t	27t	28t	29t	30t	31t	32t	33t	34t	35t	36t	37t	38t	39t	40t	41t	42t	43t	44t	45t	46t	47t	48t	49t	50t	51t	52t	1t	2t	3t	4t	5t	6t	7t	8t			
1 Vstupní jednání																																								
4 Objednání a nákup materiálu, schválení dokumentace																																								
5 Demontáže kabelů, souborů a vybavení elektro(N.B.4.16+4.18)																																								
6 Montáže kabelů, souborů a kol. vybavení elektro(N.B.4.16+4.18)																																								
7 Rozvaděče - úprava a montáž(N.B.4.16+4.18)																																								
8 Značení, popisy, štítky(N.B.4.16+4.18)																																								
9 Individuelní zkoušky(N.B.4.16+4.18)																																								
10 Protipožární kouřotěsné ucpávky(N.B.4.16+4.18)																																								
11 Demontáže kabelů, souborů a vybavení elektro(N.B.4.20+4.20)																																								
12 Montáže kabelů, souborů a kol. vybavení elektro(N.B.4.20+4.20)																																								
13 Rozvaděče - úprava a montáž(N.B.4.20+4.20)																																								
14 Značení, popisy, štítky(N.B.4.20+4.20)																																								
14 Individuelní zkoušky(N.B.4.20+4.20)																																								
15 Protipožární kouřotěsné ucpávky(N.B.4.20+4.20)																																								
16 Demontáže kabelů, souborů a vybavení elektro(Barrandov,Lužiny,Řepy,Radotín)																																								
17 Montáže kabelů, souborů a kol. vybavení elektro(Barrandov,Lužiny,Řepy,Radotín)																																								
18 Rozvaděče - úprava a montáž(Barrandov,Lužiny,Řepy,Radotín)																																								
19 Značení, popisy, štítky(Barrandov,Lužiny,Řepy,Radotín)																																								
20 Individuelní zkoušky(Barrandov,Lužiny,Řepy,Radotín)																																								
21 Protipožární kouřotěsné ucpávky(Barrandov,Lužiny,Řepy,Radotín)																																								
22 Výchozí revize																																								
23 Komplexní zkoušky																																								
24 Dokumentace skutečného provedení																																								
25 Konečný úklid																																								
26 Předání a převzetí díla																																								

HB Technology s.r.o.

Roman Fiala

V Havlíčkově Brodě dne 10.01.2023