

## **Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby**

### **Název zakázky: „Brno-Maloměřice St.6 – Adamov, BC“**

#### **Smluvní strany:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy na základě Pověření

č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

##### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-2041/2021**

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 5623120005/5623120005

a

Společnost s názvem: „**MALADA**“ založená **Společenskou smlouvou č. 3-01-21-JCRR-001 // 3/21-OZ/OS ze dne 22.2.2021**

##### **Vedoucí společník:**

##### **S u b t e r r a a.s.**

se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika

IČO: 45309612, DIČ: CZ45309612,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B / 1383

zastoupena: Ing. Ondřejem Fuchsem, předsedou představenstva a Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva

a

##### **Společníci:**

##### **STRABAG Rail a.s.**

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem, Česká republika,

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka B / 1370

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva a Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

a

##### **Elektrizace železnic Praha a.s.**

se sídlem Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00 Česká republika,

IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B / 1809

zastoupena: Ing. Luděk Valtrem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

sídlo Společnosti: S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika  
bank. spojení Společnosti: xxx

##### **Korespondenční adresa:**

S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika

(dále jen „Zhotovitel“)

**číslo smlouvy S u b t e r r a a.s.:** 2103132

**číslo smlouvy STRABAG Rail a.s.:** 1-01-21-002-JCAF

**číslo smlouvy Elektrizace železnic Praha a.s.:** 24/21-OZ/SOD

## **PREAMBULE**

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku je vypořádání změnových listů stavby, jejichž administrace nebude dokončena tak, aby mohlo dojít ke konečnému předání a převzetí stavebních objektů a provozních souborů dotčených změnovými listy (dále jen „Vymezené SO a PS“) v Době pro uvedení Díla do provozu, tedy v době do 31.12.2022. Změnové listy se dotýkají vymezených SO a PS uvedených Příloze č. 1 „Změnové listy – vymezené SO a PS“, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 3.

Smluvní strany shodně konstatují, že k provedení všech dodatečných stavebních prací na Vymezených SO a PS byl vydán předběžný souhlas a následně i pokyn Správce stavby a že tyto práce budou dokončeny v Době pro uvedení Díla do provozu. S ohledem na smluvní podmínku upravenou v pod-článku 13.1 Smluvních podmínek, který stanoví, že do doby podpisu změnového listu stavby oběma Smluvními stranami nemohou být práce obsažené ve změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování, a s ohledem na skutečnost, že Objednatel podmiňuje zahrnutí prací obsažených ve změnovém listu i předchozím uzavřením dodatku ke Smlouvě, dohodly se smluvní strany na tom, že ke konečnému předání dodatečných stavebních prací obsažených ve změnových listech dojde až po podpisu změnových listů a uzavření dodatku ke Smlouvě.

Z uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na formálním prodloužení Doby pro uvedení do provozu na Vymezených SO a PS **do 31.5.2023**. Doba pro uvedení do provozu se prodlužuje výhradně z důvodů dokončení administrace změnových listů a zahrnutí dodatečných stavebních prací do Vyúčtování.

Po ukončení změnových řízení a podpisu změnových listů bude uzavřen dodatek ke Smlouvě a následně budou dodatečné stavební práce na Vymezených SO a PS zahrnuty do Vyúčtování.

Zhotovitel prohlašuje, že z důvodu administrativního prodloužení Doby pro uvedení do provozu a v souvislosti s ním nebude vůči Objednateli uplatňovat žádné finanční nároky ani kompenzace, vyjma zahrnutí dodatečných stavebních prací na Vymezených SO a PS do Vyúčtování.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

2. Smluvní strany dále shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku je skutečnost, že u SO 90-15-01 („Brno – Maloměřice – Adamov (celý traťový úsek), IPO“) je možné provést měření hluku a z měření vyplývající individuální protihluková opatření („IPO“) nejdříve po ukončení výluky na trati, tj. nejdříve po 9.12.2022. S ohledem na klimatické podmínky však není možné provést IPO v době pro uvedení Díla do provozu, tj. do 31.12.2022. Z uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na prodloužení Doby pro uvedení do provozu u stavebního objektu SO 90-15-01 **do 31.5.2023**.
3. Smluvní strany dále shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku je také skutečnost, že součástí SO 98-98 („Všeobecný objekt“) jsou položky č. 10 a 15-23, jejichž předmětem je oprava stavbou dotčených komunikací. S ohledem na klimatické podmínky a technologické předpisy a postupy není možné provést opravy stavbou dotčených komunikací v době pro uvedení Díla do provozu, tj. do 31.12.2022. Z uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na prodloužení Doby pro uvedení do provozu u stavebního objektu SO 98-98 **do 31.5.2023**.
4. Smluvní strany dále shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku je také skutečnost, že realizace SO 03-18-01 („Odb. Svitava, rekonstrukce účelové komunikace“), SO 03-18-01.1

(„Silniční propustek v km 0,085“) a SO 90-22-01 („Ochrana Březovského vodovodu“) byla zahájena v souladu s platným harmonogramem v prosinci 2022 teprve po ukončení jejich využívání pro účely realizace stavby. S ohledem na požadavek obyvatel, pro které se jedná o jedinou přístupovou komunikaci k jejich bydlišti, není možné dokončit tyto stavební objekty v době pro uvedení Díla do provozu, tj. do 31.12.2022. Z uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na prodloužení Doby pro uvedení do provozu u stavebních objektů SO 03-18-01, SO 03-18-01.1 a SO 90-22-01 **do 31.5.2023**.

Smluvní strany konstatují, že celková Doba pro dokončení Díla se nemění.

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku výše uvedených změn Doby pro uvedení do provozu dle bodů 1.-4. tohoto dodatku č. 3 mohly vzniknout, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

## **I. Předmět Dodatku**

1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně Přílohy k nabídce.

### **Změna Přílohy k nabídce**

#### **8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu**

*Zhotovitel je povinen dokončit Sekci 1 - stavební v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Sekce 1 - stavební do provozu za podmínek stavebního zákona a zákona o drahách nejpozději do 15 měsíců od Data zahájení prací,*

- *vyjma vymezených SO a PS uvedených v Příloze č. 1 dodatku č. 3, které budou dokončeny **do 31.5.2023**.*
- *vyjma SO 90-15-01, který bude dokončen **do 31.5.2023**.*
- *vyjma SO 98-98, který bude dokončen **do 31.5.2023***
- *vyjma SO 03-18-01, SO 03-18-01.1 a SO 90-22-01, které budou dokončeny **do 31.5.2023***

## **II. Závěrečná ustanovení**

1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho Příloha č. 1 je dokument „Změnové listy – vymezené SO a PS“.
2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho Příloha č. 2 je aktualizovaný Harmonogram postupu prací, který nahrazuje předchozí Harmonogram postupu prací dle dodatku č. 2.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění Dodatků č. 1 a 2 nedotčená tímto Dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.
5. Tento Dodatek je sepsán v jednom vyhotovení v elektronické formě a je opatřen zaručenými elektronickými podpisy zástupců obou smluvních stran.
6. Přílohy, které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku:

Příloha č. 1 „Změnové listy – vymezené SO a PS“  
Příloha č. 2 Harmonogram postupu prací

**za Objednatele**

**V Praze** 16.1.2023

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

**za Zhotovitele**

**V Praze 20.12.2020**  
**S u b t e r r a a.s.**

.....  
**Ing. Ondřej Fuchs**  
předseda představenstva  
S u b t e r r a a.s.

20.12.2022

.....  
**Ing. Jiří Tesař**  
člen představenstva  
S u b t e r r a a.s.

**V Ústí nad Labem**  
**STRABAG Rail a.s.**

22.12.2022

.....  
**Ing. Jakub Svoboda**  
předseda představenstva  
STRABAG Rail a.s.

20.12.2022

.....  
**Ing. Luboš Tomášek**  
člen představenstva  
STRABAG Rail a.s.

**V Praze**  
**Elektrizace železnic Praha a.s.**

20.12.2022

.....  
**Ing. Luděk Valtr**  
předseda představenstva  
Elektrizace železnic Praha a.s.

19.12.2022

.....  
**Ing. Martin Janovský**  
místopředseda představenstva  
Elektrizace železnic Praha a.s.

## Příloha č. 1

### Změnové listy – vymezené SO a PS

Označení SO a PS	Název stavebního objektu a provozního souboru	ZL
PS 01-28-01.1	Žst. Brno-Maloměřice, úprava SZZ	13
PS 03-28-02.1	Odb. Svitava, definitivní SZZ, ETCS	16, 89
PS 02-28-01.1	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, úprava TZZ, ETCS	5, 14, 16
PS 04-28-03.1	Odb. Svitava - Žst. Adamov, úprava TZZ, ETCS	5, 14, 16, 114
PS 02-14-04	Zast. Bílovice nad Svitavou, rozhlasové zařízení	119
PS 04-14-04	Zast. Babice nad Svitavou, rozhlasové zařízení	119
PS 90-14-02	Žst. Brno-Maloměřice - Žst. Adamov, doplnění přenosového zařízení	15
PS 02-14-03	Zast. Bílovice nad Svitavou, EZS a LDP	120
PS 03-14-02	Odb. Svitava, EZS a LDP	120
PS 04-14-03	Zast. Babice nad Svitavou, EZS a LDP	120
PS 90-14-01	Žst. Brno-Maloměřice - Žst. Adamov, DOK	14
PS 02-14-05	Zast. Bílovice nad Svitavou, informační zařízení	17
PS 04-14-05	Zast. Babice nad Svitavou, informační zařízení	17
PS 02-14-06	Zast. Bílovice nad Svitavou, kamerový systém	118
PS 04-14-06	Zast. Babice nad Svitavou, kamerový systém	118
SO 02-17-01	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, kolejový svršek	9, 21, 29, 42, 90, 100
SO 03-17-01	Odb. Svitava, železniční svršek	42, 89, 90
SO 04-17-01	Odb. Svitava - Žst. Adamov, železniční svršek	9, 42, 90, 93, 100, 113
SO 90-33-01 A	Bílovice nad Svitavou, PHS	106
SO 90-33-01 B	Bílovice nad Svitavou, PHS - zeď proPHS	71
SO 02-16-01	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, kolejový spodek	26, 51, 73, 75, 76, 84
SO 03-16-01	Odb. Svitava, železniční spodek	51, 64, 73, 75, 84

SO 04-16-01	Odb. Svitava - Žst. Adamov, železniční spodek	4, 6, 8, 10, 24, 32, 33, 51, 64, 73, 75, 76, 83, 84, 85
SO 02-16-02	Zast. Bílovice nad Svitavou, nástupiště	60
SO 04-16-02	Zast. Babice nad Svitavou, nástupiště	60
SO 02-19-01	Propustek v km 162.159	59
SO 02-19-02	Propustek v km 162.461	56
SO 02-19-04	Propustek v km 163.544	31
SO 02-19-05	Podchod v km 164,369	43, 84, 103, 108
SO 02-19-06	Propustek v km 165.117	56
SO 02-19-07	Propustek v km 165.308	56
SO 02-19-09	Lávky pro převedení PhS přes mostní objekty v t.ú. Maloměřice – Adamov	62, 78, 86
SO 02-19-10.01	Návěstní krakorec v km 164,509	50, 111
SO 03-19-01	Most v km 166,003	84, 86, 87
SO 03-19-02	Most v km 166,320	84, 87
SO 04-19-01	Most v km 166,829	84, 96
SO 04-19-02	Most v km 167,243	84
SO 04-19-03	Propustek v km 167.552	65
SO 04-19-05	Propustek v km 169.061	49
SO 04-19-06	Propustek v km 169.468	49
SO 04-19-07	Most v km 169,796	23, 46, 53, 97, 99
SO 04-19-07.01	Most v km 169,796, úprava sil.II/374 pod mostem	110
SO 04-19-08	Most v km 170,052	2, 11, 20, 23, 45, 97, 99, 104
SO 04-19-08.01	Most v km 170,052, úprava sil.II/374 pod mostem	105, 110
SO 04-19-09	Most v km 170,533	44, 70, 81, 102
SO 04-19-11	Návěstní krakorec v km 170,358	25, 54, 112
SO 02-19-30	OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 162,591 DO KM 162,726	84, 91

SO 02-19-31	OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 164,293 DO KM 164,457	84
SO 02-19-32	NOVÉ OPĚRNÉ ZDI OD KM 164,414 DO KM 164,471	84
SO 02-19-33	OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 164,788 DO KM 164,931	84
SO 02-19-34	OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 165,035 DO KM 165,481	63, 74, 77, 117
SO 03-19-30	NOVÁ OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 166,020 DO KM 166,330	88
SO 04-19-30	ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 167,096 DO KM 167,211	84
SO 04-19-33	ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 168,919 DO KM 169,087	84
SO 04-19-34	ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 169,558 DO KM 169,738	84, 95
SO 04-19-35	OBKLADNÍ ZEĎ OD KM 169,852 DO KM 169,958	84, 95
SO 04-19-36	ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 170,261 DO KM 170,329	84, 95
SO 04-19-37	ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 170,329 DO KM 170,348	84, 95
SO 04-19-38	ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 170,348 DO KM 170,426	84
SO 02-19-50	od km 161,900 do km 161,920 (brněnský portál u tunelu č.1 a na vjezdu po levé straně u koleje č.1)	34
SO 02-19-51	od km 162,000 do km 162,060 (třebovský portál u tunelu č.1)	35
SO 02-19-52	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, úpravy skalních svahů v km 163,200-165,950	36
SO 03-19-50	Odb.Svitava, úpravy sklaních svahů v km 166,110-166,300	37
SO 04-19-50	Odb.Svitava - Žst. Adamov, úpravy sklaních svahů v km 166,360-166,800	38
SO 90-14-01	t.ú. Brno-Maloměřice – Adamov, ochrana a přeložky sdělovacích kabelů SŽDC	63, 77, 82, 101
SO 02-29-01	DVOJKOLEJNÝ TUNEL BLANENSKÝ Č 1 S E .Č. 205	22, 67
SO 02-29-02.01	SKALNÍ SVAHY U BLANENSKÉHO TUNELU Č.2	66
SO 04-29-01	Dvojkolejný tunel Blanenský č 3 s e. č. 207	22, 30, 55, 57, 58, 61, 68, 72
SO 03-18-01	Odb. Svitava, rekonstrukce účelové komunikace	3, 6, 8
SO 04-18-01	Úprava ulice Hybešova Adamov	115
SO 01-15-01 A	Žst. Brno-Maloměřice, stavební úpravy trafostanice T4	92
SO 02-15-01 A	Zast. Bílovice nad Svitavou, stavební úpravy technologické budovy	98

SO 02-15-01 C	Zast.Bílovice n.Svitavou, stavební úpravy technologické budovy - klimatizace	107
SO 04-15-01 A	Zast. Babice nad Svitavou, stavební úpravy budovy zastávky	19
SO 04-15-01 B	Zast. Babice nad Svitavou, stavební úpravy budovy zastávky - elektro	19
SO 02-01-01	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, trakční vedení	7, 39, 41
SO 03-01-01	Odb. Svitava, trakční vedení	41
SO 04-01-01	Odb. Svitava - Žst. Adamov, trakční vedení	7, 41
SO 05-01-01	Žst. Adamov, trakční vedení	41
SO 90-00-01	Vegetační úpravy a kácení	1, 69
SO 98-98	Všeobecný objekt	14, 29, 79, 116



## **PŘÍLOHA Č. 2**

**Harmonogram postupu prací**

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3318273

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** a41cdc2e-4af9-41f3-a6cd-a77cb792fadd

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 16.01.2023 10:40:01



f52974ed-8b5a-4cd0-8c09-3b5ed9241bbc