



Technický list změny (TLZ) č.: 1

SoD č.: 011/TSA/D/2022
Ze dne: 09. 11. 2022
Stavba: **Rekonstrukce (prodloužení) plynovodní přípojky STL v areálu MBU AV ČR – Opatovický mlýn – Třeboň.**
Objekt: **Energocentrum - kotelna**
Název změny: **Úprava vystrojení HUP a posun startovací jámy.**

Důvod a popis změny:

1. V průběhu stavebních prací došlo ke změně rozsahu díla. Montáž nového vybavení regulační stanice plynu si, z důvodu požadavku výrobce ventilu BAB, vyžádala větší množství rozvodného ocelového potrubí pro vytvoření obtoku při jeho případné výměně, tak aby dále nebyl ohrožen provoz kotelny. V průběhu prací bylo rozhodnuto, z důvodu použité technologie řízené mikrotuneláže, o změně startovacího místa vrtu, ale stále, tak aby byly zachovány podmínky ochrany stávajících vzrostlých dřevin v zájmovém území stavby dle vyjádření odboru životního prostředí.

Přílohy:

Časový dopad oproti původnímu řešení:

~~bez dopadu~~

s dopadem

Do 30. 01. 2023

Orientační cenový dopad:

Odpočet:	143 408,95 Kč bez DPH
Přípočet:	383 390,38 Kč bez DPH
Celkem:	239 981,43 Kč bez DPH

Odsouhlasení:

Datum: 22. 12. 2022

Objednatel	Jméno	Podpis	Zhotovitel	Jméno	Podpis
MBÚ TSA			Stavoplast KL		
Projektant	Jméno	Podpis	TDS	Jméno	Podpis
			MBÚ TSA		