

## **DODATEK č. 3**

**ke smlouvě o dílo č. 2021/02/073/Du, uzavřené dne 10.11.2021**  
(dále jen „**dodatek č. 3**“)

### Smluvní strany:



**1. statutární město Třinec**

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec  
zastoupeno: RNDr. Věra Palkovská, primátorka  
oprávněn jednat ve věcech technických:  
Bc. Alexandra Lipovská, vedoucí odboru investic  
Bc. Ivona Durtinová, referentka odboru investic  
oprávněn jednat ve věcech reklamací:  
Bc. Alexandra Lipovská, vedoucí odboru investic  
IČO: 00297313  
DIČ: CZ00297313

dále jen „**objednatel**“

a

**2. UDI Morava s. r. o.**

sídlem: Havlíčkovo nábř.. 38, 702 00 Ostrava  
zastoupena: Ing. Michal Kreutz, jednatel  
zástupce pověřený jednáním ve věcech reklamací:  
Ing. Michal Kreutz  
IČO: 25893076  
DIČ: CZ25893076  
Bankovní spojení: ČS Ostrava  
č. účtu:   
e-mail: 

dále jen „**zhotovitel**“,

společně dále jen „**smluvní strany**“.

### **I.**

#### **Předmět dodatku**

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 2021/02/073/Du, uzavřené dne 10.11.2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 22.06.2022 a dodatku č. 2 ze dne 28.10.2022 (dále jen „**smlouva**“) pod názvem „**Parkoviště ul. Dukelská, Třinec, od čp. 761 - 771**“.
2. S ohledem na aktuální vývoj, není projekční společnost schopna provést dopracování dokumentace v rámci termínu uvedeném ve smlouvě o dílo. S ohledem na vydané

připomínky k předložené projektové dokumentaci ze strany SmVaK a. s., kde nesouhlasí s odváděním dešťových vod z nově navržených zpevněných ploch, vznikla potřeba přepracovat projektovou dokumentaci. Na základě této změny je nutné vypracovat i nový hydrogeologický posudek.

V důsledku tohoto požádala písemně UDI Morava s. r. o., o prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení s propracováním do dokumentace pro výběr zhotovitele, a to do 05/2023 a navýšení ceny díla o 16.000 Kč bez DPH.

## II. Změna smlouvy

1. V článku 3. „Doba plnění“ se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

- „Zhotovitel se zavazuje, že předmět díla v rozsahu a o obsahu dle této smlouvy objednateli předá v termínu do 05/2023.“

2. V článku 4. „Cena díla“ se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:


- „cena díla je sjednána v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy ve výši 431.691 Kč bez DPH. K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných daňových předpisů.“

## III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. O uzavření dodatku č. 3 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2022/121 ze dne 15.12.2022.


V Třinci ..... 21. 12. 2022

Za objednatele:



V ..... OSTRAVĚ 6. 1. 2023

Za zhotovitele



Ing. Michal Kreutz  
jednatel