

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo evidované u objednatele pod č. 080/PRU/2022
a u projektanta pod č. 0592022
(dále jen „**tento dodatek**“)

mezi

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

se sídlem Praha 1, Růžová 6, čp. 943, PSČ 110 00

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl ALX, vložka 296

zastoupen: **Tomášem Hebelkou, MSc**, generálním ředitelem

IČO: 00001279

DIČ: CZ00001279

bank. spojení: XXX

číslo účtu: XXX

IBAN: XXX

BIC/SWIFT: XXX

(dále jen „**objednatel**“)

a

APRIS 3MP s.r.o.

se sídlem Praha 6 – Suchbát, K Roztokům 190, PSČ: 165 00

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 102676

zastoupen: **Ing. arch. Miroslavou Tylšovou**, jednatelkou

IČO: 27183912

DIČ: CZ27183912

bankovní spojení: XXX

číslo účtu: XXX

IBAN: XXX

BIC/SWIFT: XXX

(dále jen „**projektant**“)

(„objednatel“ a „projektant“ dále společně jen jako „**smluvní strany**“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely výše uvedenou smlouvu o dílo ze dne 13. 10. 2022 (dále jako „**smlouva**“).
2. Z důvodu optimalizace technického a dispozičního řešení vzduchotechniky oproti odsouhlasenému konceptu řešení vzduchotechniky projektantem předaného v rámci plnění předmětu smlouvy dle čl. III odst. 1 b) smlouvy se smluvní strany v souladu s čl. XVI. odst. 1 smlouvy dohodly, že se smlouva mění takto:

Čl. V odst. 1 nově zní:

„1. Projektant provede předmět plnění podle této smlouvy a předá jej v souladu čl. VIII odst. 3 a 4 této smlouvy v následujících termínech:

<u>předmět plnění dle:</u>	<u>ve lhůtě:</u>
čl. III odst. 1 písm. a)	do 13 týdnů ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí studie dle čl. III odst. 1 písm. b) této smlouvy objednatelem
čl. III odst. 1 písm. b)	do 3 týdnů ode dne účinnosti této smlouvy
čl. III odst. 1 písm. c)	do 13 týdnů ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí studie dle čl. III odst. 1 písm. b) této smlouvy objednatelem
čl. III odst. 1 písm. d)	po předání kladného závazného stanoviska OPP MHMP
čl. III odst. 1 písm. e)	do 13 týdnů ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí studie dle čl. III odst. 1 písm. b) této smlouvy objednatelem
čl. III odst. 1 písm. f)	po předání souhlasu stavebního úřadu s provedením ohlášených prací
čl. III odst. 1 písm. g)	do 2 týdnů od písemné výzvy objednatele
čl. III odst. 1 písm. h)	po dobu realizace stavby dle smlouvy uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem stavby
čl. III odst. 1 písm. i)	průběžně po dobu plnění předmětu této smlouvy“

3. Smluvní strany se dále v souladu s čl. XVI. odst. 1 a 2 smlouvy dohodly, že se čl. I v části Zmocněnci pro jednání věcná a technická - část „za objednatele“ mění takto:

„za objednatele: XXX
 XXX
 XXX
 XXX“

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti a účinnosti.

2. Tento dodatek je vyhotoven pro potřeby podpisu elektronickou formou v elektronické podobě v 1 vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
3. Projektant bere na vědomí, že tento dodatek bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn po jeho podpisu smluvními stranami prostřednictvím registru smluv. Veškeré úkony související se zveřejněním zajistí objednatel.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv.

Za projektanta:

Za objednatele:

APRIS 3MP s.r.o.

Ing. arch. Miroslava Tylšová
jednatelka

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

Tomáš Hebelka, MSc
generální ředitel