

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1

číslo: M 021/045

Tato smlouva je uzavřena podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 460/2016 Sb., kterým se mění zákon 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony, přičemž na právní vztah v rozsahu, v němž není upraven touto smlouvou, se aplikují zejména příslušná ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku.

Smluvní strany:

Zhotovitel:

Multiaqua s.r.o
Veverkova 1343
Hradec Králové 500 02
zastoupený Marcelou Pavlíčkovou
jednatelem společnosti
tel. 498 500 359
DIČ: CZ60113111
IČ: 60113111
Bank. spoj.: Komerční banka HK
Číslo účtu: 75 508-511/0100
K smluv. jednání oprávněna:
Marcela Pavlíčková, jednatel

Objednatel:

Vodovody a kanalizace Žamberk, v.o.s.
Masarykovo náměstí 166
564 01 Žamberk
zastoupený RNDr. Antonínem Fialou
prokuristou
tel. 603 874 843
DIČ: CZ627500352
IČ: 60930811
Bank. spoj.: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 42807-611/0100
K smluv. jednání oprávněn:
RNDr. Antonín Fiala, prokurista

Firma Multiaqua je zapsána dnem 30.12.1993 v obchodním rejstříku Krajského soudu Hradec Králové, oddíl C, číslo vložky 5596

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „**Lukavice – dostavba splaškové kanalizace**“ v jednotlivých člancích takto:

II. Termín plnění:

Stávající text dle SOD

Zahájení plnění zakázky: 10/2021.

Předání díla bez vad a nedodělků (vč. podání žádosti o společné povolení) do 30.06.2022.

Smluvní pokuta za prodlení s předáním díla: 0.5 % z ceny díla za každý den prodlení.

Se nahrazuje textem níže uvedeným

Zahájení plnění zakázky: 10/2021.

Předání díla bez vad a nedodělků (vč. podání žádosti o společné povolení) do 31.12.2022.

Smluvní pokuta za prodlení s předáním díla: 0.5 % z ceny díla za každý den prodlení.

Zdůvodnění změny termínu

Důvodem změny doby plnění je skutečnost, že v rámci plnění díla bylo nutné zajistit projednání a odsouhlasení technického řešení s vlastníky dotčených pozemků a zajistit jejich souhlasy se stavbou. Posun termínu plnění byl dán zdlouhavých majetkoprávním vypořádáním a liknavostí vlastníků pozemků dotčených navrženou stavbou.

Smluvní strany se dohodly, že z výše uvedených důvodů nebude Objednatel uplatňovat smluvní pokutu za prodlení dle čl. II Smluvní termíny.

Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel a zhotovitel jedno vyhotovení.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 1 smlouvy před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Hradci Králové dne 19. 12.2022

V Žamberku dne 19.12. 2022

Zhotovitel:

Objednatel:

Podepsáno Marcela Pavlíčková

Podepsáno RNDr. Antonín Fiala

.....
Marcela Pavlíčková
jednatelka společnosti

.....
RNDr. Antonín Fiala
prokurista