

ZMĚNOVÝ LIST

Číslo změny:

021**Identifikace stavby: Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou****Datum:****28.12.2022**

Týká se části stavby: SO 201.3, SO 201.10, SO 201.11, SO 301.1, SO 302.1, SO 305, SO 310, SO 313, SO 314, SO 315, SO 316, SO 317, SO 358, SO 359, SO 455, SO 502, SO 510.

**Méněpráce, nové položky (vícepráce, či změny díla) dle § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.:
, vč. odůvodnění změn dle požadavku smlouvy o dílo ze dne 3.5.2021, odst. 4.4.2.3.**

V rámci změn v objektech SO 201.3, SO 201.10, SO 201.11 je na základě zprávy geologa uvedeno na skutečnost množství výkopových prací v zeminách tř. II. Odečteny jsou práce předpokládané projektantem v zemině tř. I. Se změnou těžitelnosti zeminy souvisí navýšení nákladů na práce geologa k určení druhu zeminy. U SO 301.1, SO 302.1, SO 305, SO 310, SO 313, SO 314, SO 315, SO 316 (nerealizována kanal. přípojka k domu č.p. 6), SO 317 (nerealizovány přípojky ve směru k domu č.p. 515 a k č.p. 161), SO 358, SO 359 (nerealizovány vodovodní přípojky domů č.p.23 a č.p. 506), SO 455, SO 502, SO 510 je po předání těchto objektů provedeno dorovnání rozpočtu dle skutečnosti a geodet. zaměření skut. stavu. Cena SO 301.1 a SO 302.1 je dle smluvního ujednání započítána do ceny díla v poměru 80%. V rámci SO 305 byla provedena změna v napojení dešťového svodu před objektem kina s ohledem na skutečnost. SO 502 je na základě geodetického zaměření skutečného stavu uveden na skutečnost (rozvody plynovodních přípojek jsou na základě požadavku spol. GasNet, s.r.o. delší o 15,5 m).

Cena za méněpráce je 548 435,09 Kč bez DPH**Cena za vícepráce je 189 399,36 Kč bez DPH****Změna ceny díla dle ZL 021: - 359 035,73 Kč bez DPH**

Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	
	chybou v dokumentaci zakázky	
	chybou zhotovitele	
	jinou okolností	✓
	žádostí zhotovitele	

Vliv změnového listu na cenu díla

ANO



NE

Vliv změnového listu na termín dokončení

ANO

NE



Změnu popsal:	
Změnu odsouhlasil za objednatele:	
Změnu odsouhlasil za TDS:	
Změnu odsouhlasil za zhotovitele:	
Změnu odsouhlasil za projektanta:	