

## **Dodatek č. 3**

# **ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby**

# **Název zakázky: „Adamov – Blansko, BC“**

### **Smluvní strany:**

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

#### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-3060/2021

ISPROFOND: 5623120004

a

**Společnost s názvem „AdaBla“ založená Společenskou smlouvou č. SDR00200146 ze dne 5.2.2021**

#### **Vedoucí společník:**

#### **OHLA ŽS, a.s.**

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 46342796, DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 695

zastoupena: Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsedou představenstva a Paolem Bee, MBA,  
2. místopředsedou představenstva

a

#### **Další společníci:**

#### **FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**

se sídlem: Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

IČO: 25317628, DIČ: CZ25317628

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 2144

zastoupena: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

a

#### **TRAMO RAIL, a.s.**

se sídlem: Železniční 547/4a, Chválkovice, 779 00 Olomouc

IČO: 25369610, DIČ: CZ25369610

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 1614

zastoupena: Ing. Jiřím Slepíčkou, předsedou představenstva

**Bankovní spojení:xxx**

**Korespondenční adresa:**

OHLA ŽS, a.s., divize Železnice, Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: SOD00200590 // 60/2021 // 33/2021

**dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Adamov – Blansko, BC“, která nabyla účinnosti dne 9.8.2021.**

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 3 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 3 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:**

**I. PŘEDMĚT DODATKU**

1.1. Smluvní strany se z důvodu schválení změnových listů stavby (dále jen „ZL“) č. 1, 4, 6, 11, 12 a 14 v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Změnový list	Navýšení nákladů	Snížení nákladů	Celková změna
1	9 060 947,42 Kč	0,00 Kč	9 060 947,42 Kč
4	70 260,00 Kč	21 025,13 Kč	49 234,87 Kč
6	25 099 492,57 Kč	0,00 Kč	25 099 492,57 Kč
11	9 750 056,08 Kč	9 917 119,54 Kč	-167 063,46 Kč
12	1 804 126,72 Kč	1 808 774,36 Kč	-4 647,64 Kč
14	3 106 860,48 Kč	0,00 Kč	3 106 860,48 Kč
<b>Celkem</b>	<b>48 891 743,27 Kč</b>	<b>11 746 919,03 Kč</b>	<b>37 144 824,24 Kč</b>

Cena Díla dle dodatku č. 2..... 2 529 494 564,02 Kč  
Změna Ceny Díla dle dodatku č. 3..... 37 144 824,24 Kč  
**Nová Cena Díla bez DPH ..... 2 566 639 388,26 Kč**

1.2. Smluvní strany dále shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku je také Vypořádání změnových listů stavby, jejichž administrace nebude dokončena tak, aby mohlo dojít ke konečnému předání a převzetí stavebních objektů a provozních souborů dotčených změnovými listy (dále jen „Vymezené SO a PS“) v Době pro uvedení Díla do provozu, tedy v době do 1. 1. 2023.

Neukončená administrace změnových listů se dotýká dále uvedených Vymezených SO a PS:

Číslo PS/SO	Název SO/PS	Číslo ZL
PS 26-28-01	Žst. Adamov - Žst. Blansko, úprava TZZ	<b>19</b>
PS 26-14-01	Zast. Adamov zastávka, rozhlasové zařízení	<b>76</b>
PS 92-14-01	Žst. Adamov - Žst. Blansko, doplnění přenosové zařízení	<b>21</b>

PS 26-14-02.1	Zast. Adamov zastávka, PZTS a LDP	<b>78</b>
PS 26-14-02.2	TTS3 6kV, PZTS a LDP	<b>78</b>
PS 26-14-03	Žst. Adamov - Žst. Blansko, úprava TK	<b>19</b>
PS 92-14-02	Žst. Adamov - Žst. Blansko, DOK	<b>77</b>
PS 26-14-04	Zast. Adamov zastávka, informační zařízení	<b>76</b>
PS 26-14-06	Zast. Adamov zastávka, kamerový systém	<b>76</b>
SO 26-17-01	T.ú. Adamov - Blansko, železniční svršek	<b>70, 75</b>
SO 92-33-15.1	TÚ Adamov - Blansko, PhS A1	<b>53</b>
SO 92-33-15.2	TÚ Adamov - Blansko, PhS B1	<b>53</b>
SO 26-16-01	t.ú. Adamov - Blansko, železniční spodek	<b>13, 48, 61, 65, 72, 74</b>
SO 26-16-02	Zast. Adamov zastávka, nástupiště	<b>52</b>
SO 26-19-01	T.ú. Adamov - Blansko, most v km 171,891	<b>17</b>
SO 26-19-02	T.ú. Adamov – Blansko, most v km 172,229	<b>39, 42, 51, 55</b>
SO 26-19-09	T.ú. Adamov - Blansko, most v km 174,819	<b>41</b>
SO 26-19-16	T.ú. Adamov – Blansko, most v km 177,699	<b>71</b>
SO 26-19-17	T.ú. Adamov – Blansko, most v km 177,734	<b>71</b>
SO 26-19-32	T.ú. Adamov - Blansko, nová opěrná zeď od km 172,174 do km 172,221 vlevo	<b>23</b>
SO 26-19-33	T.ú. Adamov - Blansko, nová opěrná zeď od km 172,241 do km 172,369	<b>24, 47, 26</b>
SO 26-19-34	T.ú. Adamov – Blansko, nová zárubní zeď od km 172,345 do km 172,480 vlevo	<b>25</b>
SO 26-19-36	T.ú. Adamov - Blansko, opěrná zeď od km 172,726 do km 172,837	<b>45</b>
SO 26-19-39	T.ú. Adamov – Blansko, opěrná zeď od km 173,245 do km 173,524	<b>58</b>
SO 26-19-44	T.ú. Adamov – Blansko, zárubní zeď od km 177,046 do km 177,078	<b>18</b>
SO 26-19-45	T.ú. Adamov – Blansko, Zárubní zeď od km 177,046 do km 177,070	<b>18, 54</b>
SO 26-19-47	T.ú. Adamov – Blansko, zárubní zeď od km 177,449 do km 177,600	<b>46</b>
SO 26-19-48	T.ú. Adamov – Blansko, opěrná zeď od km 177,567 do km 177,800	<b>44, 57, 80</b>
SO 26-19-61	T.ú. Adamov - Blansko, úpravy skalních zářezů od km 172,620 do km 173,020 (kol.č.1)	<b>27, 32</b>

SO 26-19-62	T.ú. Adamov – Blansko, úpravy skalních zářezů od km 173,230 do km 173,245 (kol. č. 1)	<b>28, 33</b>
SO 26-19-63	T.ú. Adamov - Blansko, úpravy skalních zářezů od km 174,400 do km 174,560 (kol.č.2)	<b>29, 34</b>
SO 26-19-64	T.ú. Adamov - Blansko, úpravy skalních zářezů od km 175,900 do km 175,930 (kol.č.1)	<b>35</b>
SO 26-19-65	T.ú. Adamov - Blansko, úpravy skalních zářezů od km 176,430 do km 176,600 (kol.č.1)	<b>36</b>
SO 26-19-66	T.ú. Adamov - Blansko, úpravy skalních zářezů od km 176,680 do km 176,720 (kol.č.1)	<b>30, 37</b>
SO 26-19-67	T.ú. Adamov - Blansko, úpravy skalních zářezů od km 177,760 do km 177,950 (kol.č.1)	<b>31, 38</b>
SO 26-10-01	Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů SŽDC	<b>15, 73</b>
SO 26-27-01	Žst. Adamov - Žst. Blansko, přeložka zatrubnění toku v km 171,892	<b>17</b>
SO 26-27-02	Žst. Adamov - Žst. Blansko, kanalizace pro drážní objekty	<b>59, 63</b>
SO 26-29-01	Dvojkolejný tunel Blanenský č. 7 s e. č. 211	<b>2, 66</b>
SO 26-29-02	Dvojkolejný tunel Blaněnský č.8/1 s e. č. 212 - provozovaný jednokolejně	<b>2, 67</b>
SO 26-29-03	Jednokolejný tunel Blanenský č. 8/2 s e. č. 226	<b>2, 50, 64</b>
SO 26-29-04	Dvojkolejný tunel Blanenský č.9 ev. č. 213	<b>2, 68</b>
SO 26-29-05	Dvojkolejný tunel Blanenský č. 10 s e. č. 214	<b>2, 69</b>
SO 26-15-02	T. ú. Adamov – Blansko, budova TNS, stavební úpravy	<b>49</b>
SO 26-15-07 B	Zast. Adamov, demolice, část B - PHS - A2	<b>43, 53</b>
SO 26-01-01	Adamov - Blansko, trakční vedení	<b>16</b>
SO 92-00-01	Vegetační úpravy a kácení	<b>62, 79</b>
SO 98-98	Všeobecný objekt	<b>22, 56, 60</b>

Smluvní strany shodně konstatují, že k provedení všech dodatečných stavebních prací na Vymezených SO a PS byl vydán předběžný souhlas a následně i pokyn Správce stavby a že tyto práce budou dokončeny v Době pro uvedení Díla do provozu. S ohledem na smluvní podmínku upravenou v pod-článku 13.1 Smluvních podmínek, který stanoví, že do doby podpisu změnového listu stavby oběma Smluvními stranami nemohou být práce obsažené ve změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování, a s ohledem na skutečnost, že Objednatel podmiňuje zahrnutí prací obsažených ve změnovém listu i předchozím uzavřením dodatku ke Smlouvě, dohodly se smluvní strany na tom, že ke konečnému předání dodatečných stavebních prací obsažených ve změnových listech dojde až po podpisu změnových listů a uzavření dodatku ke Smlouvě.

Z uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na formálním prodloužení **Doby pro uvedení do provozu na Vymezených SO a PS do 1. 6. 2023**, přičemž celková Doba pro dokončení Díla se nemění. Doba pro uvedení do provozu se prodlužuje výhradně z důvodů dokončení administrace změnových listů a zahrnutí dodatečných stavebních prací do Vyúčtování.

Po ukončení změnových řízení a podpisu změnových listů bude uzavřen dodatek ke Smlouvě a následně budou dodatečné stavební práce na Vymezených SO a PS zahrnuty do Vyúčtování.

Zhotovitel prohlašuje, že z důvodu administrativního prodloužení Doby pro uvedení do provozu a v souvislosti s ním nebude vůči Objednateli uplatňovat žádné finanční nároky ani kompenzace, vyjma zahrnutí dodatečných stavebních prací na Vymezených SO a PS do Vyúčtování.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

- 1.3. Současně vzhledem k návaznosti realizace individuálních protihlukových opatření na vyhodnocení výsledků měření hlukové zátěže, jež mají být prováděny až v průběhu zkušebního provozu, se smluvní strany dohodly na vyjmutí **SO 26-15-06 TÚ Adamov - Blansko (celý traťový úsek)**, **IPO** z vymezení rozsahu Díla v části Sekce 1 a přiřazení tohoto SO k vymezení rozsahu Díla v části Sekce 3. Individuální protihluková opatření jsou v rámci tohoto objektu předběžně navržena celkem na 6 objektech.
- 1.4. Dále z důvodu časových návazností v případě některých prací a dodávek spadajících pod stavební objekt **SO 98-98** se smluvní strany taktéž dohodly na jejich vynětí z vymezení rozsahu Díla v části Sekce 1 a přiřazení těchto k vymezení rozsahu Díla v části Sekce 3.

Jedná se o následující položky stavebního objektu SO 98-98:

- Pol. č. 6 „Osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu“ - lze dodat až po zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou;
- Pol. č. 7 „Publicita“ - nutné zajišťovat po celou dobu provádění Díla;
- Pol. č. 10 „Zajištění veřejných zájmů“ – vzhledem k probíhajícímu změnovému řízení týkající se oprav komunikací po stavbě je nutné provést pasportizaci těchto komunikací až po dokončení jejich oprav.

## II. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

**V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:**

### 2.1 Změna Smluvní ceny

V důsledku schválení změnových listů stavby č. 1, 4, 6, 11, 12 a 14 dochází ke změně Smluvní ceny, která činí bez DPH: **2 566 639 388,26 Kč**

slovy: **dvěmiliardpětsetšedesátšestmilionůšestsetřicetdevěttřistaosmdesátosm korun českých dvacetšest haléřů**

### 2.2 Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny

Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle dodatku č. 2 se ruší a nahrazuje novou Přílohou č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle dodatku č. 3, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 3.

## 2.3 Změna Přílohy k nabídce:

### **8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu**

Zhotovitel je povinen dokončit Dílo v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla do provozu za podmínek stavebního zákona a zákona o drahách nejpozději **do 1.1.2023**.

➤ vyjma následujících Vymezených SO a PS, které budou provedeny **do 1.6. 2023**:

Číslo PS/SO	Název SO/PS	Číslo ZL
PS 26-28-01	Žst. Adamov - Žst. Blansko, úprava TZZ	19
PS 26-14-01	Zast. Adamov zastávka, rozhlasové zařízení	76
PS 92-14-01	Žst. Adamov - Žst. Blansko, doplnění přenosové zařízení	21
PS 26-14-02.1	Zast. Adamov zastávka, PZTS a LDP	78
PS 26-14-02.2	TTS3 6kV, PZTS a LDP	78
PS 26-14-03	Žst. Adamov - Žst. Blansko, úprava TK	19
PS 92-14-02	Žst. Adamov - Žst. Blansko, DOK	77
PS 26-14-04	Zast. Adamov zastávka, informační zařízení	76
PS 26-14-06	Zast. Adamov zastávka, kamerový systém	76
SO 26-17-01	T.ú. Adamov - Blansko, železniční svršek	70, 75
SO 92-33-15.1	TÚ Adamov - Blansko, PhS A1	53
SO 92-33-15.2	TÚ Adamov - Blansko, PhS B1	53
SO 26-16-01	t.ú. Adamov - Blansko, železniční spodek	13, 48, 61, 65, 72, 74
SO 26-16-02	Zast. Adamov zastávka, nástupiště	52
SO 26-19-01	T.ú. Adamov - Blansko, most v km 171,891	17
SO 26-19-02	T.ú. Adamov – Blansko, most v km 172,229	39, 42, 51, 55
SO 26-19-09	T.ú. Adamov - Blansko, most v km 174,819	41
SO 26-19-16	T.ú. Adamov – Blansko, most v km 177,699	71
SO 26-19-17	T.ú. Adamov – Blansko, most v km 177,734	71
SO 26-19-32	T.ú. Adamov - Blansko, nová opěrná zeď od km 172,174 do km 172,221 vlevo	23
SO 26-19-33	T.ú. Adamov - Blansko, nová opěrná zeď od km 172,241 do km 172,369	24, 47, 26
SO 26-19-34	T.ú. Adamov – Blansko, nová zárubní zeď od km 172,345 do km 172,480 vlevo	25
SO 26-19-36	T.ú. Adamov - Blansko, opěrná zeď od km 172,726 do km 172,837	45
SO 26-19-39	T.ú. Adamov – Blansko, opěrná zeď od km 173,245 do km 173,524	58

SO 26-19-44	T.ú. Adamov – Blansko, zárubní zeď od km 177,046 do km 177,078	<b>18</b>
SO 26-19-45	T.ú. Adamov – Blansko, Zárubní zeď od km 177,046 do km 177,070	<b>18, 54</b>
SO 26-19-47	T.ú. Adamov – Blansko, zárubní zeď od km 177,449 do km 177,600	<b>46</b>
SO 26-19-48	T.ú. Adamov – Blansko, opěrná zeď od km 177,567 do km 177,800	<b>44, 57, 80</b>
SO 26-19-61	T.ú. Adamov - Blansko, úpravy skalních zářezů od km 172,620 do km 173,020 (kol.č.1)	<b>27, 32</b>
SO 26-19-62	T.ú. Adamov – Blansko, úpravy skalních zářezů od km 173,230 do km 173,245 (kol. č. 1)	<b>28, 33</b>
SO 26-19-63	T.ú. Adamov - Blansko, úpravy skalních zářezů od km 174,400 do km 174,560 (kol.č.2)	<b>29, 34</b>
SO 26-19-64	T.ú. Adamov - Blansko, úpravy skalních zářezů od km 175,900 do km 175,930 (kol.č.1)	<b>35</b>
SO 26-19-65	T.ú. Adamov - Blansko, úpravy skalních zářezů od km 176,430 do km 176,600 (kol.č.1)	<b>36</b>
SO 26-19-66	T.ú. Adamov - Blansko, úpravy skalních zářezů od km 176,680 do km 176,720 (kol.č.1)	<b>30, 37</b>
SO 26-19-67	T.ú. Adamov - Blansko, úpravy skalních zářezů od km 177,760 do km 177,950 (kol.č.1)	<b>31, 38</b>
SO 26-10-01	Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů SŽDC	<b>15, 73</b>
SO 26-27-01	Žst. Adamov - Žst. Blansko, přeložka zatrubnění toku v km 171,892	<b>17</b>
SO 26-27-02	Žst. Adamov - Žst. Blansko, kanalizace pro drážní objekty	<b>59, 63</b>
SO 26-29-01	Dvojkolejný tunel Blanenský č. 7 s e. č. 211	<b>2, 66</b>
SO 26-29-02	Dvojkolejný tunel Blaněnský č.8/1 s e. č. 212 - provozovaný jednokolejně	<b>2, 67</b>
SO 26-29-03	Jednokolejný tunel Blanenský č. 8/2 s e. č. 226	<b>2, 50, 64</b>
SO 26-29-04	Dvojkolejný tunel Blanenský č.9 ev. č. 213	<b>2, 68</b>
SO 26-29-05	Dvojkolejný tunel Blanenský č. 10 s e. č. 214	<b>2, 69</b>
SO 26-15-02	T. ú. Adamov – Blansko, budova TNS, stavební úpravy	<b>49</b>
SO 26-15-07 B	Zast. Adamov, demolice, část B - PHS - A2	<b>43, 53</b>
SO 26-01-01	Adamov - Blansko, trakční vedení	<b>16</b>
SO 92-00-01	Vegetační úpravy a kácení	<b>62, 79</b>
SO 98-98	Všeobecný objekt	<b>22, 56, 60</b>

## 2.4 Změna Technické specifikace - Zvláštní technické podmínky,

### čl. 5 ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY, bod 5.1.4 zní nově takto:

Závazným pro Zhotovitele jsou sekce, které jsou uvedeny v následující tabulce

Popis	Doba pro dokončení
<b>Sekce 1</b> zahrnující všechny SO a PS a SO 98-98, položky č. 4, 11, 13, 14, 15; vyjma následné směrové a výškové úpravy kolejí a vyjma SO 26-15-06 TÚ Adamov - Blansko (celý traťový úsek), IPO	<b>16 měsíců od Data zahájení prací – do 1.1.2023</b>
<b>Sekce 2</b> Zahrnující následnou směrovou a výškovou úpravu kolejí	<b>4 měsíce ode dne vydání Potvrzení o převzetí Sekce 1 – do 1.5.2023</b>
<b>Sekce 3</b> Zahrnující SO 98-98, položky č. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 a SO 26-15-06 TÚ Adamov - Blansko (celý traťový úsek), IPO	<b>6 měsíců ode dne vydání Potvrzení o převzetí Sekce 1 – do 1.7.2023</b>

## 2.5 Změna Přílohy č. 4 Smlouvy – Harmonogram postupu prací

Příloha č. 4 Smlouvy – Harmonogram postupu prací dle Smlouvy o Dílo se ruší a nahrazuje novou Přílohou č. 4 Smlouvy - Harmonogram postupu prací dle Dodatku č. 3, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku č. 3.

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
  - Příloha č. 1 Smlouvy - Rekapitulace ceny dle dodatku č. 3.
  - Příloha č. 4 Smlouvy - Harmonogram postupu prací dle Dodatku č. 3, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku č. 3
- 3.3 Položkové rozpočty, které obsahují soupisy změn v rozsahu dle ZL č. 1, 4, 6, 11, 12 a 14 jsou součástí předmětných změnových listů.
- 3.4 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti. Pro vyloučení pochybností platí, že pokud jinde v tomto dodatku není výslovně uvedeno jinak, případné nároky smluvních stran, které nejsou tímto dodatkem vyřešeny a výslovně uzavřeny, nejsou tímto dodatkem nijak dotčeny.
- 3.5 Tento dodatek je vyhotoven elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.



**Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí  
a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

V Praze dne uvedeného v elektron. podpisu  
za Objednatele 17.1.2023

V Brně dne uvedeného v elektron. podpisu  
za Zhotovitele 10.1.2023

.....  
Ing. Mojmír Nejezchleb  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

.....  
Ing. Roman Kocúrek  
1. místopředseda představenstva  
OHLA ŽS, a.s.

10.,1.2023

.....  
Paolo Bee, MBA  
2. místopředseda představenstva  
OHLA ŽS, a.s.

9.1.2023

.....  
Ing. Pavel Borek  
člen představenstva  
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

9.1.2023

.....  
Ing. Jiří Slepíčka  
předseda představenstva  
TRAMO RAIL, a.s.

## **PŘÍLOHA Č. 1**

### **Rekapitulace ceny dle dodatku č. 3 ke Smlouvě**

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

**Rekapitulace ceny pro dodatek č. 3**

**Stavba: 5623120004 - Adamov - Blansko, BC**

**Celková cena bez DPH po dod. 3: 2 566 639 388,26**

Objekt	Popis	Cena ze smlouvy bez DPH	Cena po dodátku 2 bez DPH	ZL	Vícepráce	Méněpráce	Cena po dodátku 3 bez DPH
PS 25-28-01	Zst. Adamov, úprava SZZ	6 862 208,38	6 862 208,38				6 862 208,38
PS 27-28-01	Zst. Blansko, úprava SZZ	10 246 433,06	10 246 433,06				10 246 433,06
PS 26-28-01	Zst. Adamov - Zst. Blansko, úprava TZZ	22 805 496,73	22 805 496,73	14	3 106 860,48		25 912 357,21
PS 26-28-01 C	Zst. Adamov - Zst. Blansko, klimatizace	296 555,51	296 555,51				296 555,51
PS 26-28-01.1	Zst. Adamov - Zst. Blansko, návěštní krakorec v km 172,138	2 219 644,93	2 219 644,93				2 219 644,93
PS 26-28-02	Zst. Adamov - Zst. Blansko, úprava ETCS, AVV	3 383 481,80	3 383 481,80				3 383 481,80
PS 26-14-01	Zast. Adamov zastávka, rozhlasové zařízení	1 006 214,17	1 006 214,17				1 006 214,17
PS 92-14-01	Zst. Adamov - Zst. Blansko, doplnění přenosové zařízení	9 673 462,69	9 673 462,69				9 673 462,69
PS 26-14-02.1	Zast. Adamov zastávka, PZTS a LDP	537 440,82	537 440,82				537 440,82
PS 26-14-02.2	TTS3 6kV, PZTS a LDP	572 128,96	572 128,96				572 128,96
PS 26-14-03	Zst. Adamov - Zst. Blansko, úprava TK	1 301 033,73	1 301 033,73				1 301 033,73
PS 92-14-02	Zst. Adamov - Zst. Blansko, DOK	5 807 578,10	5 807 578,10				5 807 578,10
PS 26-14-04	Zast. Adamov zastávka, informační zařízení	4 748 057,11	4 748 057,11				4 748 057,11
PS 26-14-05.1	Zast. Adamov zastávka, sdělovací zařízení	630 367,51	630 367,51				630 367,51
PS 26-14-05.2	Zast. Adamov zastávka, sdělovací zařízení, TTS3 6kV a TNS Blansko	295 027,00	295 027,00				295 027,00
PS 26-14-06	Zast. Adamov zastávka, kamerový systém	1 943 582,07	1 943 582,07				1 943 582,07
PS 26-14-07	Zast. Adamov - Zst. Blansko, DDTS ŽDC	749 621,28	749 621,28				749 621,28
PS 26-05-01	T.ú. Adamov - Blansko, úprava DRT	1 492 628,40	1 492 628,40				1 492 628,40
PS 27-05-01	TNS Blansko, zařízení DRT a MRS	6 043 833,20	6 043 833,20				6 043 833,20
PS 90-05-01	ED Brno, úprava a doplnění DRT	1 527 636,00	1 527 636,00				1 527 636,00
PS 27-09-01	TNS Blansko, R110kV - výměna ochrany	3 144 000,00	3 144 000,00				3 144 000,00
PS 27-09-02	TNS Blansko, zařízení FKZ	64 468 041,37	64 468 041,37				64 468 041,37
PS 27-09-03	TNS Blansko, rozvodna 25kV - úprava	30 546 600,00	30 546 600,00				30 546 600,00
PS 27-09-04	TNS Blansko, vlastní spotřeba	1 646 997,89	1 646 997,89				1 646 997,89
PS 26-08-01	T.ú. Adamov - Blansko, úprava TTS6kV v km 175,720	5 294 783,69	5 294 783,69				5 294 783,69
PS 26-08-02	T.ú. Adamov - Blansko, RS 6kV	2 343 280,17	2 343 280,17				2 343 280,17
PS 26-05-02	T.ú. Adamov - Blansko, úprava DRT	1 374 405,60	1 374 405,60				1 374 405,60
PS 50-05-02	ED Brno, úprava a doplnění DDTS ŽDC	2 231 856,00	2 231 856,00				2 231 856,00
SO 26-17-01	T.ú. Adamov - Blansko, železniční svršek	379 458 901,31	379 458 901,31	1	7 691 603,78		387 150 505,09
SO 26-17-01.01	T.ú. Adamov - Blansko, železniční svršek, závěrečné podbití	6 543 858,87	6 543 858,87				6 543 858,87
SO 92-17-01	Výstroj trati	778 691,39	778 691,39				778 691,39
SO 26-15-10	Zast. Adamov zastávka, kabelovod	22 722 645,73	22 722 645,73				22 722 645,73
SO 92-33-15.1	TU Adamov - Blansko, PhS A1	19 779 621,25	19 779 621,25				19 779 621,25
SO 92-33-15.2	TU Adamov - Blansko, PhS B1	5 225 237,03	5 225 237,03				5 225 237,03
SO 26-16-01	T.ú. Adamov - Blansko, železniční spodek	75 813 287,20	75 813 287,20				75 813 287,20
SO 26-16-02	Zast. Adamov zastávka, nástupiště	5 601 561,95	5 601 561,95				5 601 561,95
SO 26-19-01	T.ú. Adamov - Blansko, most v km 171,891	22 721 189,43	22 721 189,43	11	9 750 056,08	9 917 119,54	22 554 125,97
SO 26-19-02	T.ú. Adamov - Blansko, most v km 172,229	29 244 469,68	29 244 469,68				29 244 469,68
SO 26-19-03	T.ú. Adamov - Blansko, most v km 172,372	31 898 410,91	31 898 410,91				31 898 410,91
SO 26-19-04	T.ú. Adamov - Blansko, propustek v km 172,628	5 038 433,13	5 038 433,13				5 038 433,13
SO 26-19-05	T.ú. Adamov - Blansko, propustek v km 172,839	5 195 943,99	5 195 943,99				5 195 943,99
SO 26-19-06	T.ú. Adamov - Blansko, propustek v km 173,079	6 267 970,87	6 267 970,87				6 267 970,87
SO 26-19-07	T.ú. Adamov - Blansko, propustek v km 173,352	10 863 550,15	10 863 550,15				10 863 550,15
SO 26-19-08	T.ú. Adamov - Blansko, propustek v km 173,852	6 373 332,94	6 373 332,94				6 373 332,94
SO 26-19-09	T.ú. Adamov - Blansko, most v km 174,819	4 997 193,35	4 997 193,35				4 997 193,35
SO 26-19-10	T.ú. Adamov - Blansko, most v km 175,780	5 754 600,08	5 754 600,08				5 754 600,08
SO 26-19-11	T.ú. Adamov - Blansko, most v km 175,783	3 460 319,28	3 460 319,28				3 460 319,28
SO 26-19-12	T.ú. Adamov - Blansko, propustek v km 175,989	5 599 968,73	5 599 968,73				5 599 968,73
SO 26-19-13	T.ú. Adamov - Blansko, propustek v km 176,645	2 527 043,58	2 527 043,58				2 527 043,58
SO 26-19-14	T.ú. Adamov - Blansko, most v km 177,170	16 449 641,64	16 449 641,64				16 449 641,64
SO 26-19-15	T.ú. Adamov - Blansko, propustek v km 177,432	4 398 707,03	4 398 707,03				4 398 707,03
SO 26-19-16	T.ú. Adamov - Blansko, most v km 177,699	11 889 607,42	11 889 607,42				11 889 607,42
SO 26-19-17	T.ú. Adamov - Blansko, most v km 177,734	14 056 974,05	14 056 974,05				14 056 974,05
SO 26-19-18	T.ú. Adamov - Blansko, propustek v km 177,937	5 527 921,43	5 527 921,43				5 527 921,43
SO 26-19-31	T.ú. Adamov - Blansko, zárubní zeď od km 171,320 do km 171,685	15 097 331,60	15 097 331,60				15 097 331,60
SO 26-19-32	T.ú. Adamov - Blansko, nová opěrná zeď od km 172,174 do km 172,221 vlevo	12 808 581,90	12 808 581,90				12 808 581,90
SO 26-19-33	T.ú. Adamov - Blansko, nová opěrná zeď od km 172,241 do km 172,369	19 799 287,67	19 799 287,67	12	1 804 126,72	1 808 774,36	19 794 640,03
SO 26-19-34	T.ú. Adamov - Blansko, nová zárubní zeď od km 172,345 do km 172,480 vlevo	47 955 366,49	47 955 366,49				47 955 366,49
SO 26-19-35	T.ú. Adamov - Blansko, opěrná zeď od km 172,390 do km 172,495 úprava	1 131 501,43	1 131 501,43				1 131 501,43
SO 26-19-36	T.ú. Adamov - Blansko, opěrná zeď od km 172,726 do km 172,837	4 776 270,38	4 776 270,38				4 776 270,38
SO 26-19-37	T.ú. Adamov - Blansko, opěrná zeď od km 172,961 do km 173,187	8 907 441,27	8 907 441,27				8 907 441,27
SO 26-19-38	T.ú. Adamov - Blansko, záchranná zeď od km 173,136 do km 173,235	3 904 907,63	3 904 907,63				3 904 907,63
SO 26-19-39	T.ú. Adamov - Blansko, opěrná zeď od km 173,245 do km 173,524	30 615 611,38	30 615 611,38				30 615 611,38
SO 26-19-40	T.ú. Adamov - Blansko, opěrná zeď od km 174,771 do km 174,814	205 037,20	205 037,20				205 037,20
SO 26-19-41	T.ú. Adamov - Blansko, opěrná zeď od km 174,848 do km 175,060	1 782 038,26	1 782 038,26				1 782 038,26
SO 26-19-42	T.ú. Adamov - Blansko, opěrná zeď od km 176,090 do km 176,180	2 163 794,85	2 163 794,85				2 163 794,85
SO 26-19-43	T.ú. Adamov - Blansko, zárubní zeď od km 176,688 do km 176,719	775 368,09	775 368,09				775 368,09
SO 26-19-44	T.ú. Adamov - Blansko, zárubní zeď od km 177,046 do km 177,078	4 954 723,11	4 954 723,11				4 954 723,11
SO 26-19-45	T.ú. Adamov - Blansko, zárubní zeď od km 177,046 do km 177,070	5 047 156,82	5 047 156,82				5 047 156,82
SO 26-19-46	T.ú. Adamov - Blansko, zárubní zeď od km 177,284 do km 177,294	1 466 610,18	1 466 610,18				1 466 610,18
SO 26-19-47	T.ú. Adamov - Blansko, zárubní zeď od km 177,449 do km 177,600	10 193 432,72	10 193 432,72				10 193 432,72
SO 26-19-48	T.ú. Adamov - Blansko, opěrná zeď od km 177,567 do km 177,800	18 470 067,42	18 470 067,42				18 470 067,42
SO 26-19-49	T.ú. Adamov - Blansko, opěrná zeď od km 178,870 do km 179,280	11 354 471,61	11 354 471,61				11 354 471,61
SO 26-19-61	T.ú. Adamov - Blansko, úpravy skalních zářezů od km 172,620 do km 173,020(kol.d)	37 115 200,31	37 115 200,31	6	25 099 492,57		62 214 692,88
SO 26-19-62	T.ú. Adamov - Blansko, úpravy skalních zářezů od km 173,230 do km 173,245(kol.d)	2 375 133,53	2 375 133,53				2 375 133,53
SO 26-19-63	T.ú. Adamov - Blansko, úpravy skalních zářezů od km 174,400 do km 174,560(kol.d)	15 660 624,43	15 660 624,43				15 660 624,43
SO 26-19-64	T.ú. Adamov - Blansko, úpravy skalních zářezů od km 175,900 do km 175,930(kol.d)	13 344 273,23	13 344 273,23				13 344 273,23
SO 26-19-65	T.ú. Adamov - Blansko, úpravy skalních zářezů od km 176,430 do km 176,600(kol.d)	8 961 174,70	8 961 174,70				8 961 174,70
SO 26-19-66	T.ú. Adamov - Blansko, úpravy skalních zářezů od km 176,680 do km 176,720(kol.d)	1 476 882,37	1 476 882,37				1 476 882,37
SO 26-19-67	T.ú. Adamov - Blansko, úpravy skalních zářezů od km 177,760 do km 177,950(kol.d)	26 528 131,99	26 528 131,99				26 528 131,99
SO 26-10-01	Zst. Adamov - Zst. Blansko, ochrana a přeložky sdělovacích kabelů ŽDC	16 478 962,20	16 478 962,20				16 478 962,20
SO 26-10-02	Zst. Adamov - Zst. Blansko, ochrana a přeložky sdělovacích kabelů ČD Telematika	0,00	0,00				0,00
SO 26-10-03	Zst. Adamov - Zst. Blansko, ochrana a přeložky sdělovacích kabelů cizích operátorů	218 589,57	218 589,57				218 589,57
SO 26-21-01	Zst. Adamov - Zst. Blansko, ochrana STL plynovodu GASNET	2 049 760,00	2 049 760,00				2 049 760,00
SO 26-27-01	Zst. Adamov - Zst. Blansko, přeložka zatrubnění toku v km 171,892	2 630 357,37	2 630 357,37				2 630 357,37
SO 26-27-02	Zst. Adamov - Zst. Blansko, kanalizace pro drážní objekty	2 987 459,92	2 987 459,92				2 987 459,92
SO 26-29-01	Dvojkolejný tunel Blanenský č. 7 s e. č. 211	70 608 859,16	103 957 070,29				103 957 070,29
SO 26-29-02	Dvojkolejný tunel Blanenský č.8/1 s e. č. 212 - provozovaný jednokolejně	277 809 394,63	187 196 445,65				187 196 445,65
SO 26-29-03	Jednokolejný tunel Blanenský č. 8/2 s e. č. 226	539 763 790,38	464 590 405,75				464 590 405,75
SO 26-29-04	Dvojkolejný tunel Blanenský č.9 ev. č. 213	111 106 166,22	157 899 929,55				157 899 929,55
SO 26-29-05	Dvojkolejný tunel Blanenský č. 10 s e. č. 214	62 808 798,60	55 968 226,65				55 968 226,65
SO 26-18-01	Stavební úpravy komunikace pod mostem ev. km 171,891	2 258 433,75	2 258 433,75				2 258 433,75
SO 26-18-02	Stavební úpravy účelové komunikace u mostu ev. km 172,229	1 578 586,68	1 578 586,68				1 578 586,68
SO 26-18-03	Přístupový chodník pod mostem v ev. km 172,229	97 535,12	97 535,12				97 535,12
SO 26-15-01 A	Zast. Adamov zastávka, technologická budova	1 891 341,29	1 891 341,29				1 891 341,29
SO 26-15-01 B	Zast. Adamov zastávka, technologická budova - část B elektro	122 531,36	122 531,36				122 531,36
SO 26-15-01 C	Zast. Adamov zastávka, technologická budova - klimatizace	108 425,69	108 425,69				108 425,69
SO 26-15-02 A	T.ú. Adamov - Blansko, budova TNS, stavební úpravy	3 389 284,87	3 389 284,87				3 389 284,87
SO 26-15-02 B	T.ú. Adamov - Blansko, budova TNS, stavební úpravy část B elektro	51 730,01	51 730,01				51 730,01
SO 26-15-02 C	T.ú. Adamov - Blansko, budova TNS, stavební úpravy - klimatizace	475 212,20	475 212,20				475 212,20
SO 26-15-03 A	T.ú. Adamov - Blansko, TTS6kV v km 175,720, stavební úpravy	633 178,01	633 178,01				633 178,01
SO 26-15-03 B	T.ú. Adamov - Blansko, TTS6kV v km 175,720, stavební úpravy - část B elektro	105 752,47	105 752,47				105 752,47
SO 26-15-03 C	T.ú. Adamov - Blansko, úprava TTS 6kV v km 175,720 - klimatizace	249 300,45	249 300,45				249 300,45
SO 26-15-04	Zast., Adamov zastávka, zastištění nástupiště	9 159 967,26	9 159 967,26				9 159 967,26
SO 26-15-05	Zast., Adamov zastávka, zastištění VO	5 978 260,00	5 978 260,00				5 978 260,00
SO 26-15-06	TU Adamov - Blansko (celý tratový úsek), IPO	1 509 313,89	1 509 313,89				1 509 313,89

Objekt	Popis	Cena ze smlouvy bez DPH	Cena po dodatku 2 bez DPH	ZL	Vícepráce	Méněpráce	Cena po dodatku 3 bez DPH
SO 26-15-26	Zast. Adamov zastávka, orientační systém	335 181,77	335 181,77				335 181,77
SO 26-15-07 A	Zast. Adamov zastávka, demolice - část A	2 843 031,88	2 843 031,88				2 843 031,88
SO 26-15-07 B	Zast. Adamov, demolice, část B - PHS - A2	4 802 805,21	4 802 805,21				4 802 805,21
SO 26-01-01	Adamov - Blansko, trakční vedení	115 836 700,77	115 836 700,77	4	70 260,00	21 025,13	115 885 935,64
SO 25-06-01	Zst. Adamov, přeložky silnoproudých rozvodů	836 633,38	836 633,38				836 633,38
SO 26-06-01	Zast. Adamov zastávka, rozvody nn a osvětlení	5 631 311,39	5 631 311,39				5 631 311,39
SO 26-06-02	T.ú. Adamov - Blansko, přeložky silnoproudých rozvodů	18 631 717,71	18 631 717,71				18 631 717,71
SO 26-12-01	T.ú. Adamov - Blansko, kabel 22kV	20 424 698,50	20 424 698,50				20 424 698,50
SO 27-06-01	Zst. Blansko, přeložky silnoproudých rozvodů	2 324 518,23	2 324 518,23				2 324 518,23
SO 27-06-02	TNS Blansko, DOÚO	3 330 448,32	3 330 448,32				3 330 448,32
SO 26-01-02	T.ú. Adamov - Blansko, ukolejení kovových konstrukcí	7 406 132,00	7 406 132,00				7 406 132,00
SO 26-06-03	Zast. Adamov zastávka, uzemnění TD	136 893,00	136 893,00				136 893,00
SO 92-00-01	Vegetační úpravy a kácení	7 978 645,95	7 978 645,95	1	1 369 343,64		9 347 989,59
SO 92-00-01.01	Kácení lesní zeleně	580 002,50	580 002,50				580 002,50
99	Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady	1 330 056,00	1 330 056,00				1 330 056,00
SO 01	Zrušení stávajícího kanalizačního výtlaku DN 400	862 117,44	862 117,44				862 117,44
DSO 02.1	Kanalizační výtlak DN 400 - úsek 1/3 (podzemní úsek)	25 966 866,92	25 966 866,92				25 966 866,92
DSO 02.2	Kanalizační výtlak DN 400 - úsek 2/3 (konstrukce podchodu)	14 105 590,03	14 105 590,03				14 105 590,03
DSO 03.1	Přívodní potrubí DN 300 na MVE - úsek 1/3 (podzemní úsek)	2 648 092,92	2 648 092,92				2 648 092,92
DSO 03.2	Přívodní potrubí DN 300 - úsek 2/3 (konstrukce podchodu)	1 537 846,20	1 537 846,20				1 537 846,20
SO 07	Zpevnění stávající cesty podél vodního toku	531 731,94	531 731,94				531 731,94
SO 98-98	Všeobecný objekt	61 575 782,60	61 575 782,60				61 575 782,60
<b>Celkem</b>		<b>2 621 979 495,12</b>	<b>2 529 494 564,02</b>		<b>48 891 743,27</b>	<b>11 746 919,03</b>	<b>2 566 639 388,26</b>

## **PŘÍLOHA Č. 4**

### **Harmonogram postupu prací dle Dodatku č. 3**

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3323463

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 0bb126f3-f88d-4d90-8faf-289bd014b75f

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠÍŠKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 18.01.2023 11:10:02



7455f33-5f7d-4f8b-8250-76c071f1c2ba