

spisová značka B 4709

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: **Ing. Jiřím Schulmeisterem**, předsedou představenstva a **Ing. Janem Furišem**, místopředsedou představenstva

a

STRABAG AG – společník

Společnost založena a existující dle práva Rakouské republiky, se sídlem Ortenburgerstrasse 27, 9800 Spittal and der Drau, Rakouská republika

Podnikající na území České republiky prostřednictvím svého odštěpného závodu

STRABAG AG - odštěpný závod

se sídlem: Kačírková 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČO: 659 90 960, DIČ: CZ 65990960

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 18846

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: **Dipl. Ing. Moritzem Freybornem**, vedoucím odštěpného závodu

Korespondenční adresa:

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **1-01-21-002-GDCB**

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jako „**Smluvní strany**“ či jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

PREAMBULE

1. Nabídka Zhotovitele byla vybrána jako nejvhodnější v zadávacím řízení na zhotovení stavby s názvem „Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín - Prostřední Žleb (mimo)“. Na základě tohoto výběru uzavřely strany dne 30. 07. 2021 smlouvu o dílo - číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2543/2021/JAN; číslo smlouvy Zhotovitele: 1-01-21-002-GDCB (dále jen „**Smlouva**“), ve které se Zhotovitel zavázal, že pro Objednatele dané dílo provede a Objednatel se zavázal k úhradě jeho ceny. Tato smlouva pak v souladu s § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů nabyla účinnosti dne 03. 08. 2021 zveřejněním v registru smluv.

2. V průběhu provádění díla dle smlouvy uzavřené mezi stranami došlo ze strany Zhotovitele k opakovanému porušování odsouhlaseného plánu BOZP. Zhotovitel byl na kontrolních dnech BOZP opakovaně upozorňován na rizika vyplývající z montážních prací a z prací s rizikem pádu, které však nereflektoval.

3. Ve své zprávě ze dne 29. 09. 2022 koordinátor BOZP k mimořádné události, ke které došlo dne 27. 09. 2022, konstatoval, že Zhotovitel nepřijal přiměřená opatření ke sjednání nápravy dle ustanovení § 18, bod 2., písm. a), č. 3 *o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci*, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „**Zákon o zajištění dalších podmínek BOZP**“). Plán BOZP obsahoval konkrétní požadavky na bezpečné provedení montážních prací a prací s rizikem pádu. Zhotovitel porušil zásadním způsobem plán BOZP na požadovaná opatření, a vzhledem k tomu, že bylo na požadavky a nedostatky opakovaně upozorněno na kontrolních dnech BOZP, jedná se o nesoučinnost Zhotovitele ve smyslu ustanovení § 18, bod 2. písm. a), č. 2 zákona o zajištění dalších podmínek BOZP. Dle předmětné zprávy Zhotovitel porušil i nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o *bližších*

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

4. S ohledem na výše uvedené tak došlo k porušení Pod-článku 6.7 Smluvních podmínek [Ochrana zdraví a bezpečnost při práci]. Objednateli tak vzniklo vůči Zhotoviteli ve smyslu Pod-článku 4.27 písm. (m) Smluvních podmínek, právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky, maximálně však 200 000 Kč.
5. Objednatel v souladu s Pod-článkem 2.5 a 4.27 písm. (m) Smluvních podmínek uplatnil Oznámením claimu Objednatele č. 01/2022 ze dne 09. 11. 2022 právo na úhradu smluvní pokuty ve výši 200 000 Kč za odmítnutí plnění podmínek koordinátora BOZP při práci na Staveništi.
6. Ze zprávy koordinátora BOZP ze dne 09. 11. 2022 k opakovanému porušení zajišťování bezpečnosti při práci ve výškách na stavbě dráhy dne 01. 11. 2022 vyplynulo, že Zhotovitel ani po mimořádné události ze dne 27. 9. 2022 - pád nezajištěného pracovníka z výšky, a i přes opakovaná upozornění koordinátora BOZP na kontrolních dnech BOZP nadále nedodrжуje pokyny koordinátora BOZP a opětovně tak porušuje zásadním způsobem plán BOZP.
7. S ohledem na výše uvedené tak opětovně došlo k porušení Pod-článku 6.7 Smluvních podmínek [Ochrana zdraví a bezpečnost při práci]. Objednateli tak opětovně vzniklo vůči Zhotoviteli ve smyslu Pod-článku 4.27 písm. (m) Smluvních podmínek, právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky, maximálně však 200 000 Kč.
8. Objednatel tak v souladu s Pod-článkem 2.5 a 4.27 písm. (m) Smluvních podmínek uplatnil Oznámením claimu Objednatele č. 02/2022 ze dne 10. 11. 2022 právo na úhradu smluvní pokuty ve výši 200 000 Kč za odmítnutí plnění podmínek koordinátora BOZP při práci na Staveništi.
9. Na podkladě Oznámení claimu Objednatele č. 01/2022 ze dne 09. 11. 2022 a Oznámení claimu Objednatele č. 02/2022 ze dne 10. 11. 2022 uzavírají Smluvní strany tuto dohodu o finančním vypořádání nároku Objednatele v celkové výši 400 000,00 Kč. Na této částce se smluvní strany shodly, že náleží Objednateli v souladu s Pod-čl. 2.5 a 4.27 písm. (m) Smluvních podmínek a Přílohy k nabídce jako smluvní pokuta za odmítnutí plnění podmínek koordinátora BOZP při práci na Staveništi.
10. Účelem této dohody je vypořádat mezi smluvními stranami finanční závazky z uplatněných claimů Objednatele č. 01/2022 a č. 02/2022 a v rozsahu nároku Objednatele vzájemně narovnat práva a povinnosti Smluvních stran plynoucí ze smlouvy o dílo a z oznámených claimů.

I.

1. Předmětem narovnání finančních závazků Smluvních stran v této dohodě jsou nároky Objednatele na uhrazení smluvních pokut uplatněných v claimech č. 01/2022 a č. 02/2022 v celkové výši 400 000,00 Kč.
2. Předmětem dohody stran jsou následující nároky na uhrazení smluvních pokut:
 - a. Smluvní pokuta ve výši 200 000,00 Kč uplatněná dne 09. 11. 2022 Oznámením claimu Objednatele č. 01/2022 za odmítnutí plnění podmínek koordinátora BOZP při práci na Staveništi.
 - b. Smluvní pokuta ve výši 200 000,00 Kč uplatněná dne 10. 11. 2022 Oznámením claimu Objednatele č. 02/2022 za odmítnutí plnění podmínek koordinátora BOZP při práci na Staveništi.
3. Smluvní strany shodně konstatují, že o nároku Objednatele ve výši částek uvedených v předchozím odstavci není mezi nimi sporu – je nesporný.

II.

1. S odkazem na výše uvedené narovnávají Smluvní strany své finanční závazky popsané v čl. I. této dohody následujícím způsobem.
2. Smluvní pokuty uplatněné Oznámením claimu Objednatele č. 01/2022 a č. 02/2022 Zhotovitel potvrzuje a určuje k výplatě ve výši 400 000,00 Kč.
3. Příslušné části dílčích nároků uvedených výše v čl. I. této dohody tedy Zhotovitel uhradí v částce 400 000,00 Kč.
4. Objednatel toto vyrovnání finančních nároků uvedených v čl. I. této dohody potvrzuje a souhlasí s ním.

III.

1. Částku finančního narovnání dle odstavce 2. článku II. této dohody uhradí Zhotovitel Objednateli na základě daňového dokladu (Faktury), který bude mít obdobné náležitosti, jaké byly ohledně Faktur Zhotovitele sjednány ve smlouvě o dílo, s tím, že jediným podkladem pro vystavení Faktury je účinná dohoda.
2. Vyzvat Zhotovitele k úhradě částky finančního vyrovnání fakturou je Objednatel oprávněn po účinnosti této dohody.
3. Částka finančního vyrovnání je splatná ve lhůtě 28 dnů od data, kdy Zhotoviteli bude doručena výzva k úhradě částky finančního vyrovnání.
4. Fakturu Objednatel doručí Zhotoviteli některým z níže uvedených způsobů:
 - v listinné podobě na adresu STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem, nebo
 - v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ustinl@strabag.com, nebo
 - datovou zprávou na identifikátor datové schránky: 9vbgv95

IV.

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2. Tato dohoda může být měněna pouze písemnými dodatky s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny, podepsanými oprávněnými zástupci Smluvních stran.
3. Obě strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním této dohody v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci stran, předmětu dohody, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této dohody. Obě strany zašlou správci registru smluv elektronický obraz dohody a metadata vyžadovaná ZRS, a to do 30 kalendářních dnů od uzavření dohody. Nebude-li tato dohoda zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze stran oprávněna požadovat po druhé straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
4. Tato dohoda je sepsána v jednom vyhotovení v elektronické formě a je opatřena zaručenými elektronickými podpisy zástupců obou Smluvních stran.

Compliance doložka a etické zásady

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této dohody jednaly a postupovaly čestně a transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této dohody a veškerých činnostech s ní souvisejících. Každá ze Smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé Smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené Smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách Smluvních stran (společností).

Objednatel:

**Správa železnic,
státní organizace**

V Praze

17.01.2023 16:02

Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ
pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel:

Za „**Společnost most Prostřední Žleb**“, kterou tvoří
STRABAG Rail a.s., DT Mostárna, a.s., a STRABAG AG

V Ústí nad Labem

Digitálně
podepsal:
12.12.2022 15:07

.....
Ing. Jakub Svoboda
předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.

Digitálně
podepsal

Datum:
2022.12.20
09:33:49 +01'00'

.....
Ing. Jiří Schulmeister
předseda představenstva
DT Mostárna, a.s.

Digitálně
podepsal L
Datum:
2022.12.12
17:38:39 +01'00'

.....
Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

Digitálně
podepsal
Datum: 2022.12.23
09:33:18 +01'00'

.....
Ing. Jan Furiš
místopředseda představenstva
DT Mostárna a.s.

Podepsal Dipl.
Datum: 2022.12.13 10:33:05
+01'00'

.....
Dipl. Ing. Moritz Freyborn
vedoucí organizační jednotky
STRABAG AG