

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: II/114 most Živohošť - Neveklov Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Příprava území	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 020 / 1	Číslo ZBV: 6b
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov IČO: 00066001		
Zhotovitel: „Společnost Živohošť – Neveklov“ SILNICE GROUP a.s. Na Florenci 2116/15, 110 00, Praha 1 IČO: 622 42 105 B E S s.r.o. Sukova 625, PSČ 256 01, Benešov IČO: 437 92 553		

Rekapitulace ZBV č. 6b dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6b.1	0,00	0,00	0,00
6b.2	0,00	0,00	0,00
6b.3	-153 883,70	0,00	-153 883,70
6b.4	0,00	0,00	0,00
6b.55	0,00	0,00	0,00
Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6b	-153 883,70	0,00	-153 883,70

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list	Číslo paré:
------------------	-------------

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/114 most Živohošť - Neveklov		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 020 / 1	Číslo ZBV: 6b
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Příprava území			
Strany smlouvy o dílo č. S-3B11/00066001/2019 na realizaci uvedené stavby uzavřené dne 25.2.2020 (dále jen Smlouva):			
Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov		
Zhotovitel:	„Společnost Živohošť – Neveklov“ , tvoří SILNICE GROUP Praha, a.s. a B E S, s.r.o. Benešov		
Přílohy Změnového listu:		Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1 počet listů	1	Objednatel
2. Změnový list	1 počet listů	2	Zhotovitel 1
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1 počet listů	3	Zhotovitel 2
4. Rozpis ocenění Změn položek	1 počet listů	4	Projektant
5. Přehled zařazení změn do skupin	1 počet listů	5	Stavební dozor
6. Přehled dalších dokladů	1 počet listů		
Další doklady	26 počet listů		
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis a zdůvodnění Změny: Kácení stromů			
Tato změna vychází ze značně poníženého rozsahu kácení stromu a na ně následně navazující náhradní výsadby stromu a křovin oproti ZDS. Důvodem byla povolení příslušných odborů životního prostředí, která ve značné míře omezila skutečně povolené množství stromů ke kácení. Příslušná rozhodnutí o povolení kácení a nařízené náhradní výsadbě jsou součástí ZBV.			
Uvedené skutečnosti byly projednány a odsouhlaseny TDI (viz.doklad s vyjádřením č.15), projektantem AD (viz.doklad s vyjádřením č.16) a KSÚS (viz.doklad s vyjádřením č.17).			
Změna nebude mít vliv na termín dokončení stavby.			
Popsané změny byly nepředvídatelné. Změny jsou podle § 5, odst. 1. písmeno c) resp. § 10 věty 2c Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do Skupiny 3.			
Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 je změnou nepředvídanou.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-153 883,70	0,00	-153 883,70	153 883,70
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ladislav Majer	datum <u>27.7.22</u> podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Martin Daniel	datum <u>19.7.22</u> podpis
Stavební dozor	jméno	Ing. Jiří Nádvořník	datum <u>10.7.22</u> podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno		datum podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Ing. Martin Staněk	datum <u>21.07.2022</u> podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	datum <u>25.07.2022</u> podpis
Zhotovitel 1	jméno	Ing. Karel Rypl	datum <u>12.07.2022</u> podpis
Zhotovitel 2	jméno	Petr Váňa	datum <u>12.7.2022</u> podpis
			Číslo pa

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

6b

Název Stavby:	II/114 most Živohošť - Neveklov
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	020 / 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Příprava území

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
1 078 810,27

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	1 078 810,27	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-153 883,70	0,00	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-153 883,70	924 926,57	-153 883,70	-14,26%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ladislav Majer

Projektant (autorský dozor): Ing. Martin Daniel

Stavební dozor: Ing. Jiří Nádvorník

Zástupce Objednatele: Ing. Martin Staněk

Supervize:

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny: Ing. Jaroslava Jurkovič

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 6b.

Název stavby		ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)											
Číslo SO/PS:		020 / 1											
Název SO/PS:		Skupina Změn: 3											
Průř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	120002	ROZESKŘÁNÍ DRVA TESAŘSKÝM STROMŮ	KUS	149,000	149,000	0,000	85,890	12,787,620	0,000	0,000	12,787,620	0,000	12,787,620
5	112018	KAMENNÝ STROMÁČEK KAMENĚ DOLEŽLIVÝ S OCHRANĚNÝM PÁŘEŽÍM	KUS	155,000	155,000	0,000	33,200	5,146,000	0,000	0,000	5,146,000	0,000	5,146,000
6	112026	KAMENNÝ STROMÁČEK KAMENĚ DOLEŽLIVÝ S OCHRANĚNÝM PÁŘEŽÍM	KUS	16,000	16,000	0,000	36,800	588,800	0,000	0,000	588,800	0,000	588,800
7	112042	KAMENNÝ STROMÁČEK KAMENĚ DOLEŽLIVÝ S OCHRANĚNÝM PÁŘEŽÍM	KUS	141,000	141,000	0,000	37,600	5,291,600	0,000	0,000	5,291,600	0,000	5,291,600
		CELKEM						164 154,61	-153 883,70	0,00	210 270,91	-153 883,70	

Odpovědný zástupce Objednatelů i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a správnost změny.

Za Zhotovitel: Ladislav Majer (stavbyvedoucí)

Za Objednatel: Ing. Jiří Nádvořník (TČD)

Datum:

Datum:

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	6b
Název a evidenční číslo stavby:	II/114 most Živohošť - Neveklov
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Příprava území
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	020

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo (počet listů)
07 Změnový soupis prací - po změně I	1	
08 Záznam z kontrolního dne č.18	5	
09 Rozhodnutí Městský úřad Neveklov Č.j.00798/2021/ŽP	4	
10 Rozhodnutí Městský úřad Neveklov Č.j.00080/2021/ŽP	4	
11 Rozhodnutí Obecní úřad Straný č.j.93/21	2	
12 Rozhodnutí Obecní úřad Straný č.j.397/20	3	
13 Dendrologický průzkum a fin.ocenění	2	
14 Povolené kácení a nařízená výsadba	1	
15 Vyjádření TDS ze dne 9.9.2020	1	
16 Vyjádření AD ze dne 29.10.2021	1	
17 Vyjádření KSÚS ze dne 28.6.2021	2	
Počet listů celkem	26	

Změnový soupis prací SO 020 po změně 1 pro ZBV 6b													
Název stavby		00114 most železniční - Neveklov						ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS		020 - Příprava uzemí						020					
Číslo a název rozpočtu		620 - Příprava uzemí						Skupina Změn: 3					
Por. č. řádku	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny ráporně v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	004101	DOPLÁTKY ZA SELABRU	M1	1,33	3,63	-2,30	80,0	104,00	-24,00	0,00	80,00	0,00	9,38
2	004102	DOPLÁTKY ZA SELABRU	T	10,840	10,40	0,44	54,15	587,05	-43,15	0,00	543,90	-43,15	0,44
3	10000 R	ROVNÁNÍ NĚMČIVA Z KALNÝM STROMŮM	KUS	29,24	18,850	-10,39	101,42	2966,91	-1014,20	0,00	1952,71	-1014,20	6,65
4	111204 1	ROVNÁNÍ NĚMČIVA Z KALNÝM STROMŮM	KU2	2,150	1,890	-0,26	3,36	721,56	-271,56	0,00	450,00	-271,56	0,95
5	112014 1	KÁČENÍ STROMŮ DĚMČIVEM S ODSTRANĚNÍM PAREZÍ	KUS	15,000	20,00	5,000	750,00	11250,00	10500,00	0,00	11250,00	10500,00	36,85
6	112074 1	KÁČENÍ STROMŮ DĚMČIVEM S ODSTRANĚNÍM PAREZÍ	KUS	38,00	10,00	-28,00	16,00	1920,00	-4640,00	0,00	1456,00	-4640,00	-14,25
7	112044 1	KÁČENÍ STROMŮ DĚMČIVEM S ODSTRANĚNÍM PAREZÍ	KUS	141,00	64,00	-77,00	110,00	15540,00	-8010,00	0,00	7530,00	-8010,00	-24,25
8	11241	ZÁSAZKA A RYHŮ NA PLOCHÁCH MALETINAMI	M1	8,00	5,00	-3,00	2,00	176,00	-120,00	0,00	56,00	-120,00	-0,38
9	11441	GAJDOŠŤA VYKOPÁNÍM	KU2	14,00	19,00	5,00	100,00	1400,00	500,00	0,00	1900,00	500,00	1,50
10	114170	SLADKY ČERANÍ A PLOŠŤE Z PLOCHŮ VYKOPÁVACÍHO VOZIDLA NE KVALITNĚ	T	8,00	2,00	-6,00	210,00	1680,00	-1260,00	0,00	420,00	-1260,00	-3,85
11	114172	SLADKY ČERANÍ A PLOŠŤE Z PLOCHŮ VYKOPÁVACÍHO VOZIDLA NE KVALITNĚ	M3	17,00	8,00	-9,00	9,00	1224,00	-810,00	0,00	414,00	-810,00	-2,48
12	114171	POKRYTÍ A VYKOPÁNÍ PLOŠŤE Z PLOCHŮ VYKOPÁVACÍHO VOZIDLA NE KVALITNĚ	M1	1,00	2,00	1,00	111,00	111,00	0,00	0,00	111,00	0,00	0,34
13	114203	ROBRYNĚ - OCHRANNÝ PRŮVĚZ PLETIVA V RÁMCI 12 M2	KUS	1,00	1,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,34
14	111481 1	SOUBĚŽNÉ PLETIVO - DEMONTÁŽ S PŘÍMĚNÍM	KU	24,00	8,00	-16,00	50,00	1200,00	-800,00	0,00	400,00	-800,00	-2,48
15	11418	DOČASNÉ KONSOLIDACE DŘEVNĚ VYKOPÁVACÍHO VOZIDLA	M1	1,00	2,00	1,00	112,00	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,35
16	004121 1	ROBRYNĚ - OCHRANNÝ PRŮVĚZ RÁMCI NA SÍDLO	M1	1,00	1,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,34

Všechny změny celkem

1 078 810,27 -153 883,70 0,00 924 926,57 -153 883,70 -14,26

KSÚS

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje

SPRÁVCE STAVBY
Společnost INFRAM a.s.
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9



II/114 most Živohošť-Neveklov

Záznam z kontrolního dne č. 18

Dne: 25.3.2021

Přítomní viz prezenční listina.

1. Stav stavebních prací ke dni 25.3.2021 a výhled na další období:

Staveniště bylo protokolárně předáno zhotoviteli dne 14.4.2020.

Je provedena kompletní rekonstrukce vozovky :

v km 0,000-4,750 v celé šíři vozovky

V úsecích km 0,667-2,000 levá i pravá, 3,077- 3,144 a 3,433-3,560 levá ; 2,720-3,560 pravá a 3,560-4,750 levá i pravá bylo provedeno předrcení podkladních vrstev dle doplňku TP a ZBV č.3.

V úseku km 3,560-4,750 bylo provedena sanace podloží dle ZBV č.4.

v km 7,200-8,500 v celé šíři vozovky

v km 8,700-9,500 v celé šíři vozovky

Jsou provedeny sanace podloží :

V roce 2020 v km 3,560-4,750.

Zápisem do SD je stanoven rozsah v km 4,750- 5,200 v dle budoucího ZBV č.6

Je provedena studená recyklace:

V kompletně hotových úsecích z r. 2020

Jsou provedeny HTÚ a pročištění příkopů úseků :

V kompletně hotových úsecích z r. 2020

Jsou provedeny zpevněné krajnice úseků:

V kompletně hotových úsecích z r. 2020

Jsou provedeny nová svodidla :

V kompletně hotových úsecích z r.2020

Je provedeno pročištění příčných propustků:

č. 1 až 7.

Jsou provedeny nové příčné propustky:

č. 14 , 20 a 21, zrušen č. 15. **Je rozestavěn propustek č.23**

Jsou provedeny všechny nové podélné propustky na hosp. sjezdech (ZBV č.5):
km 0,260 + 0,850 + 2,965 + 3,420 + 7,500 vlevo
km 4,750 + 8,765 vpravo

Jsou osazeny nové směrové sloupky :
V kompletně hotových úsecích z r. 2020

Výhled:

Bude dokončena sanace podloží v km 4,750-5,200 a v km 5,200-5,600
Bude dokončen nový příčný propustek č. 23 a č. 22
Bude připravena plán v obci Březnice pro stanovení rozsahu případných sanací podloží

2. Úkoly z minulých KD:

1/8 AD provedí nutný rozsah kácení stromů a zpracuje písemný podklad pro zhotovitele. splněno
1/16 Provést náhradu příčných propustků č. 14 a 15 dle RDS (km 4,970-4,980) splněno
1/17 Zrušit DIO z r. 2020 splněno

3. Nové úkoly:

1/18 Dokončit sanace podloží v km 4,750-5,200 T: 8.4.2021
2/18 Dokončit frézování v km 5,200-5,600 T: 26.3.2021
3/18 Odtěžit konstrukční vrstvy 250mm v km 5,200-5,600 T: 15.4.2021
4/18 Dokončit sanace podloží v km 5,200-5,600 T: 22.4.2021
5/18 Dokončit propustek č. 23 v obci Březnice T: 2.4.2021
6/18 Dokončit propustek č. 22 v obci Březnice T: 9.4.2021
7/18 Dokončit odtěžení konstr. vrstev na úroveň pláně v obci Březnice T: 16.4.2021
8/18 Zahájit opravu povrchů I.trasy (Běllice –Neveklov) T: 12.4.2021

4. Ostatní dohody:

4.1. ZBV

ZBV č.1(svodidla) ve výši **-152 965,39Kč** je zpracováno, podepsáno se všemi přílohami a předáno objednateli ke schválení a zahrnutí do dodatku SOD.

ZBV č.2 (sondy) ve výši **375 364,60Kč** je zpracováno, podepsáno se všemi přílohami a předáno objednateli ke schválení a zahrnutí do dodatku SOD.

ZBV č.3(drcení) ve výši **3 927 701,74Kč** je zpracováno, podepsáno se všemi přílohami a předáno objednateli ke schválení a zahrnutí do dodatku SOD.

ZBV č.4 (sanace podloží v km 3,560-4,750) ve výši **3 338 685,77Kč** je zpracováno, podepsáno se všemi přílohami a předáno objednateli ke schválení a zahrnutí do dodatku SOD.

ZBV č.5 (nové podélné propustky – 7ks): ve výši **485 563,96Kč** je zpracováno, podepsáno se všemi přílohami a předáno objednateli ke schválení a zahrnutí do dodatku SOD.

ZBV č. 6 (kácení a výsadba) – AD zpracuje rozdílový položkový rozpočet dle skutečně provedeného rozsahu kácení a vydaných rozhodnutí o nové výsadbě jako podklad zhotoviteli ke zpracování ZBV.

ZBV č.7 (sanace podloží v km 4,750-5,600): Bude zpracován až podle skutečného Rozsahu

ZBV č.8 (vynucené úpravy projektu v obci Březnice km 8,500-8,700) AD zpracuje výkresovou dokumentaci a rozdílový položkový rozpočet v dohodnutém rozsahu změn jako podklad pro zhotovitele ke zpracování ZBV a změny RDS.

ZBV č.9 (vynucené úpravy projektu v obci Straný km 6,700-7,200) AD zpracuje výkresovou dokumentaci a rozdílový položkový rozpočet v dohodnutém rozsahu změn jako podklad pro zhotovitele ke zpracování ZBV a změny RDS.

ZBV č.10 (Změna VDZ z barvy na barvu a plast) AD zpracuje rozdílový položkový rozpočet jako podklad pro zhotovitele ke zpracování ZBV a změny RDS.

1/6 Autorský dozor na žádost TDS principiálně rozhodl, že v případech nemožnosti dodržet šířku obrusné vrstvy vozovky a šířku nebezpečných krajnic v jednotlivých příčných řezech RDS, bude prioritně dodržena projektovaná šířka obrusné vrstvy na úkor nedodržení projektované šířky krajnic. Trvá

5. BOZP - Zápisy o kontrole jsou vedeny samostatně koordinátorem BOZP.

6. Ostatní

6.1. subdodávky a subdodavatelé:

Dne 25.2.2021 byla schválena subdodávka asfaltových směsí fy BES, sanačního betonu a malty pro sanace propustků, SDZ a subdodavatel na SDZ a sanaci propustků.

6.3. Zhotovitel upozornil na povinnost schválení případných ZBV objednatelem před zahájením prací v ZBV obsažených a z toho vyplývající možnost zastavení realizace stavby z důvodu nevyjasněného financování víceprací obsažených v ZBV.

6.5. Změna umístění žlabovek v příkopech byla dohodnuta na KD č.9 takto:

km 4,415-4,465 vlevo i vpravo	km 5,510-5,620 vlevo	km 6,167-6,450 vlevo ;
km 7,515-7,653 vpravo	km 7,800-7,860 vlevo	km 8,646-8,770 vpravo
km 9,290-9,400 vpravo ;		

celkem 880m

Zbývajících 80m z rozsahu RDS se dle dnešního rozhodnutí použije v km 5,326-5,406 vpravo na místo projektovaného vsaku, který pro nepovolení vykácení překážejících stromů není možné provést.

Do RDS projektant doplní pouze tabulku výše zapsaného, ve výkresech budou změny zaneseny až do DSPS.

6.6. Starosta obce Straný předal žádost o změnu PD pro řešení zklidnění dopravy u autobusové zastávky (viz příloha tohoto zápisu). Investor požádal AD o zpracování řešení.

AD vyřešil požadavek použitím zvukových plastových pruhů VIZ z obou stran BUS zastávky. Rozpočtově AD toto zahrne do ZBV č. 10 a zhotoviteli předá realizační výkres tohoto VIZ.
NT: 22.4.2021


6.11. Na základě „zimní přestávky“ dle SOD byla stavební činnost přerušena od 15.12.2020. Ukončení zimní přestávky bylo 14.3.2021. Nový termín dokončení stavby dle SOD je v důsledku započtení trvání zimní přestávky 13.7.2021

Příští kontrolní den je svolán na 22.4.2021 v 9,00hod

Místo srazu účastníků oznámí TDS týden předem.

Zapsal dne 25.3.2021 ing. Jiří Nádvořník, Infram a.s.

V případě, že nikdo z účastníků nevznese námitky proti textu do 48hod, má se zápis za schválený.
Poznámka: tučně vtištěný text je aktuální pro daný zápis.



Městský úřad Neveklov

Nám. Jana Heřmana čp.80
257 56 Neveklov
IČO : 00232386

www.neveklov.cz
ema
tel.
fax

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Zborovská 81/11
Praha 5
zastoupena:
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Národní 984/15
Praha 1

Sp.z- 00662/2021/30

Č.j.:

Vyřizuje: Hašek

V Neveklově dne 26. března 2021

ROZHODNUTÍ

Výrok:

Městský úřad v Neveklově, jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 76 odst.1 písm. a) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon č.114/1992 Sb.) posoudil žádost Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 81/11, Praha 5, zastoupené na základě plné moci společností Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., IČO 48588733, se sídlem Národní 984/15, Praha 1, ze dne 9. března 2021, o povolení k pokácení dřevin rostoucích mimo les (14 ks stromů) na pozemcích p. č. 2059/1 a 2058 – vše v k.ú.Běllice. Vlastníkem pozemků je Středočeský kraj. Zborovská 81/11, Praha 5 a se svěřeným majetkem hospodaří Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Praha 5.

Po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin a podle zákona č. 500/2004 Sb, Správní řád, ve znění platných předpisů (dále jen Správní řád), Městský úřad v Neveklově

A. podle § 8 odst. 1 zákona č.114/1992 Sb.

p o v o l u j e

Krajské správě a údržbě silnic Středočeského kraje, Zborovská 81/11, Praha 5, zastoupené na základě plné moci společností Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., IČO 48588733, Národní 984/15, Praha 1

pokácení dřevin rostoucích mimo les – 2 ks stromů (třešně o obvodu kmene 87cm a ořešáku o obvodu kmene 92cm - měřeno ve výšce 130cm nad zemí) na pozemku p.č. 2059/1 a 11 ks stromů (ořešáků o obvodu kmenů 85, 87, 92, 87, 90, 88, 99, 98, 105, 98 a 97 cm- vše měřeno ve výšce 130cm) na pozemku p.č.2058 – to vše v k.ú.Běllice.

Kácení bude provedeno při splnění následujících podmínek:

- 1) Pokácení provede žadatel na vlastní náklady a nebezpečí.
- 2) Pokácení bude provedeno tak, aby nedošlo k ohrožení a poškození sousedních nemovitostí, ohrožení silničního provozu na přilehlé komunikaci č.II/114, ani zdraví osob.
- 3) Jelikož se jedná o silniční pozemek, podá žadatel věcně a místně příslušnému silničnímu správnímu úřadu žádost o rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace podle § 25 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích předloží žadatel příslušnému silničnímu správnímu úřadu návrh přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, případně jiný návrh na řešení situace vzniklé zvláštním užíváním (kácením) z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
- 4) Pokácení dřevin bude provedeno v době vegetačního klidu, tj. vždy od 1.11. do 31.3., v letošním roce (r.2021) je možné provést kácení až do 10.4.
- 5) Pokácení nesmí být provedeno, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.
- 6) Toto povolení je vydáno na dobu 2 let od nabytí právní moci.

B. podle § 8 odst. 1 zákona č.114/1992 Sb.

n e p o v o l u j e

Krajské správě a údržbě silnic Středočeského kraje, Zborovská 81/11, Praha 5, zastoupené na základě plné moci společností Moti MacDonald CZ, spol. s r.o., IČO 48588733, Národní 984/15, Praha 1

pokácení dřevin rostoucích mimo les – 1 ks stromu (dubu o obvodu kmene 89 cm ve výšce 130 cm nad zemí) na pozemku p. č.2059/1 v k.ú. Běllice.

C. podle § 9 odst. 1 zákona č.114/1992 Sb.

u k l á d á

Krajské správě a údržbě silnic Středočeského kraje, Zborovská 81/11, Praha 5, zastoupené na základě plné moci společností Moti MacDonald CZ, spol. s r.o., IČO 48588733, Národní 984/15, Praha 1

ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin rostoucích mimo les náhradní výsadbu v počtu 26 ks stromů o obvodu kmenů 12-14cm (ořešáku, třešně, slivoně příp. jabloně) na pozemcích p.č. 2058 a 2059/1 v k.ú.Běllice, p.č. 2060/1 a 2061 v k.ú.Blažim nad Vltavou příp. na pozemku p.č. 967 v k.ú. Jablouná nad Vltavou. Náhradní výsadba bude mít formu liniové zeleně podél komunikace II/114, na vhodných místech v úseku Živohošť, most – autobusová zastávka Neveklov, rozcestí Nouze. Stromy budou vysázeny v rozstupech 5 - 6m. Kmeny bude zajištěny kotvícími kůly a budou opatřeny plastovými chráničkami proti okusu zvěří.

Náhradní výsadba bude provedena do 1 roku od pokácení dřevin.

Žadatel zajistí následnou pěstební péči o nově vysazené dřeviny po dobu 5 let od vysazení (zálivka, ochrana proti škůdcům a mechanickému poškození a okusu zvěří). Při úhynu dřeviny v pětileté lhůtě bude tato nahrazena jinou.

O provedení náhradní výsadby uvědomí žadatel Městský úřad Neveklov nejpozději do 14 dní od její realizace.

Podle § 27 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb. Správní řád jsou účastníky tohoto řízení:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 81/11, Praha 5, zastoupená na základě plné moci společností Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., Národní 984/15, Praha 1

Podle § 27 odst. 3 Správního řádu jsou účastníky tohoto řízení:

Okresní sdružení Českého svazu ochránců přírody Benešov, se sídlem Pláteníkova 264, Vlašim

Odůvodnění:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 81/11, Praha 5, zastoupená na základě plné moci ze dne 30.1.2018 společností Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., IČO 48588733, Národní 984/15, Praha 1, podala dne 9. března 2021, Městskému úřadu v Neveklově žádost o povolení k pokácení dřevin rostoucích mimo les. Jednalo se o 14ks stromů (1ks dubu o obvodu kmene 89cm, 1ks frešně o obvodu kmene 87cm a 1ks ořešáku o obvodu kmene 92cm – vše měřeno ve výšce 130cm) na pozemku p.č. 2059/1 v k.ú.Běllice a 11ks stromů (ořešáků o obvodu kmenů 85, 87,92,87,90,88,99,98,105,98 a 97cm- vše měřeno ve výšce 130cm) na pozemku p.č. 2058 v k.ú.Běllice. K žádosti byl doložen dendrologický průzkum se zákresem stromů, list vlastnictví č.97 v k.ú.Běllice a plná moc k zastupování. O zahájení správního řízení byly informovány Okresní sdružení Českého svazu ochránců přírody Benešov, se sídlem Pláteníkova 264, Vlašim (OS ČSOP), Sdružení Miláčov z.s., Vrchotovy Janovice 22 a Komise životního prostředí Města Neveklov. Přihlášku a písemné vyjádření ke správnímu řízení zaslalo OS ČSOP. Sdružení Miláčov z.s.se k řízení nepřihlásilo. MěÚ Neveklov dále obdržel vyjádření silničního správního úřadu - MěÚ Benešov, odboru výstavby a územního plánování.

Vzhledem ke znalosti místních poměrů nenařídil správní orgán místní šetření. Celý úsek byl podrobně monitorován již v roce 2018, následně i v roce 2020.

Stromy rostou v těsné blízkosti frekventované komunikace (jsou nevhodně umístěné) a mohou představovat riziko pro bezpečnost silničního provozu.

Správní orgán nepovoluje kácení 1ks dubu na pozemku p.č. 2059/1 v k.ú.Běllice. Dle písemného vyjádření OS ČSOP se jedná o plně vitální dřevinu s dobrou perspektivou na stanovišti a v dobrém zdravotním stavu.. Dřevina má formu dvojkmene, ve zdvojení ve výšce cca 1m od paty je patrné tlakové větvení, které je stabilní. Nevhodný zásah do kořenové soustavy dřeviny může vést k destabilizaci. Dřevina je vzdálena cca 2m od vozovky a stojí ve svahu mírně nad úrovní vozovky. Kácení dřeviny je žádáno z důvodu projektovaného hloubení nového odvodňovacího příkopu podél komunikace. Terénní úpravy jako odvodnění jsou při stavbě navrhovány a realizovány vzhledem k limitům na místě realizace, se kterými se měl projektant předem seznámit. Stejně jako je stavba omezena majetkovými poměry k pozemkům, kdy nelze realizovat terénní práce bez souhlasu majitele, stejně musí brát v potaz další zákonné limity a omezení, jako je existence dřevin, která je chráněna jako veřejný zájem Zákonem na ochranu přírody a krajiny č.114/1992 Sb. Dřevina brání hloubení části nového odvodňovacího příkopu v délce cca 8m (okap koruny), nikoli realizaci podstatné části díla – rekonstrukce silnice II/114.

Správní orgán se ztotožňuje s tímto stanoviskem.

Po posouzení stromů a po vyhodnocení funkčního a estetického významu Městský úřad Neveklov, jako státní orgán ochrany přírody a krajiny rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení o odvolání:


Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, Praha 5, 150 21, podáním učiněným u Městského úřadu v Neveklově.

Obdrží na doručenkou: (účastníci řízení)

- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 81/11, Praha 5
zastoupena společností Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., Národní 984/15, Praha 1
- Okresní sdružení Českého svazu ochránců přírody Benešov, Pláteníkova 264, Vlašim

Na vědomí:

- KŽP Města Neveklov, nám. Jana Heřmana 80, 257 56 Neveklov
- Městský úřad Benešov, silniční správní úřad, Masarykovo nám.100, 256 01 Benešov



Městský úřad Neveklov

Nám. Jana Heřmana čp.80
257 56 Neveklov
IČO : 00232386

www.nevsklov.cz
ema
tel.
fax

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Zborovská 81/11
Praha 5
zastoupena:
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Národní 984/15
Praha 1

Sp.zn. 02427/2020/ŽP
Č.j.:

dne

Vyřizuje: Hašek

V Neveklově dne 11. ledna 2021

ROZHODNUTÍ

Výrok:

Městský úřad v Neveklově, jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon č. 114/1992Sb.) posoudil žádost Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 81/11, Praha 5, zastoupené na základě plné moci společností Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., IČO 48588733, se sídlem Národní 984/15, Praha 1, ze dne 2. listopadu 2020, o povolení k pokácení dřevin rostoucích mimo les (66ks stromů a 6 dílčích ploch zapojeného porostu) na pozemcích p. č. 1286/1, 1011/6 a 1019/6 v k.ú. Neveklov, p.č. 673/4, 575/31, 2059/1, 806, 805, 824/5 a 796 v k.ú. Bělce, p.č. 2060/1 a 2061 v k.ú. Blažim nad Vltavou a p.č. 967 v k.ú. Jablonná nad Vltavou. Vlastníkem pozemků je Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Praha 5 a se svěřeným majetkem hospodaří Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Praha 5. Dále byly k žádosti předloženy písemné souhlasy i dalších vlastníků pozemků.

Po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin, po provedeném místním šetření a podle zák. č. 500/2004 Sb, Správní řád, ve znění platných předpisů (dále jen Správní řád), Městský úřad v Neveklově

A. podle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.

p o v o l u j e

Krajské správě a údržbě silnic Středočeského kraje, Zborovská 81/11, Praha 5, zastoupené na základě plné moci společností Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., IČO 48588733, Národní 984/15, Praha 1

pokácení stromů

- 4ks jabloní (obvod 118, 78, 79 a 100cm) – stromořadí – p.č.1286/1 v k.ú. Neveklov

- 1ks břízy (obvod 116cm) a 1ks dubu (obvod 140cm) – p.č. 673/4 v k.ú.Bělice
- 2ks ořešáku (obvod 195 a 160cm) – p.č.575/31 v k.ú.Bělice
- 9ks ořešáku (obvod 120,129,155,172,196,176,186,179 a 131cm) a 1ks dubu (obvod 166cm) na pozemku p.č.2059/1 v k.ú.Bělice
- 4ks břízy (obvod 169,110,145 a 144cm), 1ks javoru (obvod 85cm), 1ks topolu (obvod 104cm) a 1ks borovice (obvod 144cm) – p.č.806 v k.ú. Bělice
- 2ks břízy (obvod 110 a 145cm) – p.č.824/5 v k.ú.Bělice
- 8ks břízy (obvod 143,98,85,96,108,82,83 a 100cm) – p.č.805 v k.ú.Bělice
- 2ks dubu (obvod 192 a 193cm) a 1ks břízy (obvod 139cm) – p.č. 796 v k.ú.Bělice
- 1ks třešně (obvod 141cm) – p.č.2060/1 v k.ú.Blažim nad Vltavou
- 1ks modřinu (obvod 138cm) a 6ks jeřábu (obvod 92,90,94,126,97a126cm) – p.č.967 v k.ú.Jablomná nad Vltavou
- 2ks topolu (obvod 160 a 193cm) a 5ks jabloní (112,124,107,101 a 98cm) – p.č.1286/1 v k.ú.Nevcklov
- 5ks jabloní (obvod 94,87,104,93 a 100cm) – p.č.1011/6 v k.ú.Nevcklov
- 8ks jabloní (obvod 111,111,110,88,84,104,92 a 100cm) - p.č.1019/6 v k.ú.Nevcklov

a plochy zapojeného porostu:

- 80m² zapojeného porostu (trnka) – p.č.805 v k.ú.Bělice
- 209m² zapojeného porostu (javor, topol, bříza, smrk, třešeň, modřin, dub, javor, vrba) – p.č.805,806 a 824/5 v k.ú.Bělice
- 115m² zapojeného porostu (bříza) – p.č.805 a 806 v k.ú.Bělice
- 114m² zapojeného porostu (líska, dub, javor) – p.č.805 a 796 v k.ú.Bělice
- 49m² zapojeného porostu (švestka) – p.č.796 v k.ú.Bělice
- 600m² zapojeného porostu (trnka, bez, růže) – p.č.2061 v k.ú. Blažim nad Vltavou

Kácení bude provedeno při splnění následujících podmínek:

- 1) Pokácení provede žadatel na vlastní náklady a nebezpečí.
- 2) Pokácení bude provedeno tak, aby nedošlo k ohrožení a poškození sousedních nemovitostí, ohrožení silničního provozu na přilehlé komunikaci č.II/114, ani zdraví osob.
- 3) V případě, že dojde v souvislosti s kácením k omezení plynulosti silničního provozu, podá žadatel věcně a místně příslušnému silničnímu správnímu úřadu žádost o rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace podle § 25 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích předloží žadatel návrh přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, případně jiný návrh na řešení situace vzniklé zvláštním užíváním (kácením) z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
- 4) Pokácení dřevin bude provedeno v době vegetačního klidu, tj. do 31.3.2021, případně další období vegetačního klidu.
- 5) Pokácení nesmí být provedeno, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.
- 6) Toto povolení je vydáno na dobu 2 let od nabytí právní moci. Po uplynutí této doby musí žadatel znovu požádat o povolení kácení.

B. podle § 9 odst. 1 zákona č.114/1992 Sb.

u k l á d á

**Krajské správě a údržbě silnic Středočeského kraje, Zborovská 81/11, Praha 5,
zastoupené na základě plné moci společností Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., Národní
984/15, Praha 1**

ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin rostoucích mimo les náhradní výsadbu v počtu 66 ks stromů a 1100m² keřového porostu – a to následujícím způsobem:

- 25ks ovocných stromů (jablň, švestka, brušeň, třešeň) na pozemku p.č. 1286/1 v k.ú. Neveklov – v odstupech ve vzdálenosti 6m (možno vyplnit i proluky stávající aleje), zabezpečených proti okusu zvěří a opatřených kotvícími kůly.
- 4ks ovocných stromů (ořešák, jablň, třešeň) na pozemku p.č. 780/1 v k.ú. Bělčice
- 5ks stromů (bříza, jeřáb, dub, lípa) na pozemku p.č. 824/11 v k.ú. Bělčice
- 32ks stromů (bříza, jeřáb, dub, lípa) na pozemku p.č. 967 v k.ú. Jablonná nad Vltavou, na vhodných místech podél komunikace v odstupech ve vzdálenosti min. 8m.

Stromy budou min. 150cm vysoké.

Současně bude vysazeno 1100m² keřového porostu autochtonních druhů (např. brslen, tuka, růže, líska) na pozemcích ve vlastnictví Krajského úřadu Středočeského kraje nebo města Neveklov, na vhodných místech bezprostředně sousedících s komunikací č. II/114 v úseku Živohošť, most – Neveklov. Možná je i dosadba proluk mezi nově vysazenými stromy.

Termín náhradní výsadby je stanoven nejdéle do 2let od pokácení stromů.

Žadatel zajistí následnou pěstební péči o nově vysazené dřeviny po dobu 5 let od vysazení (záhlvka, ochrana proti škůdcům a mechanickému poškození a okusu zvěří). Při úhynu dřeviny v pětilaté lhůtě bude tato nahrazena jinou.

O provedení náhradní výsadby uvedomí žadatel Městský úřad Neveklově nejpozději do 14 dní od její realizace.

Podle § 27 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb. Správní řád jsou účastníky tohoto řízení:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 81/11, Praha 5, zastoupená na základě plné moci společností Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., Národní 984/15, Praha 1

Podle § 27 odst. 3 Správního řádu jsou účastníky tohoto řízení:

Okresní sdružení Českého svazu ochránců přírody Benešov, se sídlem Pláteníkova 264, Vlašim

Odůvodnění:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 81/11, Praha 5, zastoupená na základě plné moci společností Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., IČO 48588733, Národní 984/15, Praha 1, podala dne 2. listopadu 2020, Městskému úřadu v Neveklově žádost o povolení k pokácení dřevin rostoucích mimo les. Jednalo se o 66ks stromů a 6 dílčích ploch zapojeného porostu na pozemcích p.č. 1286/1, 1011/9 a 1019/6 v k.ú. Neveklov, p.č. 673/4, 575/31, 2059/1, 806, 805, 824/5 a 796 v k.ú. Bělčice, p.č. 2060/1 a 2061 v k.ú. Blažim nad Vltavou a p.č. 967 v k.ú. Jablonná nad Vltavou. K žádosti byl doložen dendrologický průzkum se zákresem stromů, listy vlastnictví, souhlasy vlastníků jednotlivých pozemků s kácením a plná moc k zastupování. Na základě této žádosti bylo zahájeno správní řízení a vypsáno ústní jednání na den 18.12.2020. O vypsání obhlídky místa a ústního jednání byli kromě žadatele též informováni Okresní sdružení Českého svazu ochránců přírody Benešov, se sídlem Pláteníkova 264, Vlašim (OS ČSOP), Sdružení Miláčov z.s., Vrchotovy Janovice 22 a Komise životního prostředí Města Neveklov. O průběhu ústního jednání byl sepsán protokol. Ústního jednání a obhlídky místa se zúčastnili Ing. Daniel (zástupce žadatele), Mgr. Pašek (OS ČSOP), Ing. Dušek (KŽP města Neveklov), a Ing. Hašek (referent MěÚ) . Sdružení Miláčov z.s. se

k řízení nepřihlásilo. MěÚ Neveklov dále obdržel vyjádření MěÚ Benešov – odboru výstavby a územního plánování, oddělení silniční správní úřad.

Dle dohody účastníků řízení se místní šetření konalo 17.12.2020. Celý úsek byl podrobně monitorován již v roce 2018, následně i v roce 2020, a na základě zápisu byla podána žádost o kácení dřevin rostoucích mimo les podél komunikace II/114 v úseku Živohošť, most-Neveklov. Při místním šetření bylo znovu konzultováno kácení stromů v celkovém počtu 66ks a plochy zapojeného porostu cca 1100m² (dle příložené tabulky) – stromy jsou většinou ve špatném zdravotním stavu příp. bezprostředně ohrožují bezpečnost provozu na komunikaci.

Dále byla též všemi zúčastněnými konzultována a dohodnuta náhradní výsadba v počtu 66ks stromů a 1100m² výsadby keřového porostu autochtomích druhů (např. brsten, trnka, růže, líska) na pozemcích Krajského úřadu Středočeského kraje, příp. města Neveklov, bezprostředně sousedícími s komunikací II/114, možná je i dosadba proluk mezi nově vysazenými stromy.

Po posouzení stromů a po vyhodnocení funkčního a estetického významu Městský úřad Neveklov, jako státní orgán ochrany přírody a krajiny rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

Správní poplatek je vyměřen v souladu se zákonem a byl uhrazen převodem na účet Města Neveklov.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, Praha 5, 150 21, podáním učiněným u Městského úřadu v Neveklově.

I

starosta města

Obdrží na doručení: (účastníci řízení)

- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 81/11, Praha 5
- zastoupena společností Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., Národní 984/15, Praha 1
- Okresní sdružení Českého svazu ochránců přírody Benešov, Pláteníkova 264, Vlašim

Na vědomí:

- KŽP Města Neveklov, nám. Jana Heřmana 80, 257 56 Neveklov
- Městský úřad Benešov, silniční správní úřad, Masarykovo nám.100, 256 01 Benešov

OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ

Stranný 39, 257 56 Neveklov

Č.j.: 93/21

vyřizuje: Karel Vojta

Ve Stranném dne 19.3.2021

ROZHODNUTÍ

Výrok:

Obecní úřad Stranný jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 76 odst. 1, písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, posoudil žádost společnosti Mott MacDonald,CZ spol. s r.o. Národní 984/15, 110 00 Praha 1, která zastupuje Středočeský kraj Zborovská 11, 150 21 Praha 5, na základě předloženého souhlasu KSUS Středočeského kraje p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5 ze dne 9.3.2021 o vydání povolení kácení 9 (devíti) kusů stromů v k.ú. Stranný podle předložené tabulky na pozemku p.č. 3043/1 ve vlastnictví Středočeského kraje. Důvodem žádosti je realizace stavby rekonstrukce vozovek s názvem: II/114, most Živohošť – Neveklov.

Po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin, po provedeném místním šetření dne 17.12.2020 a podle zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění platných předpisů (dále jen Správní řád) Obecní úřad Stranný

A. podle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.

p o v o l u j e

společnosti **Mott MacDonald,CZ spol. s r.o. Národní 984/15, 110 00 Praha 1, IČ 48588733**

pokácení navržených devíti kusů dřevin rostoucích mimo les v k. ú. Stranný.

Kácení bude provedeno při splnění následujících podmínek:

- 1) Pokácení provede žadatel na vlastní náklady a nebezpečí.
- 2) Pokácení bude provedeno tak, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození sousedních objektů, ani zdraví osob.
- 3) Pokácení dřevin bude provedeno v době vegetačního klidu.
- 4) Pokácení nesmí být provedeno, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.
- 5) Toto povolení je vydáno na dobu 2 let od nabytí právní moci. Po uplynutí této doby musí žadatel znovu požádat o povolení kácení.

B. podle § 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.

u k l á d á

žadatelé ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin náhradní výsadbu ve dvojnásobném počtu pokácených dřevin na pozemcích podél silnice II/114 na k.ú. Stranný.

Náhradní výsadba budou listnaté dřeviny původních druhů. Např. jablň, ořešák, lípa.
Náhradní výsadba bude provedena do dvou let od vydání rozhodnutí s následnou péčí po dobu 3 let od vysazení (zálivka, ochrana proti škůdcům a mechanickému poškození). O provedení náhradní výsadby uvědomí žadatel Obecní úřad Stranný nejpozději do 14 dní od její realizace.

Podle § 27 odst. 1 zák. č. 500/2004Sb. Správní řád jsou účastníky řízení:

společnost Mott MacDonald,CZ spol. s r.o. Národní 984/15, 110 00 Praha 1, IČ 48588733
ČSOP Benešov, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim

Odůvodnění:

Dne 9.3.2021 podala společnost Mott MacDonald,CZ spol. s r.o. Národní 984/15, 110 00 Praha 1, Obecnímu úřadu Stranný žádost o povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les v k.ú. Stranný podle předložené tabulky. Na základě této žádosti bylo zahájeno správní řízení. O zahájení správního řízení bylo kromě žadatele informováno Okresní sdružení ČSOP Benešov, se sídlem Pláteníkova 264, Vlašim, které je i účastníkem řízení. Místní šetření a obhlídka místa byla provedena dne 17.12.2020 a proto od ní bylo tentokrát upuštěno. O průběhu předchozího jednání a obhlídky místa byl sepsán zápis. Ústního jednání se zúčastnili Ing. Martin Daniel (Mott MacDonad), Mgr. Ondřej Pašek (ČSOP Benešov), Karel Vojta, Josef Červ (OÚ Stranný). Na místě bylo zjištěno, že většina z navrhovaných dřevin je vhodná k pokácení až na výjimky uvedené v předchozím povolení. K žádosti ze dne 9.3.2021 se ČSOP nevyjádřil.

V povolení bylo stanoveno kácení v době vegetačního klidu. Obecní úřad Stranný s kácením a následnou výsadbou podle návrhu ČSOP Benešov souhlasí. Po vyhodnocení funkčního a estetického významu Obecní úřad Stranný, jako státní orgán ochrany přírody a krajiny rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení, odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, podáním učiněným u Obecního úřadu ve Stranném.

otisk úředního razítka

Karel Vojta

starosta

Obdržel do DS:

společnost Mott MacDonald,CZ spol. s r.o. Národní 984/15, 110 00 Praha 1, IČ 48588733
ČSOP Benešov, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim

OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ

Stranný 39, 257 56 Neveklov

Č.j.: 397/20

vyřizuje: Karel Vojta

Ve Stranném dne 18.12.2020

ROZHODNUTÍ

Výrok:

Obecní úřad Stranný jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 76 odst. 1, písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, posoudil žádost společnosti Mott MacDonald,CZ spol. s r.o. Národní 984/15, 110 00 Praha 1, která zastupuje KSUS Středočeského kraje p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5 ze dne 18.11.2020 o vydání povolení kácení většího počtu stromů a keřových porostů v k.ú. Stranný podle předložené tabulky a na pozemcích jednotlivých majitelů na základě předložených souhlasů. Důvodem žádosti je realizace stavby rekonstrukce vozovek s názvem: II/114, most Živohošť – Neveklov.

Po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin, po provedeném místním šetření a podle zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění platných předpisů (dále jen Správní řád) Obecní úřad Stranný

A. podle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.

povoluje

společnosti Mott MacDonald,CZ spol. s r.o. Národní 984/15, 110 00 Praha 1, IČ 48588733

pokácení navržených dřevin rostoucích mimo les, kromě dřevin číslo 61, 100, 102, 103, 114, 350 v k. ú. Stranný.

Kácení bude provedeno při splnění následujících podmínek:

- 1) Pokácení provede žadatel na vlastní náklady a nebezpečí.
- 2) Pokácení bude provedeno tak, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození sousedních objektů, ani zdraví osob.
- 3) Pokácení dřevin bude provedeno v době vegetačního klidu.
- 4) Pokácení nesmí být provedeno, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.

5) Toto povolení je vydáno na dobu 2 let od nabytí právní moci. Po uplynutí této doby musí žadatel znovu požádat o povolení kácení.

B. podle § 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.

ukládá

žadateli ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin náhradní výsadbu ve dvojnásobném počtu pokácených dřevin na pozemcích podél silnice II/114 na k.ú. Stranný, případně na k.ú. Blažim, Neveklov, Běllice a Jablonná nad Vltavou.

Náhradní výsadba budou listnaté dřeviny původních druhů. Např. jabloň, ořešák, dub, javor, lípa. Náhradní výsadba keřů bude 400 m², druhů brslen, růže šípková, trnka a hloh. Náhradní výsadba bude provedena do dvou let od vydání rozhodnutí s následnou péčí po dobu 3 let od vysazení (zálivka, ochrana proti škůdcům a mechanickému poškození). O provedení náhradní výsadby uvědomí žadatel Obecní úřad Stranný nejpozději do 14 dní od její realizace.

Podle § 27 odst. 1 zák. č. 500/2004Sb. Správní řád jsou účastníky řízení:

společnost Mott MacDonald,CZ spol. s r.o. Národní 984/15, 110 00 Praha 1, IČ 48588733
ČSOP Benešov, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim

Odůvodnění:

Dne 18.11.2020 podala společnost Mott MacDonald,CZ spol. s r.o. Národní 984/15, 110 00 Praha 1, Obecnímu úřadu Stranný žádost o povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les v k.ú. Stranný podle předložené tabulky. Na základě této žádosti bylo zahájeno správní řízení a vypsáno ústní jednání na den 17.12.2020. O vypsání ústního jednání a obhlídky místa bylo kromě žadatele informováno Okresní sdružení ČSOP Benešov, se sídlem Pláteníkova 264, Vlašim, které je i účastníkem řízení. O průběhu tohoto jednání a obhlídky místa byl sepsán zápis. Ústního jednání se zúčastnili Ing. Martin Daniel (Mott MacDonad), Mgr. Ondřej Pašek (ČSOP Benešov), Karel Vojta, Josef Červ (OÚ Stranný). Na místě bylo zjištěno, že většina z navrhovaných dřevin je vhodná k pokácení až na výjimky uvedené v povolení.

V povolení bylo stanoveno kácení v době vegetačního klidu. Obecní úřad Stranný s kácením a následnou výsadbou podle návrhu ČSOP Benešov souhlasí. Po vyhodnocení funkčního a estetického významu Obecní úřad Stranný, jako státní orgán ochrany přírody a krajiny rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení, odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 podáním učiněným u Obecního úřadu ve Stranném.

Obdrží do DS:

společnost Mott MacDonald,CZ spol. s r.o. Národní 984/15, 110 00 Praha 1, IČ 48588733

ČSOP Benešov, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim

dendrologie_po schválení Hasek - Neveklov - kope

DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM A FNÍ OCENĚNÍ Zakázkové číslo: ZZ/866/18/16 Termín: 5/2018
 útes, Břítá most Zhořelec - Neveklov - DSP, s. ú. Neveklov, Straný, Břítá, Břítá nad Vltavou, Jablonná nad Vltavou

Průzk. číslo	Číslo	Název dřeviny, stromky a trávy	Náhradní výsadba	Obvod kmenu v úrovni 130 cm	Průměr kmenu v úrovni 130 cm	Výška v m	Stáří letů v letech	Věk stromu	Možná příčina poškození	Stav kmenu	Výška koruny v m	Stav koruny	Stav listů	Stav větví	Stav kůry	Stav dřeviny	Stav celého stromu	Stav celého útesu	Poznámky
3507	337					3		21									1	4	
3507	338					10												5	stromček
3507	337					27												5	stromček
3507	342					110	35	10	3,00	11	2		2	1	1	2	2	4	stromček
3507	344					28												5	středně velký, stromček
3507	342					108	3	2,00	0	3		3	2	2	3	2	5	stromček	
3507	345					105	0	4,00	0	3		3	2	2	3	2	5	stromček	
3507	349					144	10	1,00	0	3		2	1	1	3	2	5	středně velký (středně velký) stromček, stromček	
3507	350					85	27	0	2,00	0	3		2	1	2	3	2	4	stromček
3507	343					120	14	2,00	12	2		1	1	1	2	2	3	stromček	
3507	354					103	10	2,00	12	2		1	1	2	2	2	4	stromček	
3507	353					134	14	3,00	10	2		1	1	1	1	2	3	stromček	
3507	356					141	45	0	2,00	0	3		3	3	3	3	5	stromček / neproduktivní stromček	

II/114 most Živohošť - Neveklov

Povolené kácení oproti ZDS				
	vydal:	rozh.ze dne	pokáceno ks stromů	odstraněno m2 křovin:
1	MěÚ Neveklov	11.01.2021	66 stromů	1167
2	OU Stranný	18.12.2020	50 stromů	455
3	MěÚ Neveklov	26.03.2021	13 stromů	0
4	OÚ Stranný	19.03.2021	9 stromů	0
	celkem		178 stromů (nikoli kmenů)	1622

Nařízená výsadba						
	vydal:	rozh.ze dne	poměr kácení/výsadba 1/1 a 1/2	výsadba křovin m2		
1	MěÚ Neveklov	11.01.2021	66	1100	druhy dle rozhodnutí, v.150 cm	1 rok
2	OU Stranný	18.12.2020	100	400	druhy dle rozhodnutí, v 150 cm	1 rok
3	MěÚ Neveklov	26.03.2021	26	0	obvod 12-14 sm, druhy dle rozh.	1 rok
4	OÚ Stranný	19.03.2021	18	0	druhy dle rozh.	1 rok



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Bc. Martin Staněk
Zborovská 81/11
Praha 5

V Praze 9.9.2020

Věc: „Stavba II/114 most Živohošť-Neveklov“ - SO 020 Příprava území

souhlasné vyjádření k ZBV č.6b

Tato změna vychází ze značně poníženého kácení stromů a na ně navazující náhradní výsadby stromů a křovin oproti ZDS.

Důvodem byla povolení příslušných odborů životního prostředí, která ve značné míře omezila povolené skutečné množství stromů k pokácení. Příslušná rozhodnutí o povolení kácení a nařízené náhradní výsadbě jsou součástí ZBV č.6a.

Rozdílový rozpočet vychází z rozpočtu SOD zhotovitele s použitím cenových položek z tohoto rozpočtu s požitím skutečně provedených jednotek.

Zhotovitelem předložené ocenění položek ZBV č.6b má TDS jako přiměřené a v daném místě obvyklé v hodnotách se sumární cenou položkového rozpočtu minus 153 883,70 Kč .

Za TDS :

ing. Jiří Nádvorník, INFRAM a.s.

Naše značka: 283/2021
Reference MMD: 395083/MDa
Vaše značka:



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.
Bc. Martin Staněk
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Národní 15
110 00 Praha 1
Česká Republika
Te
Fa
Gf
www.mottmac.cz

29.10.2021

Vyřizuje Ing. Martin Daniel
Tel: +420 725 593 705

Věc:
„Stavba II/114 most Živohošť - Neveklov“
Souhlasné vyjádření k ZBV č. 6b

a

ZBV č.6b – SO 020 Příprava území

ZBV 6a řeší rozdíl mezi ZDS a skutečným rozsahem výsadbě stromů a kácení k SO 020.
Rozsah byl upřesněn na základě vyjádření dotčených obcí.

Vyjádření AD

AD souhlasí se zněním ZBV, které je v souladu s rozhodnutím MěÚ Neveklov z 26.3.2021 resp. z 13.1.2021 a rozhodnutím Obecního úřadu Straný z 19.3.2021 resp 18.12.2020.

Ing. Martin Danie
Mott MacDonald
Národní 984/15
110 Praha 1



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 00066001,
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

Společnost Živohošť – Neveklov
ved. spol.
SILNICE GROUP a.s.
Na Florenci 2116/15
110 00 Nové Město, Praha 1
IČO: 62242105

Vyřizuje / telefon
Ing. Martin Staněk, 720 061 020

Řičany
28. 06. 2021

Věc: Souhlas s navrženým řešením u akce „II/114, most Živohošť - Neveklov“

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. v rámci akce „II/114, most Živohošť - Neveklov“ po projednání s TDS a AD **souhlasí** s navrženým řešením.

Stručný popis změn včetně návrhu řešení:

• ZBV č.6

Toto ZBV řeší rozdíl mezi ZDS a skutečností v náhradní výsadbě stromů a kácení, skutečnost je na základě vydaných rozhodnutí jednotlivých obcí nižší než bylo uvažováno v ZDS. Naopak v rozhodnutí je výsadba křovin, se kterou se v ZDS nepočítalo.

• ZBV č.7

Po odfrézování asfaltové vrstvy a odebrání části podkladních vrstev bylo zjištěno, že v krajích vozovky a v některých místech i v celé šíři je neúnosné podloží. V těchto místech je zapotřebí provést sanaci podloží – odkop stávajících neúnosných vrstev a nahrazení novými konstrukčními vrstvami dle návrhu AD. Jedná se o sanaci podloží vozovky v km 4,750-5,600.

• ZBV č.8

Sanace podloží vozovky, rekonstrukci kanalizace a chodníku v obci Břevnice.

Při odkopávkách podkladních vrstev komunikace bylo zjištěno, že podloží je ve velmi špatném stavu, což zapříčinila zřejmě i poškozená dešťová kanalizace vedoucí pod chodníkem. Aby bylo možné rekonstruovat kanalizaci, je nutné vybourat stávající

chodník a v jeho místě zbudovat nový. Současně s opravou kanalizace a chodníku bude probíhat i hloubková sanace podloží komunikace. U propustku v km 8,665 je z důvodu zajištění stability svahu nutné provést jeho zpevnění (armovaný kamenný svah). V km 8,590-8,600 je pro zlepšení odvodnění doplněn odvodňovací žlab DN 300 s pojezdovou mříží D400.

- * ZBV č.9
Změna technologie opravy v obci Stranný z důvodu přítomnosti PAU.
Při kontrolních vývrtech (sondách) pro zjištění PAU byla v obci Stranný zjištěna přítomnost těchto látek. Proto aby tento nebezpečný odpad nebyl odvezen se stavby a nemusel být skládkován na specializované skládce, provede se v obci studená recyklace s doplněním vrstvy šterkoditi (dle opraveného projektu AD).

- * ZBV č.10
V zadávací dokumentaci bylo vodorovné dopravní značení ponze v barvě, z důvodů životnosti požaduje objednatel provést toto vodorovné dopravní značení celé stavby v plastu.

- * ZBV č.11
Toto ZBV řeší rozdíl mezi návrhem opravy objízdných tras v ZDS a skutečností v opravě objízdných tras v rámci stavby.

- * ZBV č.12
Změna rozsahu paušálních položek rozpočtu v důsledku prodloužení lhůty realizace stavby (DIO, zařízení staveniště).

Tímto žádáme zhotovitele, aby zpracoval dokumentaci ZBV k výše uvedeným změnám v souladu s příslušnou směrnicí KSÚS SK.

S pozdravem

ředitel KSÚS