

<b>Změnový list č. 22</b>		<b>01.07.2022</b>
<b>Tesařské práce, doplnění čistících zon</b>		
<b>Akce :</b>	<b>Rozšíření kapacit MŠ Mírová v Mnichově Hradišti</b>	
<b>Reg. číslo projektu:</b>	CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0010132	

Popis změny	Tento změnový list upravuje výměru tesařských prací a doplnění čistících zon
Specifikace změny	Shora uvedné doplnění prací je vyvoláno v důsledku doplnění výkazu výměr o provedné práce nezbytně nutné pro další pokračování prací.
Vliv změny na termín	Tyto neočekávané vícepráce nemají vliv na termín dokončení díla.
Zdůvodnění změny	Tento změnový list řeší doplnění treláže z modřínových latí na spojovacím krčku na žádost investora, především z důvodu zabezpečení prostoru zahrady proti úniku dětí z areálu. Při provedení dle PD vznikali mezery až 220mm. Dále je součástí úprava čistících zon dle skutečných rozměrů.
Zařazení změny	Podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (ZZVZ) se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
Vyjádření autorského dozoru stavby	AD souhlasí s uvedenými údaji v rozpočtu a zdůvodněním. Předkládá investorovi k přijetí.
Vyjádření technického dozoru stavby	TDS souhlasí s uvedenými údaji v rozpočtu a zdůvodněním. Předkládá investorovi k přijetí.
Cena změnového listu bez DPH	<b>72 063,28 Kč</b>

Vypracoval : Ing. Jan S.

Datum : 01.07.2022

**Zhotovitel/dodavatel:**

Jméno	podpis	datum
Richard D.		

**Schválil:**

<i>Inženýr stavby/TDS</i>		
Bc. Stanislav K.		
<i>projektant/AD</i>		
Vratislav S.		
<i>zadavatel/objednatel</i>		
Ing. Pavel K.		