

Změnový list č. 19		20.06.2022
VCP SDK		
Akce :	Rozšíření kapacit MŠ Mírová v Mnichově Hradišti	
Reg. číslo projektu:	CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0010132	

Popis změny	Tento změnový list upravuje skutečnou výměru sádrokartonových konstrukcí
Specifikace změny	Shora uvedné doplnění prací je vyvoláno v důsledku doplnění výkazu výměr o provedné práce nezbytně nutné pro další pokračování prací.
Vliv změny na termín	Tyto neočekávané vícepráce nemají vliv na termín dokončení díla.
Zdůvodnění změny	Na základě upřesnění rozsahu akustického pohledu AD v místnostech 1.NP je předložen změnový list se skutečnou výměrou pohledu plného a akustického. Ke změně došlo upřesněním rozměrů lemování zdí (rámečků) z plného pohledu.
Zařazení změny	Podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (ZZVZ) se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
Vyjádření autorského dozoru stavby	AD souhlasí s uvedenými údaji v rozpočtu a zdůvodněním. Předkládá investorovi k přijetí.
Vyjádření technického dozoru stavby	TDS souhlasí s uvedenými údaji v rozpočtu a zdůvodněním. Předkládá investorovi k přijetí.
Cena změnového listu bez DPH	146 407,32 Kč

Vypracoval : Ing. Jan S.

Datum : 20.06.2022

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Richard D.		

Schválil:

<i>Inženýr stavby/TDS</i>		
Bc. Stanislav K.		
<i>projektant/AD</i>		
Vratislav S.		
<i>zadavatel/objednatel</i>		
Ing. Pavel K.		