

<b>Změnový list č. 14</b>		<b>15.06.2022</b>
<b>VCP Fasáda</b>		
<b>Akce :</b>	<b>Rozšíření kapacit MŠ Mírová v Mnichově Hradišti</b>	
<b>Reg. číslo projektu:</b>	CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0010132	

Popis změny	Tento změnový list upravuje skutečnou výměru kontaktního zateplovacího systému na ploše fasády
Specifikace změny	Shora uvedené doplnění prací je vyvoláno v důsledku doplnění výkazu výměr o provedené práce nezbytně nutné pro další pokračování prací.
Vliv změny na termín	Tyto neočekávané vícepráce nemají vliv na termín dokončení díla.
Zdůvodnění změny	Při započítání prací na kontaktním zateplovacím systému fasády byla zjištěna nedostatečná výměra plochy v rozpočtu. Zhotovitel a generální projektant provedli přepočítání výměr a výsledek víceprací předkládají objednateli k odsouhlasení.
Zařazení změny	Podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (ZZVZ) se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
Vyjádření autorského dozoru stavby	AD souhlasí s uvedenými údaji v rozpočtu a zdůvodněním. Předkládá investorovi k přijetí.
Vyjádření technického dozoru stavby	TDS souhlasí s uvedenými údaji v rozpočtu a zdůvodněním. Předkládá investorovi k přijetí.
Cena změnového listu bez DPH	<b>309 896,95 Kč</b>

Vypracoval : Ing. Jan S.

Datum : 15.06.2022

**Zhotovitel/dodavatel:**

jméno	podpis	datum
Richard D.		

**Schválil:**

<i>Inženýr stavby/TDS</i>		
Bc. Stanislav K.		
<i>projektant/AD</i>		
Vratislav S.		
<i>zadavatel/objednatel</i>		
Ing. Pavel K.		