

Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy,

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-1516/2019**

ISPROFOND: 5213520020

a

1. EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4

IČO: 45274924, DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1561

bank. spojení: ██████████

zastoupena: **Ing. Miroslavem Trnkou**, členem správní rady, na základě plné moci

2. GJW Praha spol. s r.o.

se sídlem: Mezitraťová 137, 198 21 Praha 9 - Hloubětín

IČO: 41192869, DIČ: CZ41192869

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 4528

zastoupena: **Ing. Petrem Jakubcem**, jednatelem ve funkci generálního ředitele

Ing. Miroslavem Trnkou, jednatelem

3. Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Prha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00

IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1809

zastoupena: **Ing. Luděkem Valtrem**, předsedou představenstva

Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva



účastníci společnosti „**Společnost Lysá**“ (dále jen „Společnost“)

založená v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 14. 12. 2018 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se sídlem EUROVIA CS, a.s., Brožíkova 564, 530 09 Pardubice, kdy vedoucím společníkem je EUROVIA CS, a.s., se sídlem Praha 4, U Michelského lesa 1581/2, PSČ 140 00, IČO: 45274924, která je zmocněna na základě citované smlouvy přijímat závazky a pokyny za celou Společnost ji plnit a přijímat platby od Objednatele. Smlouva o dílo a její případné dodatky bude podepisována každým společníkem samostatně.

Korespondenční adresa:

EUROVIA CS, a.s., závod Železniční stavby, Brožíkova 564, 530 09 Pardubice

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **1524.9120425JST**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 7 je úprava termínu dokončení Díla, která je vyvolána složitou administrací zbývajících změnových listů (dále jen „ZL“). Veškeré stavební práce jsou hotové, zbývá dovypořádat ZL ke stavbě. Administrace ZL není stavební činností.

Z výše uvedených důvodů se termín dokončení celého díla posouvá o 3 měsíce, tj. **do 31.03.2023**.

V souladu s výše uvedenou skutečností se tak smluvní strany dohodly na úpravě Přílohy č. 4 Smlouvy. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

I.

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením Článku 16. Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy, takto:

1) **Příloha č. 4 Smlouvy – Harmonogram postupu prací**

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 Smlouvy – Harmonogram postupu prací. Ruší se znění Přílohy č. 4 platné k podpisu Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku č. 7, které je Přílohou č. 1 Dodatku č. 7 (současně Příloha č. 4 Smlouvy) a je jeho nedílnou součástí.

2) **Článek 21 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:**

- *ruší se znění Článku 21 Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:*

21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Příloha č. 2 Oprávněné osoby

Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů

Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací – *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 7*

Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů

Příloha č. 6 Zmocnění Vedoucího zhotovitele (pro účely této Smlouvy se nepoužije)

Příloha č. 7 Žádost o poskytnutí zálohové platby



Příloha č. 8 Smluvní cena Díla - *znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 6*

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 7 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-1516/2019**, číslo smlouvy Zhotovitele: **1524.9120425JST**, ve znění přechozích dodatků, nedotčené tímto Dodatkem č. 7, zůstávají v platnosti.
4. Tento Dodatek č. 7 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 7 přečetli, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 7 je tato příloha:
Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy): **Harmonogram postupu prací – nové znění dle Dodatku č. 7**

Za Objednatele:
V Praze

 
17.01.2023 11:25
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:
V Pardubicích


 
Digitálně podepsal 
Datum: 2022.12.16 13:27:23 +01'00'

.....
Ing. Miroslav Trnka
člen správní rady, na základě plné moci
EUROVIA CS, a.s

V Praze





Podepsal 
Datum: 2022.12.20
17:24:39 +01'00'

.....
Ing. Petr Jakubec
jednatel ve funkci generálního
ředitele, GJW Praha spol. s r.o.




 
Digitálně podepsal 
Datum: 2022.12.16 13:28:18 +01'00'

.....
Ing. Miroslav Trnka
jednatel
GJW Praha spol. s r.o.

V Praze

 
Digitálně podepsal 
Datum: 2022.12.18
23:19:54 +01'00'

.....
Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

 
Digitálně podepsal 
Datum:
2022.12.16
16:06:00 +01'00'

.....
Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

PŘÍLOHA č. 1 (současně PŘÍLOHA č. 4 Smlouvy)

Harmonogram postupu prací

ID	Rež. úko	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1		Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Čelákovice (mimo)	1405 dny?	27.05.19	31.03.23
2		Etapa 0: 27.05.19-10.03.20	463 dny	27.05.19	31.08.20
3		Přípravné stavební práce 27.05.19-10.03.20	463 dny	27.05.19	31.08.20
4		přípravné práce - komunikace, ZS, kácení, IS	310 dny	27.05.19	31.03.20
5		technologický objekt odb. Káraný - hrubá stavba	161 dny	01.08.19	25.05.20
6		technologický objekt odb. Káraný - vnitřní vybavení	61 dny	01.10.19	30.11.19
7		komunikace k T8 odb. Káraný	25 dny	07.05.20	31.05.20
8		Kabelizace podél trati vč. protlaků	159 dny	14.11.19	20.04.20
9		levostranná komunikace úsek P8350 - P3310 vč. sil. propustku	106 dny	18.05.20	31.08.20
10		přejezd ev.km 1.524 (bruslení v TZZ)	0 dny	26.03.20	26.03.20
11		Zimní přestávka 2019/2020 02.12.19-10.03.20	169 dny	15.10.19	31.03.20
12		technologický objekt odb. Káraný - technologická část	101 dny	01.12.19	10.03.20
13		základy TV odb. Káraný	55 dny	16.01.20	10.03.20
14		přípravné práce - komunikace, ZS, kácení, IS	169 dny	15.10.19	31.03.20
15		Etapa 1: 11.03.20-09.04.20	30 dny	11.03.20	09.04.20
16		1a Odbočka Káraný	16 dny	11.03.20	26.03.20
17		TK2 - vložení výhybek K2 a K3 vč. spodku	12 dny	11.03.20	22.03.20
18		TV - stožáry, lana, úpravy	1 den	23.03.20	23.03.20
19		přejezd ev.km 5,100 (nové PZS)	7 dny	19.03.20	26.03.20
20		most (proviz.) Labe - přípravné práce, pažení opět provizorního přemostění	16 dny	11.03.20	26.03.20
21		aktivace SZZ, TZZ (úpravy AH směr Lysá, ITZZ směr Čelákovice)	0 dny	26.03.20	26.03.20
22		Ukončení výluky v 12:20 - Drážní úřad	0 dny	26.03.20	26.03.20
23		1b Odbočka Káraný	15 dny	26.03.20	09.04.20
24		TK1 - vložení výhybek K1 a K4 vč. spodku	12 dny	26.03.20	06.04.20
25		TV - stožáry, lana, úpravy	3 dny	07.04.20	09.04.20
26		most (proviz.) Labe - přípravné práce, pažení opět provizorního přemostění	14 dny	27.03.20	09.04.20
27		aktivace SZZ, TZZ (úpravy AH směr Lysá, ITZZ směr Čelákovice)	0 dny	09.04.20	09.04.20
28		Ukončení výluky 12:20 - Drážní úřad	0 dny	09.04.20	09.04.20
29		Etapa 2: 09.04.20 - 15.06.20 termín Kovid (20.4.20 - 8.7.20)	81 dny	20.04.20	09.07.20
30		2a Úsek Lysá-Káraný, TK1	59 dny	20.04.20	17.06.20
31		snesení kolejového roštu	7 dny	20.04.20	26.04.20
32		most ev.km 1,786 (vč. dokončení odsláždění)	50 dny	20.04.20	08.06.20
33		TV - demontáž stávajícího systému	5 dny	21.04.20	25.04.20
34		přejezd ev.km 2,832 (ZKPP)	4 dny	11.06.20	14.06.20
35		rozšíření tělesa v km 4,165-4,340 Býlišky	53 dny	20.04.20	11.06.20
36		pokládka inventárního kolejového roštu	4 dny	11.06.20	14.06.20
37		most (proviz.) Labe - jímky u pilířů (SF2) - přistavíte na obou březích pracuje se nešetříte od 10.4.2020	59 dny	20.04.20	17.06.20
38		2b Úsek Lysá-Káraný, TK1	25 dny	15.06.20	09.07.20
39		technologie pokládky AHM*	7 dny	15.06.20	21.06.20
40		dokončení železnic, podbití, bezстыková kolej	15 dny	22.06.20	06.07.20
41		přejezd ev.km 2,832	18 dny	15.06.20	02.07.20
42		TV - stožáry, lana, úpravy	5 dny	03.07.20	07.07.20
43		propustek v ev.km 6,125 - proviz.prodloužení	14 dny	15.06.20	28.06.20
44		pracovní plato u TK1	24 dny	15.06.20	08.07.20
45		proviz.přeložka - železspodek podél TK2	24 dny	15.06.20	08.07.20
46		most (proviz.) Labe - jímky u pilířů (SF2)	21 dny	18.06.20	08.07.20
47		definitivní TZZ - zhoužení AB do žst.Lysá	3 dny	07.07.20	09.07.20
48		definitivní TZZ - aktivace AB do žst.Lysá	0 dny	09.07.20	09.07.20
49		Etapa 3: 15.06.20 - 06.09.20 Termín Kovid (9.7.20 - 29.9.20)	82 dny	09.07.20	28.09.20
50		3a Úsek Lysá-Káraný, TK2	58 dny	09.07.20	04.09.20
51		most ev.km 1,786 (vč. dokončení odsláždění)	46 dny	10.07.20	24.08.20
52		TV - základy	2 dny	10.07.20	11.07.20
53		TV - demontáž stávajícího systému	5 dny	11.07.20	15.07.20
54		Snesení kolejového roštu	6 dny	11.07.20	16.07.20
55		přejezd ev.km 2,832 (ZKPP)	5 dny	28.08.20	01.09.20
56		pokládka inventárního kolejového roštu 1+4	4 dny	01.09.20	04.09.20
57		pracovní plato u TK1	57 dny	09.07.20	03.09.20
58		proviz.přeložka - železspodek podél TK2	57 dny	09.07.20	03.09.20

