

## DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

### SMLOUVNÍ STRANY:

#### 1.1 Objednatel

##### **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**

Se sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice  
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465  
Zastoupená: Ing. Davidem Votavou – generálním ředitelem a členem představenstva společnosti  
Zástupce pro věci technické: [redacted] - inženýr stavby  
IČ: 49099451  
DIČ: CZ49099451  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 3507501/0100

#### 1.2 Zhotovitel

##### **Ještědská stavební společnost spol. s r.o.**

Se sídlem: Selská 517, Liberec XII – Staré Pavlovice, PSČ 460 01  
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 363  
Zastoupená: [redacted] – jednatelem  
[redacted] – jednatelem  
[redacted] – jednatelem  
Zástupce pro věci technické: [redacted]  
IČ: 18382550  
DIČ: CZ18382550  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 9029040461/0100  
9029040402/0800  
Tel.: [redacted]  
E-mailová adresa: [redacted]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 159 zákona č.283/2021 Sb., stavební zákon je zmocněn [redacted].

[redacted]. Odpovědným zástupce zhotovitele pro provádění stavby je [redacted] a [redacted].

**Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je změna ceny z důvodu víceprací.**

## II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ – NEMĚNÍ SE

- 2.1 Identifikační údaje stavby: **číslo stavby 222**  
Název stavby: **Varnsdorf, rekonstrukce střediska, 2. etapa**
- 2.2 Zhotovitel je podle této smlouvy je povinen provést na svůj náklad a nebezpečí, v rozsahu, kvalitě a termínech práce na stavbě: **Varnsdorf, rekonstrukce střediska, 2. etapa**, dle schváleného projektu, stavebního povolení a předložené nabídky, ve výkazu výměr, která je nedílnou součástí smlouvy.

#### IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY – MĚNÍ SE

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, jejíž nejvýše přípustná částka činí

|                                          |  |                   |
|------------------------------------------|--|-------------------|
| Původní cena:                            |  | Kč bez DPH        |
| Vícepráce dle dodatku č. 1 k SoD:        |  | Kč bez DPH        |
| <u>Vícepráce dle dodatku č. 2 k SoD:</u> |  | <u>Kč bez DPH</u> |
| <b>Cena celkem:</b>                      |  | <b>Kč bez DPH</b> |

*Stavebně montážní práce dle § 92e) zákona 235/2004 Sb. – přenesená daňová povinnost – daň odvede zákazník.*

Finanční plnění pro rok 2022 objednatel předpokládá ve výši [REDAKCE] Kč. Pouze po vzájemné dohodě objednatele a zhotovitele lze výši finančního plnění upravit dle objemu skutečně provedených prací.

**Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.**

Příloha:      č. 1 Změnový list  
                  č. 2 Cenová nabídka víceprací

V Teplicích dne 16-01-2023

V Liberci dne 16.1.2023

Objednatel:




Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
Ing. David Votava  
generální ředitel a člen představenstva  
společnosti

Zhotovitel:



Ještědská stavební společnost spol. s r.o.  
[REDAKCE]  
jednatel společnosti



Ještědská stavební společnost spol. s r.o.  
[REDAKCE]  
jednatel společnosti

# Změnový list

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                  |                                |                   |           |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------|---------------------|
| NÁVRH ZMĚNY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                  | číslo: 02/2022                 |                   |           |                     |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ještědská stavební společnost spol. s r. o.                                                                      |                                |                   |           |                     |
| Komu: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                  |                                |                   |           | Datum: 4. 1. 2023   |
| Název stavby: Varnsdorf, rekonstrukce střediska II. etapa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                  |                                |                   |           |                     |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b><br><b>Změna 1</b> – Dle návrhu PD jsou pod základovými konstrukcemi objektu SO – 703 Garáží a skladů a SO – 705 Silo na sypké materiály podkladní betony. Tyto betony nejsou obsaženy ve smluvním rozpočtu. V objektu SO – 705 Silo na sypké materiály je ve smluvním rozpočtu uveden menší rozsah základových pasů. Srovnáno na skutečnost a PD. V objektu SO – 705 Silo na sypké materiály je v PD uveden odtokový žlab po celé délce objektu. Položky, osazení, dodávky a montáže odtokového žlabu nejsou součástí SOD.<br><b>Změna 2</b> – Dle návrhu PD se bude zateplovat sokl objektu SO – 703 Garáží a skladů polyuretanovými deskami a sokl bude zakončen probarvenou jemnou omítkou shodnou s objekty I. etapy. Položky zateplení soklové části nejsou součástí smluvního rozpočtu.<br><b>Změna 3</b> – U objektu SO – 703 Garáže a vrata je z důvodu kolize vodících lišt se ŽB průvlakem nutné provést pomocnou ocelovou konstrukci pro ukotvení vrat a rolovacích mříží dle návrhu GP.<br><b>Změna 4</b> – Pro systémové provedení ukončení hydroizolačních vrstev střešního pláště objektu SO – 703 Garáže a sklady je nutné použití ukončovacích hydroizolačních lišt. Položky dodávky a montáže ukončovacích lišt nejsou součástí smluvního rozpočtu.<br><b>Změna 5</b> – Silnoproudé rozvody objektu SO – 703 Garáže a sklady je nutné z důvodu kolize vést jinudy, než byl původní návrh v PD. V objektu SO – 703 Garáže a sklady byla objednatelům rozhodnuta změna typu zásuvek pro vrata a rolovací mříže. Objednatelům bylo rozhodnuto provedení rezervy pro bateriové uložení.<br><b>Změna 6</b> – V betonových podhledech je nutné zakrýt prostupy rozvodu VZT střechem. Otvor v podhledu je větší o 100 mm než nasávací potrubí VZT. |                                                                                                                  |                                |                   |           |                     |
| Důvod vícepráce/méněpráce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u>záměr objednatele</u>                                                                                         | chyba v projektové dokumentaci | chyba zhotovitele | vyšší moc | jiné okolnosti<br>x |
| Počet připojených listů výkresů změny: 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                  |                                |                   |           |                     |
| <b>Ocenění změny:</b><br><div style="text-align: right;">Celkem <span style="background-color: black; color: black;">                    </span> Kč + DPH</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                  |                                |                   |           |                     |
| Nově navržená změna sjednané ceny díla<br><b>SoD</b> <span style="background-color: black; color: black;">                    </span> Kč bez DPH<br>Dodatek č. 1 <span style="background-color: black; color: black;">                    </span> Kč bez DPH<br>Dodatek č. 2 <span style="background-color: black; color: black;">                    </span> Kč bez DPH<br><b>Celkem</b> <span style="background-color: black; color: black;">                    </span> Kč bez DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):<br><div style="text-align: center;">0 kalendářních dnů</div> |                                |                   |           |                     |
| Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku:<br>Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí: <span style="background-color: black; color: black;">                    </span> Kč bez DPH, tj. <span style="background-color: black; color: black;">                    </span> % nabídkové ceny.<br>Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí: <span style="background-color: black; color: black;">                    </span> Kč bez DPH, tj. <span style="background-color: black; color: black;">                    </span> % nabídkové ceny.<br>Cena všech změn dle Změnových listů této stavby činí <span style="background-color: black; color: black;">                    </span> Kč bez DPH, tj. <span style="background-color: black; color: black;">                    </span> % nabídkové ceny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                |                   |           |                     |
| Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                  |                                | 20                |           |                     |

**Zástupce zhotovitele:**

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Jméno: [redacted] Podpis [redacted] Datum 4.1.2023

**PŘIJETÍ ZMĚNY**

**Stanovisko projektanta (AD):**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Jméno: [redacted] Podpis [redacted] Datum .....

**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním

Jméno: [redacted] Podpis [redacted] Datum 10.1.2023

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je doporučujícím dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.