

**Dodatek č. 2  
ke smlouvě o dílo**

**„Cyklo Letňanská, historické cyklopasy, Praha 9, č. akce 2950181 – vypracování PD a zajištění IČ“**

**č. smlouvy objednatele: A/3/19/4250/095/2**

**č. smlouvy zhotovitele: 014/2019**

**I.  
Smluvní strany**

**1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Veletřzní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

IČO: 03447286

DIČ: CZ 03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

Při podpisu tohoto Dodatku s celkovou hodnotou plnění Smlouvy do 2 mil. Kč bez DPH je oprávněn zastupovat Objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

xxxxxxxxxx, ředitel investičního úseku

xxxxxxxxxx, vedoucí odd. přípravy a realizace bezmotorové dopravy + BESIP + PBB

xxxxxxxxxx, technik přípravy a realizace BESIP

(dále též „Objednatel“)

a

**2. Zhotovitel: PRO-CONSULT s.r.o.**

se sídlem: Jankovcova 1055/13, 170 00 Praha 7

IČO: 26509172

DIČ: CZ26509172

zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 86644

Bankovní spojení: Fio banka, a.s.

č.ú.: 2900601994/2010

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

č.ú.: 281952664/0300

zastoupena: Petrem Coufalem, jednatelem

email pro účely fakturace: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále též „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně pro účely této Smlouvy též jako „**smluvní strany**“)

## II. Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. A/3/19/4250/095 ze dne 15.10.2019 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 3. 3. 2021 (dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. Smlouvy (Doba plnění díla) a čl. V. Smlouvy (Cena díla), a to z důvodu nutnosti vypracování Objektu – Přeložka kVN PREDi, který nebyl součástí „Smlouvy“. Požadavek na jeho zahrnutí do projektové dokumentace vznikl v průběhu inženýrské činnosti akce v návaznosti na požadavek společnosti PREDistribuce na nové trasy přeložených kabelů 22kV. Předmět plnění se tímto doplňuje o vypracování a dodávku dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) Objektu – Přeložka kVN PREDi, včetně zajištění inženýrské činnosti pro získání UR, vypracování a dodávku dokumentace pro provádění stavby (DPS).

Rozpis víceprací je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2.

## III. Změna čl. IV. Smlouvy (Doba plnění díla)

1. Čl. IV. odst. 9 Smlouvy se mění takto:  
Termín předání DPS, DVZ - do 2 měsíců od vydání pravomocného UR Objektu – Přeložka kVN
2. Čl. IV. Smlouvy se doplňuje o odst. 10 takto:  
  
Termín předání dokumentace DUR Objekt – Přeložka kVN, včetně získání UR – do 8 měsíců od zveřejnění Dodatku č. 2 v registru smluv.

## IV. Změna čl. V. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. V. odst. 1. Smlouvy se doplňuje takto:

Cena víceprací dle Dodatku č. 2 bez DPH:	411.000,- Kč
<u>DPH 21%:</u>	<u>86.310,- Kč</u>
Cena víceprací dle Dodatku č. 2 vč.DPH:	497.310,- Kč

<b>Celková cena vč. Dodatků č. 1 a č. 2 bez DPH:</b>	<b>1.997.800,- Kč</b>
<b><u>DPH 21%:</u></b>	<b><u>419.538,- Kč</u></b>
<b>Celková cena vč. Dodatků č. 1 a č. 2 vč. DPH:</b>	<b>2.417.338,- Kč</b>

2. Ostatní ustanovení čl. V. odst. 1 Smlouvy se nemění.

## V. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 2 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.

Dodatek č.3 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek č. 2 je sepsán ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. V případě, že je Dodatek č. 2 uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku č.2, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Příloha:
  - a) Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č.2, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek č. 2 uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku č. 2 za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 2 rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne: 16. 1. 2023

**Za Technická správa komunikací  
hl. m. Prahy, a.s.**

**Za PRO-CONSULT s.r.o.:**

-----  
**Ing. Josef Richtr**  
místopředseda představenstva

-----  
**Petr Coufal**  
jednatel

**Příloha č. 1 – Nabídková cena - rozpis víceprací**

**V ceně není obsažen správní poplatek za územní rozhodnutí.**