



## Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

### „Novostavba lávky CH-06, Lávka pro pěší - Zlatý Vrch, Cheb II“

mezi těmito smluvními stranami:

1. objednatel: **město Cheb**  
se sídlem: **náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb**  
IČO: **00253979**  
DIČ: **CZ 00253979**  
Bankovní spojení:   
Zastoupená: **Ing. Janem Vrbou, starostou města**

a

2. zhotovitelem: **LEMONTA s.r.o.**  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka C 9424  
se sídlem: **Chebská 53, 356 01 Sokolov**  
IČO: **25216023**  
DIČ: **CZ25216023**  
Bankovní spojení:   
  
zastoupená: **Milanem Křiškem, jednatelem společnosti**

### Preambule

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně stávající smlouvy o dílo č. INV-71/2022 ze dne 13.06.2022 (dále jen „smlouva o dílo“) a návazného dodatku č.1 ze dne 15.09.2022, spočívající ve změně ceny díla tak, jak je ujednáno ve změnovém listu č. ZL2 ve výši víceprací 284 418,40 Kč bez DPH a ve výši méněprací 106 012,35 Kč bez DPH. Tyto skutečnosti objektivně nastaly až v průběhu realizace předmětného díla a objednatel ani zhotovitel je nebyli schopni s náležitou péčí dopředu předvídat. Jedná se o dotovanou část projektu bez časového dopadu na konečný termín dokončení stavby.

### Zdůvodnění změny:

1. Jedná se o změnu řešení napojení stávajících chodníků a vysvahování u opěry A. Po vybudování opěry „A“ a odtěžení zeminy dle původní projektové dokumentace bylo na základě vizuálního zhlédnutí technickým dozorem konstatováno, že navržený způsob od projektanta ing. Píchala výškového napojení opěry A a stávajících chodníků je s ohledem na výškové převýšení těžko proveditelné a následně bude mít vliv i na údržbu. Původně bylo napojení řešeno pouze dosypáním zeminy, která by byla vysvahována směrem k původnímu chodníku. Skutečná výška a sklon násypu je však takový, že následně by docházelo ke splavování materiálu zeminy a není zde zaručena bezpečnost chodců s ohledem na převýšení bez osazení zábradlí.  
Projektant ing. Píchal byl tedy technickým dozorem vyzván k přeřešení napojení a zaslání

nového řešení napojení. Nové řešení úpravy předpolí lávky je navrženo pomocí vytvoření dodatečných křídel opěry A i B, kde monolitická konstrukce křídel bude sloužit jako hradící konstrukce a zajistí tak výškový rozdíl, který by nebylo možné dobře a bezpečně svahovat, aniž by nedocházelo ke splavování násypového materiálu.

2. Jedná se o změnu vedení servisních schodišť vedených k opěrám lávky. Byla upravena jejich pozice a délka. Přístup bude zajištěn ze shora z přístupových chodníků oproti původnímu řešení přístupu ze spodních přístupových chodníků. Zkrátí se tedy jejich délka. Přístupové schodiště bude nyní řešeno pouze jako přístupový chodník se zatravnovací dlažbou. Výškový rozdíl mezi servisním chodníkem pod lávkou a přístupovými chodníky nebude tak velký, aby bylo nutné provádět konstrukci schodiště.

## I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly dodatkem č. 2 na následující změně výše uvedené smlouvy o dílo:

### Původní znění odstavce č. 1. článku VII. Cena díla smlouvy o dílo:

1. *Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši:*

<b>Cena bez DPH</b>	<b>11 569 001,00 Kč</b>
<b><u>DPH 21 %</u></b>	<b><u>2 429 490,21 Kč</u></b>
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>13 998 491,21 Kč</b>

**se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:**

1. *Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši:*

<b>Cena bez DPH</b>	<b>11 747 407,05 Kč</b>
<b><u>DPH 21 %</u></b>	<b><u>2 466 955,48 Kč</u></b>
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>14 214 362,53 Kč</b>

## II. Závěrečná ustanovení

**Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.**

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

V Sokolově dne.....

**Milan  
Kriško**

Digitálně podepsal  
Milan Kriško  
Datum: 2023.01.17  
05:56:55 +01'00'

---

za zhotovitele  
**Milan Kriško, jednatel**

V Chebu dne .....

**Ing. Jan  
Vrba**

Digitálně podepsal  
Ing. Jan Vrba  
Datum: 2023.01.17  
12:54:51 +01'00'

---

za objednatele  
**Ing. Jan Vrba, starosta**