

Číslo smlouvy: S2022/0034

***DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DÍLO  
ZE DNE, MĚSÍCE A ROKU 12. 01. 2022***

**Česká republika – Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví**

**a**

**Auböck s.r.o.**

---

---

**DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO  
ZE DNE, MĚSÍCE A ROKU 12. 01. 2022**

---

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Česká republika – Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Se sídlem: Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1

IČ: 48135267

DIČ: CZ48135267

ID datové schránky: zdkaa2i

bankovní spojení č.ú.: 21622001/0710

zastoupené ve věcech smluvních a technických: Mgr. Zdeňkem Veselým, na základě plné moci,

Oprávnění jednat ve věcech realizace stavby:

Ing. Vít Jakoubek mobil.: 606 904 796, mail: vit. [jakoubek@dipos.cz](mailto:jakoubek@dipos.cz)

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

**Auböck s.r.o.**

se sídlem: Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou

IČ: 260 89 785 DIČ : CZ26089785

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle C, vložce 13372

bankovní spojení: č. ú.: 1387359652/2700, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Jan Vilánek, jednatel společnosti

zastoupena ve věcech technických: Jan Babůrek, výrobní ředitel

Ing. Martin Buřič, stavbyvedoucí

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

*objednatel, zhotovitel společně dále též jako „smluvní strany“*

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A. v průběhu realizace předmětu Díla nastaly důvody mimořádných, nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek, vzniklých nezávisle na vůli zhotovitele, které v době zadání veřejné zakázky nemohl ani objednatel jednající s náležitou péčí předvídat, ani zhotovitel, který se zavázal k provedení stavebních prací řádně a včas,
- B. tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, neboť jejich provedení je zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky a tyto nebylo možné identifikovat dříve než

po zahájení bouracích a dalších stavebně konstrukčních prací. Dále jsou změny vyvolané provozně technickými důvody, které byly identifikovány v průběhu realizace stavebních prací ve vazbě na Studii, která byla závazným podkladem pro zpracování projektové dokumentace a rozpočtu.

- C. Realizované změny v předmětu Díla nemění celkovou povahu veřejné zakázky s názvem: „**Rekonstrukce budovy Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví – 1NP a 2NP**“; a
- D. smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku ke smlouvě o dílo.

### I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě **Článku 5 odst. 5.1 Smlouvy o dílo**, který se mění tak, že nově zní :

Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla ve smyslu a specifikace schváleného změnového listu č. 01 - 20, které jsou přílohami tohoto Dodatku.

1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Cena bez DPH	<b>116 879 500,--Kč</b>
se tímto Dodatkem č. 2 navyšuje o :	21 728 856,77Kč

<b>Nově Celková cena bez DPH</b>	<b>138 608 356,77Kč</b>
----------------------------------	-------------------------

(slovy: jednostotřistaosmmilionůšestsetosmtisíctřistapadesátšesttkorun a 77/100 českých)

(dále též „Cena za provedení díla“)

### II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že veškerá další ustanovení smlouvy zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem připojení podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Dodatek ke smlouvě se vyhotovuje ve čtyřech (4) vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou změnové listy č. 01 – 20 včetně oceněných rozpočtů.
5. Smluvní strany na závěr tohoto Dodatku ke smlouvě výslovně prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti bránící v uzavření tohoto Dodatku ke smlouvě, který si řádně a pozorně přečetly a porozuměly jeho obsahu. Dodatek ke smlouvě je projevem jejich svobodné a pravé vůle a na důkaz uvedeného připojují v závěru smlouvy podpisy osob, oprávněných k podepisování.

V Praze, dne ..... 2023

V Praze, dne ..... 2023

.....  
Mgr. Zdeněk Veselý, i.s.  
Česká republika –  
Úřad pro technickou normalizaci,  
metrologii a státní zkušebnictví

.....  
Ing. Jan Vilánek  
jednatel  
Auböck s.r.o.