

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	ZL04
Datum předložení TLZ:	29.03.2022
Změna dle ZZVZ	§ 222 odst. 4 ZZVZ
Smlouva o dílo (SoD) č.:	S2022/0034
Ze dne:	12.1.2022
Projekt registrační číslo:	
Stavba:	Rekonstrukce budovy Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Objekt:	001 Stavební úpravy
Název změny:	Malý sál Diviš

Důvod změny a identifikace původce změny:

Změna z provozních a technických důvodů

Popis změny:

Změnový list řeší kompletní rekonstrukci malého konferenčního sálu Diviš.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Souhlasím

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

001 Stavební úpravy

Přílohy:

Rozpočet méněprací a víceprací

Časový dopad oproti původnímu řešení:	s dopadem:	Posunutí předání díla do 06.03.2023
	Odpočet:	OKč bez DPH
Orientační cenový dopad (bez DPH):	Přípočet:	1 978 561,22Kč bez DPH
	Celkem:	1 978 561,22Kč bez DPH
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	ZL04	

Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
-------------------------	--------------	---------------	----------------

Za objektivavatele:				
Za TDI:				
Za projektanta:				
Za zhotovitele:				