

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	ZL06
Datum předložení TLZ:	19.04.2022
Změna dle ZZVZ	§ 222 odst. 4 ZZVZ
Smlouva o dílo (SoD) č.:	S2022/0034
Ze dne:	12.1.2022
Projekt registrační číslo:	
Stavba:	Rekonstrukce budovy Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Objekt:	001 Stavební úpravy
Název změny:	Výměna transformátoru
Důvod změny a identifikace původce změny:	
Změna z provozních a technických důvodů	
Popis změny:	
Změnový list řeší výměnu transformátoru a vedení, opravu omítek, podlahy a prostupů včetně malby a odvozu suti.	
Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):	
Souhlasím	
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):	
001 Stavební úpravy	
Přílohy:	
Rozpočet méněprací a víceprací	

Časový dopad oproti původnímu řešení:		
	s dopadem:	Posunutí předání díla do 06.03.2023
Orientační cenový dopad (bez DPH):	Odpočet:	OKč bez DPH
	Přípočet:	1 110 508,30Kč bez DPH
	Celkem:	1 110 508,30Kč bez DPH
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	ZL06	

Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
------------------	-------	--------	---------

Za oddajnika:				
Za TDI:				
Za projektanta:				
Za zhotovitele:				