

210 81217

**Dodatek č. 6**  
**ke smlouvě o dílo ze dne 20.10.2021**  
**ve znění dodatku č. 5 ze dne 12.07.2022**

Smluvní strany, tj.:

**Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola,  
střední škola a školní jídelna, Místo 66**

se sídlem: Místo 66, 431 58 Místo  
zastoupena: [redacted] ředitelkou  
IČO: 613 45 741  
telefon: +420 [redacted]  
e-mail: [redacted]vudds.cz  
číslo účtu: 37437441/ 0710  
bankovní spojení: ČNB  
(na straně jedné, dále jen jako „**Objednatel**“)

a

**Metrostav a.s.**

**IČO: 000 14 915**

DIČ: CZ00014915

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 – Libeň  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze  
č. účtu: 1809071/0100

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

zástupce ve věcech smluvních: [redacted] oblastní ředitel pro Ústecký kraj, divize 8 a Ing.  
[redacted] ředitel divize 8 (na základě plné moci)

tel: + 420 724 501 534

zástupce ve věcech technických: Ing. [redacted]k, stavbyvedoucí, + [redacted]

email: [redacted]metrostav.cz

(na straně druhé, dále jen jako „**Zhotovitel**“)

smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo ze dne 20.10.2021 ve znění dodatku č. 5 ze dne 12.07.2022 (dále také jako „SOD“)

1. Účelem tohoto dodatku č. 6 k SOD na veřejnou zakázku s názvem „**VÚ, DDŠ, ZŠ, SŠ a ŠJ, Místo 66 – výstavba nové školy**“, je úprava smluvního vztahu smluvních stran, a to článku 2 Specifikace díla a článku 5 Cena za dílo, platební podmínky, kdy dojde ke změně sjednané ceny. Veškeré změny, které zadavatel provádí byly způsobené v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Ostatní ustanovení SOD zůstávají platná a účinná v původním znění.
2. Tento dodatek je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, odráží současný stav mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a jeho uzavřením se dodatek stává nedílnou součástí SOD. Obsah dodatku vychází z dohody Smluvních stran.

3. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 6 v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „ZZVZ“), přičemž se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy, neboť změnu rozsahu předmětu díla a s tím souvisejících ustanovení SOD týkající se ceny díla nemohl zadavatel s náležitou péčí předvídat, předmětné změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku spolu s ust. § 222 odst. 9 ZZVZ hodnota všech změn nepřekračuje 30 % původní hodnoty závazku. **Celková absolutní hodnota všech změn díla dle SOD a tohoto dodatku č. 6 činí 25,91 % z původní ceny za dílo sjednané ve smlouvě o dílo ze dne 20.10.2021, tj. 9 023 943,63 Kč.**
4. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají změnu rozsahu předmětu díla dle SOD, a to ve znění změnových listů č. 9 – výplně otvorů a č. 10 – Stavební přípomoc, č. 11 – vzduchotechnika a č. 12 – změna potrubí vytápění (dále také jako „ZL č. 9, 10, 11 a 12“). Změnové listy č. 9, 10, 11 a 12 jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
5. Rozsah předmětu díla je měněn z následujících důvodů:
  - a) Změna výplně otvorů obsahuje zmenšení velikosti oken na severním štítu budovy, dále změnu velikosti oken na štítech v podkroví, dále změnu materiálu spočívající v záměně plastových dveří za hliníkové a u vstupu do ředitelny záměnu z hliníkových dveří na protipožární. V rámci těchto změn dochází k odečtu montáže dveří, které byly odstraněny před dokončením, ty budou následně uskladněny v budově jako náhradní. Do rozpočtu se doplňují protipožární ocelové dveře v podkroví, jež původní rozpočet neobsahoval, dále povinné brano zavírače na protipožární dveře a okna na schodišti do podkroví. Odůvodnění obsahuje též ZL č. 9.
  - b) Položky stavební přípomoc pro rozvod elektro, stavební přípomoc pro rozvod ZTI a založení nosných zdí a příček 2 a 3 NP v původním smluvním rozpočtu chyběly. Bližší odůvodnění obsahuje ZL č. 10.
  - c) Změnový list č. 11 doplňuje přírodní potrubí VZT pro větrání sociálních místností dle požadavků PBŘ. Důvodem je nutnost dopracování projektu VZT, neboť v původně navrženém projektu nebylo možné zajistit větrání sociálních místností dle aktuálních požadavků PBŘ.
  - d) Důvodem změny měděného potrubí pro vytápění na vícevrstvé potrubí Alpex včetně tvarovek. Nově navržené potrubí má stejnou délku životnosti a realizuje se v délce bez spojů, to vylučuje v budoucnu problémy, které často vznikají ve spojích. Záměnou materiálu vznikne úspora. Bližší informace obsahuje ZL č. 12.
6. Provedením jednotlivých změn, uvedených v odst. 5 tohoto dodatku č. 6 dojde jak k vícepracím, tak k méněpracím. Vše je blíže specifikováno v ZL č. 9, 10, 11 a 12, a to v rozsahu požadavků ust. § 222 odst. 6 a odst. 9 ZZVZ, což má vliv na sjednanou cenu díla, která se tímto dodatkem celkově zvyšuje o částku **1 217 477,57 Kč bez DPH**. Tato částka sestává z částek dle ZL č. 9, 10, 11 a 12.

## 7. Náklady na změnu rekapitulace ZL:

<b>Cena dle rozpočtu ZL č. 9 – výplně otvorů</b>	
Náklady na změnu vícepráce bez DPH	<b>580 686,53 Kč</b>
Náklady na změnu méněpráce bez DPH	<b>- 86 765,51 Kč</b>
<b>Náklady na změnu celkem bez DPH</b>	<b>493 921,02 Kč</b>

<b>Cena dle rozpočtu ZL č. 10 – Stavební přípomocce</b>	
Náklady na změnu vícepráce bez DPH	<b>391 302,40 Kč</b>
Náklady na změnu celkem bez DPH	<b>391 302,40 Kč</b>

<b>Cena dle rozpočtu ZL č. 11 – VZT</b>	
Náklady na změnu vícepráce bez DPH	<b>454 801,64 Kč</b>
Náklady na změnu méněpráce bez DPH	<b>- 80 284,45 Kč</b>
<b>Náklady na změnu celkem bez DPH</b>	<b>374 517,19 Kč</b>

<b>Cena dle rozpočtu ZL č. 12 – Změna potrubí vytápění</b>	
Náklady na změnu méně práce bez DPH	<b>- 42 263,04 Kč</b>
<b>Náklady na změnu celkem bez DPH</b>	<b>- 42 263,04 Kč</b>

## 8. Rekapitulace provedených změn:

### a) Stávající znění Článku 2 odst. 2.1.1. SOD Specifikace díla:

„Předmět této smlouvy se rozšiřuje o práce a dodávky materiálu specifikované ve změnovém listu č. 1 ze dne 12.11.2021, změnovém listu č. 2 ze dne 23.02.2022, změnovém listu č. 3 ze dne 10.02.2022, změnovém listu č. 4 ze dne 11.02.2022, změnovém listu č. 5 ze dne 17.03.2022 a změnovém listu č. 6 ze dne 17.03.2022, změnovém listu č. 7 ze dne 17.03.2022, změnovém listu č. 8 ze dne 17.03.2022.“

### Článek 2 odst. 2.1.1. SOD Specifikace díla nově zní:

„Předmět této smlouvy se rozšiřuje o práce a dodávky materiálu specifikované ve změnovém listu č. 1 ze dne 12.11.2021, změnovém listu č. 2 ze dne 23.02.2022, změnovém listu č. 3 ze dne 10.02.2022, změnovém listu č. 4 ze dne 11.02.2022, změnovém listu č. 5 ze dne 17.03.2022 a změnovém listu č. 6 ze dne 17.03.2022, změnovém listu č. 7 ze dne 17.03.2022, změnovém listu č. 8 ze dne 17.03.2022, změnovém listu č. 9 ze dne 01.06.2022, změnovém listu č. 10 ze dne 01.06.2022, změnovém listu č. 11 ze dne 01.06.2022 a změnovém listu č. 12 ze dne 01.06.2022.“

### b) Stávající znění článku 5 odst. 5.1. SOD:

„Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:

**a. Cena bez DPH 34 551 431,6 Kč (slovy: třicet čtyři milionů pět set padesát jedna tisíc čtyři sta třicet jedna korun českých šedesát haléřů)**

**b. DPH 15 % ve výši 5 182 714,74 Kč (slovy: pět milionů sto osmdesát dva tisíc sedm set čtrnáct korun českých sedmdesát čtyři haléřů)**

- c. Cena včetně DPH ve výši 39 734 146,30 (slovy: třicet devět milionů sedm set třicet čtyři tisíc sto čtyřicet šest korun českých třicet haléřů) (dále též jako „Cena za provedení díla“).**

**Nově článek 5 odst. 5.1. SOD ve znění tohoto dodatku:**

„Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:




- d. Cena bez DPH 35 768 909,20 Kč (slovy: třicet pět sedm milionů sedm set šedesát osm tisíc devět set devět korun českých dvacet haléřů)**
- e. DPH 15 % ve výši 5 365 336,37 Kč (slovy: pět milionů tři sta šedesát pět tisíc tři sta třicet šest korun českých třicet sedm haléřů)**
- f. Cena včetně DPH ve výši 41 134 245,60 (slovy: čtyřicet jedna milionů sto třicet čtyři tisíc dvě stě čtyřicet pět korun českých šedesát haléřů) (dále též jako „Cena za provedení díla“).**

9. Smluvní strany prohlašují, že tímto dodatkem měly v úmyslu změnit, a tedy změnilo toliko rozsah díla a s tím související výši ceny za provedení.
10. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
11. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění tohoto dodatku č. 6 v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškerá jednání, která se ukáží být nezbytná pro dosažení účelu SOD ve znění tohoto dodatku č. 6.
12. Pokud by SOD ve znění tohoto dodatku č. 6 neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností smluvních stran odůvodněné, smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do SOD ve znění tohoto dodatku č. 6 v případě potřeby doplněno.
13. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu dodatku prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.
14. Objednatel tímto prohlašuje, že pokud zákonné nebo jiné normy vyžadují, aby tento dodatek byl schválen dalšími subjekty/orgány, tak k tomuto došlo a dodatek je tak uzavřen platně a účinně.

**Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:**



Přílohy: Změnový list č. 9  
Změnový list č. 10  
Změnový list č. 11  
Změnový list č. 12

Místo dne ~~15.08.2022~~ 25. 11. 2022


PhDr.   
Výchovný ústav,  ov se školou,  
základní škola,  
střední škola a školní jídelna, Místo 66  
PhDr.  ředitelka  
Objednatel

Výchovný ústav, dětský domov se školou,  
základní škola, střední škola a školní jídelna, Místo 66  
431 58 Místo  
IČ: 61345741

Místo dne ~~15.08.2022~~ 12. 08. 2022

  
za Metrostav a.s.  
  
Oblastní ředitel pro Ústecký kraj  
Divize 8  
Zhotovitel

Místo dne ~~15.08.2022~~ 11. 08. 2022

  
Zhotovitel

**Metrostav a.s.**

180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4  
IČ 00 01 49 15  
(0869)

## ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **VÚ, DDŠ, ZŠ, SŠ a ŠJ, Místo 66 – výstavba nové školy**

Číslo stavby: **08005520**

Pořadové číslo změnového listu:

9

<b>Stavební oddíl:</b>	<b>SO 01.1 - Stavební část</b>	<b>Název:</b>	<b>ZL09 - Výplně otvorů</b>
<b>Popis změny:</b>			
<b>Změnový list:</b>			
- zahrnuje změny velikosti oken - zmenšení na severním štítu budovy			
- zahrnuje změnu velikosti oken na štítech - podkroví			
- zahrnuje změnu materiálu vstupních dveří z plastových na hliníkové			
- zahrnuje změnu z hliníkových dveří do ředitelny na hliníkové dveře protipožární			
- zahrnuje odečet montáže dveří, které byly v průběhu změny stavby před dokončením odstraněny, nicméně budou ve škole uskladněny jako náhradní			
- zahrnuje dopočet protipožárních ocelových dveří v podkroví, které chyběly v původním rozpočtu			
- zahrnuje dopočet brano zavíračů, které jsou povinné na protipožární dveře a nezahmoval je původní rozpočet			
- zahrnuje dopočet oken na schodišti a podkroví			
<div style="background-color: #c6e0b4; padding: 2px;">Položky ze smluvního rozpočtu</div> <div style="background-color: #ffff00; padding: 2px;">Položky, které smluvní rozpočet neobsahovaly - položky z URS</div>			
<b>Zdůvodnění změny:</b>			
Změny byly provedeny na základě nových požadavků PBR a drobných změn dispozice uvnitř objektu na pokyn investora			
<b>Stavba:</b>	<b>VU, DDŠ, ZŠ, SŠ a ŠJ, Místo 66 – výstavba nové školy</b>	<b>Číslo stavby:</b>	<b>08005520</b>
		<b>Změnový list č.:</b>	<b>9</b>
<b>Dopady:</b>	do projektové dokumentace:	ne	
	do časového plánu:	ano	
	do ceny:	ano	
	rozbor ceny viz příloha	zvýšení o:	580 686,53 Kč
		snížení o:	-86 765,51 Kč
		celkem	493 921,02 Kč
<b>Zdroj financování změny:</b>	Dodatek k SoD	2	
<b>Navrhovatel změny - firma, jméno:</b>		<b>Podpis:</b>	
Metrostav a.s. Ing. Pavel Gvozdíak			
<b>Souhlasím</b>			
<b>Vyjádření TDI:</b>	<i>Souhlasím</i>	<b>Podpis:</b>	
<b>Vyjádření objednatele:</b>	Změna je / není v souladu se záměrem objednatele.	<b>Podpis:</b>	
<b>Doporučení:</b>	Souhlasím / Nesouhlasím.	<b>Podpis:</b>	
<b>Závěrečné stanovisko:</b>	Změna se schvaluje / neschvaluje.	<b>Podpis:</b>	

V Ústí nad Labem dne: 1. 6. 2022

Metrostav ústav, dětský domov se školou,  
 školní jídelna, Místo 66  
 431 58 Místo  
 IČ: 61345741

**SOUPIS PRACÍ - ZL09 - Okna**

Stavba

Školní Místo

Objekt

**SO 01.1 - Stavební část**

Místo

Místo

Datum

17.03.2022

Zadavatel

VÚ, DDŠ, ZŠ, SŠ a ŠJ Místo 66

Projektant

KAP ATELIER

Zhotovitel

Metrostav a.s. Divize 8

Správovatel

Metrostav a.s. Divize 8

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Odpočet**

-27 476,66

1	M	61140054	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	0,980	4 453,73	4 364,66
			1NP - odečet - okno 2*3m na 2*2,25 - rozdíl plochy 1,5 m2			-1,500	
			2NP - odečet - okno 2*3m na 2*2,00 - rozdíl plochy 2 m2			-2,000	
			3NP - dopočet - okno 1,5*2,1 na 2*2,1 - 2ks rozdíl plochy 2,52			2,520	
			Celkem			-0,980	
2			Výměna dřevěného okna za větší plastové bezúdržbové plastové bezúdržbové	kus	6,000	3 852,00	23 112,00
			6 KS viz ZL 8, pol. 85 - 15 852 Kč - viz pol 4 12000 Kč (15852-12000)*6 = 3852				

**Přípočet**

132 321,59

3	K	766671005	Montáž střešního okna do krytiny ploché 78 x 140 cm	kus	8,000	1 920,00	15 360,00
4		61124570	okno střešní dřevěné bílé PU povrch kyvné, izolační trojsklo 78x140cm, Uw=1,1W/m2K Al oplechování - bezúdržbové	kus	8,000	12 000,00	96 000,00
5	M	61140054	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	4,500	4 453,73	20 041,79
			2x 1,5*1,5 - nová okna na mezpodestě				
6	K	766622132	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	4,500	204,40	919,80

**Celkem odpočet****-27 476,66 Kč****Celkem přípočet****132 321,59 Kč****Celkem****104 844,93 Kč**

## SOUPIS PRACÍ - ZL09 - Dveře

Stavba

Škola Místo

Objekt

SO 01.1 - Stavební část

Místo

Místo

Datum

17.03.2022

Zadavatel

VÚ, DDŠ, ZŠ, SŠ a ŠJ Místo 66

Projektant

KAP ATELIER

Zhotovitel

Metrostav a.s. Divize 8

Zpracovatel

Metrostav a.s. Divize 8

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Odpočet</b>							-59 288,85
1	M	6114051PC1.1.9	dveře dvoukřídlé vchodové plastové prosklené 2780x3000mm ozn. D01	m2	8,340	6 797,55	56 691,57
2	K	766660171	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	3,000	433,11	1 299,33
3	K	766660181	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	2,000	432,65	865,30
4	K	766660182	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000	432,65	432,65
<b>Přípočet</b>							448 364,94
5	M	55341025.R01	dveře Al balkonové dvoukřídlové trojsklo - protipožární	ks	1,000	49 900,00	49 900,00
<small>U1to - odpočet požární odolnosti v původním výkazu výměr neuveden</small>							
6	M	55341335	dveře dvoukřídlé Al prosklené max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	8,340	36 600,00	305 244,00
			2,78*3	m2	8,340		
7	M	55341183	dveře jednokřídlé ocelové interierové protipožární EW 15, 30, 45 D1 speciální zárubeň 900x1970mm	ks	2,000	14 700,00	29 400,00
8	K	766664931	Oprava dveřních křidel samozavírače dveří na zárubeň dřevěnou	kus	31,000	536,74	16 700,94
9	M	54917265	samozavírač dveří hydraulický K214 č.14 zlatá bronz	kus	31,000	1 520,00	47 120,00

**Celkem odpočet**

**-59 288,85 Kč**

**Celkem přípočet**

**448 364,94 Kč**

**Celkem**

**389 076,09 Kč**







## ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

**Stavba:** VÚ, DDŠ, ZŠ, SŠ a ŠJ, Místo 66 – výstavba nové školy

**Číslo stavby:** 08005520

Pořadové číslo změnového listu:

10

Stavební oddíl:	SO 01.1 - Stavební část	Název:	ZL10 - Stavební přípočce
<b>Popis změny:</b>			
Změnový list:			
- doplňuje stavební přípočce pro rozvod elektro			
- doplňuje stavební přípočce pro rozvod ZTI			
- založení nosných zdí a příček 2 a 3 NP			
	Položky ze smluvního rozpočtu		
	Položky, které smluvní rozpočet neobsahovaly - položky z URS		
<b>Zdůvodnění změny:</b>			
Práce výše uvedené chyběly ve smluvním rozpočtu			
Stavba:	VÚ, DDŠ, ZŠ, SŠ a ŠJ, Místo 66 – výstavba nové školy	Číslo stavby:	08005520
		Změnový list č.:	10
<b>Dopady:</b>	do projektové dokumentace:	ne	
	do časového plánu:	ano	
	do ceny:	ano	
	rozbor ceny viz příloha	zvýšení o:	391 302,40 Kč
		snížení o:	0,00 Kč
		celkem	391 302,40 Kč
<b>Zdroj financování změny:</b>	Dodatek k SoD	2	
<b>Navrhovatel změny - firma, jméno:</b>		<b>Podpis:</b>	
Metrostav a.s. Ing. Pavel Gvozdíak			
<b>Souhlasím</b>			
<b>Vyjádření TDI:</b>	<i>Souhlasím</i>	<b>Podpis:</b>	
<b>Vyjádření objednatele:</b>	Změna je / není v souladu se záměrem objednatele.	<b>Podpis:</b>	
<b>Doporučení:</b>	Souhlasím / Nesouhlasím.	<b>Podpis:</b>	
<b>Závěrečné stanovisko:</b>			
Změna se schvaluje / neschvaluje.			

V Ústí nad Labem dne: 1. 6. 2022

# SOUPIS PRACÍ - ZL10 - Stavební přípomoc

Stavba

Škola Mlýns

Objekt

SO 01.1 - Stavební část

Místo

Místo

On-line

17.03.2022

Zadavatel

VÚ, DDŠ, ZŠ, SŠ a ŠJ Mlýns 66

Projektant

KAP ATELIER

Zhotovitel

Metrostav a.s. Divize 8

Zpracovatel

Metrostav a.s. Divize 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Přípočet</b>							<b>391 302,40</b>
1	K	311238939	Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na základací maltu tloušťky přes 300 do 380mm  8,32+5,75+5,75++14,32+14,32+6+6+10,92+15,12+15,12 - 2NP+3NP  dveře 15ks*1,0 m - odečet dveře 5ks*1,5 m - odečet		85,120 101,620 15,000 1,500	295,00	25 110,40
2	K	311238941	Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na základací maltu tloušťky přes 380 do 440mm  (16+16+29,9+29,9)*2 - 2+3NP  čelní prosklená stěna - 3,8 m odečet		179,800 183,600 3,800	332,00	59 693,60
3	K	311238931	Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na základací maltu tloušťky přes 150 do 175mm  9,1+4,01+1,5+1,5+3+1,5 - 2NP		20,610 20,610	141,00	2 906,01
4	K	311238933	Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na základací maltu tloušťky přes 170 do 200mm  1,69+1,69+3+1,69+1,69+3,6+4,06+1,69+4,34+5,7+5,65+1,69 - 2NP		36,490 36,490	161,00	5 874,89
5	K	468111112	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel do 5x5 cm  1NP - 550 bm 2NP - 650 bm		1 200,000 450,000 550,000	76,70	92 040,00
6	K	460941231	Vyplnění a omítnutí ryh při elektroinstalacích ve stěnách hl přes 5 do 7 cm a š do 7 cm		1 200,000	82,70	99 240,00
7	K	974031164	Vysekání ryh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm  WC - (3,5+3,5+1+1+1,25+3+1,5+1+3)*9 WC		168,750 168,750	257,00	43 368,75
8	K	460941233.R01	Vyplnění a omítnutí ryh při elektroinstalacích ve stěnách hl přes 10 do 15 cm a š přes 10 do 15 cm		168,750	257,00	43 368,75
9	K	977151123	Jádrové vrtky diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm  1NP 10*0,25 1NP 10*0,25	m	5,000 2,500 2,500	3 940,00	19 700,00

**Celkem odpočet**

**0,00 Kč**

**Celkem přípočet**

**391 302,40 Kč**

**Celkem**

**391 302,40 Kč**

## ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **VÚ, DDŠ, ZŠ, SŠ a ŠJ, Místo 66 – výstavba nové školy**

Číslo stavby: **08005520**

Pořadové číslo změnového listu:

**11**

Stavební oddíl: <b>SO 01.3 - Vzduchotechnika</b>	Název: <b>ZL11 - VZT</b>																		
<b>Popis změny:</b> Změnový list: - doplňuje přívodní potrubí VZT pro větrání sociálních místností dle požadavků PBR																			
<div style="background-color: #90EE90; padding: 2px;">Položky ze smluvního rozpočtu</div> <div style="background-color: #FFFF00; padding: 2px;">Položky, které smluvní rozpočet neobsahovaly</div>																			
<b>Zdůvodnění změny:</b> Práce výše zahrnují dopracování projektu VZT. Dopracování projektu VZT byla nutná, protože dle původně navrženého projektu nešlo zajistit větrání sociálních místností s požadavky na PBR.																			
Stavba: <b>VÚ, DDŠ, ZŠ, SŠ a ŠJ, Místo 66 – výstavba nové školy</b>	Číslo stavby: <b>08005520</b>																		
	Změnový list č.: <b>11</b>																		
<b>Dopady:</b> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">do projektové dokumentace:</td> <td style="width: 30%;">ne</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td>do časového plánu:</td> <td>ano</td> <td></td> </tr> <tr> <td>do ceny:</td> <td>ano</td> <td></td> </tr> <tr> <td>rozbor ceny viz příloha</td> <td>zvýšení o:</td> <td style="text-align: right;">454 801,64 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>snížení o:</td> <td style="text-align: right;">-80 284,45 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>celkem</td> <td style="text-align: right;"><b>374 517,19 Kč</b></td> </tr> </table>		do projektové dokumentace:	ne		do časového plánu:	ano		do ceny:	ano		rozbor ceny viz příloha	zvýšení o:	454 801,64 Kč		snížení o:	-80 284,45 Kč		celkem	<b>374 517,19 Kč</b>
do projektové dokumentace:	ne																		
do časového plánu:	ano																		
do ceny:	ano																		
rozbor ceny viz příloha	zvýšení o:	454 801,64 Kč																	
	snížení o:	-80 284,45 Kč																	
	celkem	<b>374 517,19 Kč</b>																	
<b>Zdroj financování změny:</b> Dodatek k SoD <span style="margin-left: 100px;">2</span>																			
<b>Navrhovatel změny - firma, jméno:</b> Metrostav a.s. Ing. Pavel Gvozdíak  <b>Souhlasím</b>	Podpis: 																		
<b>Vyjádření TDI:</b> 	Podpis: 																		
<b>Vyjádření objednatele:</b> Změna je / není v souladu se záměrem objednatele.	Podpis: 																		
<b>Doporučení:</b> Souhlasím / Nesouhlasím.	Podpis: 																		
<b>Závěrečné stanovisko:</b> Změna se schvaluje / neschvaluje.																			

V Ústí nad Labem dne: 1. 6. 2022

## SOUPIS PRACÍ - ZL11 - VZT

Stavba:

Skola Misto

Objekt:

**SO 01.3 - Vzduchotechnika**

Místo:

Místo

Datum:

17.03.2022

Zadavatel:

VÚ, DDŠ, ZŠ, SŠ a ŠJ Misto 66

Projektant:

KAP ATELIER

Zhotovitel:

Metrostav a.s. Divize 8

Zpracovatel:

Metrostav a.s. Divize 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Odpočet</b>							<b>80 284,45</b>
1	M	1183835	VENTILATOR TD-1000/250	kus	2,000	9 133,43	18 266,86
2	K	751322011	Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru do 100 mm	kus	7,000	116,40	814,80
3	M	10.972.654	VEF 080 plastový talířový ventil odvodn	kus	7,000	232,79	1 629,53
4	K	751322012	Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm	kus	7,000	106,74	747,18
5	M	42972203	talířový ventil pro přívod a odvod vzduchu plastový D 150mm	kus	7,000	213,49	1 494,43
6	K	751398041	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 300 mm	kus	2,000	999,31	1 998,62
7	M	429729PC01.3.1	žaluzie protidešťová hliníková, pro potrubí D 250mm	kus	2,000	1 998,61	3 997,22
8	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm	m	13,000	381,55	4 960,15

23	K	K009	Zpětná klapka RSK 160	ks	4,000	2 209,44	8 837,76
24	K	K010	Zpětná klapka RSK 250	ks	6,000	3 228,06	19 368,36
25	K	K011	Protidešťová žaluzie PRG 160	ks	4,000	2 646,25	10 585,00
26	K	K012	Protidešťová žaluzie PRG 200	ks	6,000	2 930,81	17 584,86
27	K	K013	Spojovací manžeta VBM 160	ks	8,000	2 460,23	19 681,84
28	K	K014	Spojovací manžeta VBM 250	ks	12,000	3 180,80	38 169,60
29	K	K018	Projekt skutečného provedení	kpt	1,000	9 062,50	9 062,50
30	K	K019	Doprava	kpt	1,000	6 032,00	6 032,00
31			Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,492	11 355,75	5 587,03

**Celkem odpočet**

**-80 284,45 Kč**

**Celkem přípočet**

**454 801,64 Kč**

**Celkem**

**374 517,19 Kč**





## ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **VÚ, DDŠ, ZŠ, SŠ a ŠJ, Místo 66 – výstavba nové školy**

Číslo stavby: **08005520**

Pořadové číslo změnového listu:

**12**

Stavební oddíl: <b>SO 01.4 - Vytápění</b>	Název: <b>ZL12 - Změna potrubí vytápění</b>																			
<b>Popis změny:</b> Změnový list: - mění potrubí pro vytápění k radiátorům z měděného na potrubí Alpex včetně tvarovek																				
<div style="background-color: #c8e6c9; padding: 2px;">Položky ze smluvního rozpočtu</div> <div style="background-color: #fff9c4; padding: 2px;">Položky, které smluvní rozpočet neobsahovaly - položky z URS</div>																				
<b>Zdůvodnění změny:</b> Byl předložen návrh na záměnu materiálu potrubí pro vytápění z měděného na vícevrstvé Alpex. Potrubí má stejnou životnost a realizuje se v celé délce bezspojů, takže jsou vyloučeny v budoucnu problémy ve spojích. Záměnou materiálu vzniká investorovi úspora.																				
Stavba: <b>VÚ, DDŠ, ZŠ, SŠ a ŠJ, Místo 66 – výstavba nové školy</b>	Číslo stavby: <b>08005520</b>	Změnový list č.: <b>12</b>																		
<b>Dopady:</b> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 40%;">do projektové dokumentace:</td> <td style="width: 20%;">ne</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td>do časového plánu:</td> <td>ano</td> <td></td> </tr> <tr> <td>do ceny:</td> <td>ano</td> <td></td> </tr> <tr> <td>rozbor ceny viz příloha</td> <td>zvýšení o:</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>snížení o:</td> <td style="text-align: right;">-42 263,04 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>celkem</td> <td style="text-align: right;">-42 263,04 Kč</td> </tr> </table>			do projektové dokumentace:	ne		do časového plánu:	ano		do ceny:	ano		rozbor ceny viz příloha	zvýšení o:	0,00 Kč		snížení o:	-42 263,04 Kč		celkem	-42 263,04 Kč
do projektové dokumentace:	ne																			
do časového plánu:	ano																			
do ceny:	ano																			
rozbor ceny viz příloha	zvýšení o:	0,00 Kč																		
	snížení o:	-42 263,04 Kč																		
	celkem	-42 263,04 Kč																		
<b>Zdroj financování změny:</b> Dodatek k SoD                      2																				
<b>Navrhovatel změny - firma, jméno:</b> Metrostav a.s. Ing. Pavel Gvoždiak		Podpis: 																		
<b>Souhlasím</b>																				
<b>Vyjádření TDI:</b> <i>Souhlasím</i>		Podpis: 																		
<b>Vyjádření objednatele:</b> Změna je / <del>není</del> v souladu se záměrem objednatele.		Podpis: 																		
<b>Doporučení:</b> Souhlasím / Nesouhlasím.		Podpis: 																		
<b>Závěrečné stanovisko:</b> Změna se schvaluje / neschvaluje.																				

V Ústí nad Labem dne: 1. 6. 2022

## SOUPIS PRACÍ - ZL12 - Změna potrubí vytápění

Stavba

Škola Mlýns

Objekt

SO 01.4 - Vytápění

Místo

Místo

Datum

17.03.2022

Zadavatel

VÚ, DDŠ, ZŠ, SŠ a ŠJ Mlýns 66

Projektant

KAP ATELIER

Zhotovitel

Metrostav a.s. Divize 8

Zpracovatel

Metrostav a.s. Divize 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Odpočet</b>							<b>42 263,04</b>
1	K	r01.4.78	Potrubí měď 15x1	m	282,000	94,56	26 665,92
			Cena potrubí měď 15x1 - 126,56 Kč/m				
			Náhrada cena potrubí Alpex 16x2 - 32Kč/m				
			Cenový rozdíl na metr 126,56-32 = 94,56 Kč/m			94,56	
2	K	r01.4.79	Potrubí měď 18x1	m	151,000	101,48	15 323,48
			Cena potrubí měď 18x1 - 149,58 Kč/m				
			Náhrada cena potrubí Alpex 20x2 - 48Kč/m				
			Cenový rozdíl na metr 149,58-48 = 101,48 Kč/m			101,48	
3	K	r01.4.80	Potrubí měď 22x1	m	165,000	106,08	17 503,20
			Cena potrubí měď 22x1 - 190,08 Kč/m				
			Náhrada cena potrubí Alpex 26x3 - 84Kč/m				
			Cenový rozdíl na metr 190,08-84 = 106,08 Kč/m			106,08	
4	K	r01.4.81	Potrubí měď 28x1	m	47,000	114,38	5 375,86
			Cena potrubí měď 28x1 - 253,38 Kč/m				
			Náhrada cena potrubí Alpex 32x3 - 139Kč/m				
			Cenový rozdíl na metr 253,38-139 = 114,38 Kč/m			114,38	
5	K	r01.4.82	Redukční vsuvka Tectite 18 × 15	ks	36,000	-111,88	-4 027,68
			Cena redukční vsuvka - 12,12 Kč/ks				
			Náhrada cena vsuvka redukovaná Alpex 20x2-16x2 - 124Kč/ks				
			Cenový rozdíl za kus 12,12-124 = -111,88 Kč/ks			-111,88	
6	K	r01.4.83	Redukční vsuvka Tectite 22 × 15	ks	8,000	-147,00	-1 176,00
			Cena redukční vsuvka - 24 Kč/ks				
			Náhrada cena vsuvka redukovaná Alpex 26x3-20x2 - 171Kč/ks				
			Cenový rozdíl za kus 24-171 = -147 Kč/ks			-147	
7	K	r01.4.84	Redukční vsuvka Tectite 28 × 15	ks	4,000	-171,30	-685,20
			Cena redukční vsuvka - 98,70 Kč/ks				
			Náhrada cena vsuvka redukovaná Alpex 32x3-26x3 - 270Kč/ks				
			Cenový rozdíl za kus 98,7-270 = -171,3 Kč/ks			-171,3	
8	K	r01.4.85	T-kus redukovaný Tectite 22 × 15 × 22	ks	14,000	-256,98	-3 597,72
			Cena T-kus redukovaný - 43,02 Kč/ks				
			Náhrada T-kus redukovaný Alpex 26x3-16x2-26x3 - 300 Kč/ks				

Celkem odpočet  
Celkem přípočet

-42 263,04 Kč  
0,00 Kč

**Celkem**

**-42 263,04 Kč**