

Dodatek č. 1 ke

SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 02PT-007148

Číslo smlouvy Poskytovatele: 22-207

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 155 0003

Název veřejné zakázky: **D0, stavba 511 Běchovice - D1 - pyrotechnický průzkum - zajištění TDI**
ze dne 28.06.2022

(dále jen „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 45272387
DIČ: CZ45272387
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka
1434
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení:
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

- Smluvní strany uzavřely dne 28.06.2022 Smlouvu o poskytování služeb, jejímž předmětem je zajištění technického dozoru investora (dále jen „TDI“) a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) v rámci akce: D1, stavba 511 Běchovice – D1 – pyrotechnický průzkum,
- Objednatel vnesl v souvislosti s výsledky prováděného pyrotechnického průzkumu vůči zhotoviteli tohoto průzkumu požadavek na variaci na provedení geofyzikální prospekce pro archeologii,
- v návaznosti na provedení výše uvedené variace zhotovitelem pyrotechnického průzkumu je třeba zajistit pokračování v TDI dle Smlouvy,

dohodli se Objednatel a Poskytovatel v souladu s čl. XVI., odst. 16.5 Smlouvy na uzavření tohoto Dodatku č. 1, jehož předmětem je prodloužení termínu plnění TDI a související navýšení ceny plnění.

I.

Předmět dodatku

1. Objednatel a Poskytovatel se dohodli na prodloužení termínu plnění dle čl. III, odst. 3.2 v tom smyslu, že:
„Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle Smlouvy nejpozději do 4 měsíců od výzvy Objednatele a doručení oznámení o zahájení geofyzikální prospekce pro archeologii.“
2. V souvislosti s prodloužením doby plnění se Smluvní strany dále dohodly na navýšení ceny za poskytnutí služeb dle čl. IV., odst. 4.1 Smlouvy o **282.000,- Kč bez DPH** na celkových **1.242.000,- Kč bez DPH**.
3. Podrobná specifikace navýšení ceny je uvedena v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 1 v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. objednatel. Poskytovatel nepovažuje žádnou část tohoto Dodatku za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1 - Oceněný Soupis služeb ve smyslu změn dle Dodatku č. 1

V Praze 18-01-2023

V Praze 12.12.2022

Ředitelství silnic a dálnic ČR

PRÁGOPROJEKT, a.s.

D0, stavba 511 Běchovice - D1 - pyrotechnický průzkum – zajištění TDI

Příloha č.1 Dodatku č. 1 - Oceněný Soupis ve smyslu změn dle Dodatku č. 1

	Cena dle Smlouvy	Navýšení dle Dodatku č. 1
--	------------------	---------------------------

A) Tým zástupce správce stavby - celkem		CELKEM	840 000		CELKEM	262 000	
B) Technická dozorčí správa - celkem		CELKEM	120 000		CELKEM	20 000	
Celkem (bez DPH)			960 000			282 000	
						Cena celkem (bez DPH) dle Smlouvy ve smyslu Dodatku č. 1	1 242 000