

## D o d a t e k č . 2

ke smlouvě o dílo č. E617-S-1673/2015  
číslo smlouvy zhotovitele : 15027/15

uzavřené podle § 2586 a násl. zák. čís. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

na zpracování „**Studie proveditelnosti železničního uzlu Brno**“

### I. SMLUVNÍ STRANY

**1.1. Objednatel:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
se sídlem : Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00  
Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc  
zastoupena : **Ing. Miroslavem Bocákem**, ředitelem organizační jednotky Stavební správa  
východ  
IČO : 70994234  
DIČ : CZ70994234  
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384  
číslo účtu: [REDACTED]  
na straně jedné (dále jen objednatel)

a

### 1.2. Zhotovitel:

Následující **společníci** společnosti o názvu **Společnost pro „Studii proveditelnosti ŽUB“** založené společenskou smlouvou uzavřenou dne 26.1.2015 podle ust. § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník :

**Společník 1:** SUDOP BRNO, spol. s r.o.,  
Se sídlem: Kounicova 26, 611 36 Brno  
Jednající: Ing Jiřím Molákem, jednatelem společnosti  
Ing. Josefem Naništou, jednatelem společnosti  
Ing. Karlem Puklem, jednatelem společnosti

IČ: 44 96 04 17  
DIČ: CZ44960417

společnost je zapsána v obchod. rejstříku u Kraj.soudu v Brně, oddíl C, vložka 3803  
Bank.spoj.: [REDACTED]

### **Adresa pro zasilání smluvní korespondence:**

SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova 688/26, 611 36 Brno

(dále též jen "vedoucí společník" nebo „společník č. 1“)

a

**Společník 2:** MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Se sídlem: Legionářská 8, 772 00 Olomouc  
Jednající: Ing. Václavem Kratochvílem – předsedou představenstva a generál. ředitelem  
IČ: 64 61 03 57  
DIČ: CZ64610357  
společnost je zapsána v obchod. rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1217  
Bankovní spojení: [REDAKCE]

jako další společník ( *který je na základě zmocnění zastoupen společností SUDOP BRNO, spol. s r.o.*)  
(dále též jen "**další společník (druhý)**" nebo „**společník č. 2**“)

a

**Společník 3:** **AF-CITYPLAN s.r.o.**  
Se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4  
Jednající: Ing. Petrem Košanem jednatelem společnosti  
IČ: 47 30 72 18  
DIČ: CZ 47307218  
společnost je zapsána v obchod. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25005  
Bank.spoj.: [REDAKCE]

jako další společník ( *který je na základě zmocnění zastoupen společností SUDOP BRNO, spol. s r.o.*)  
(dále též jen "**další společník (třetí)**" nebo „**společník č. 3**“)

(dále jen „zhotovitel“)

Výše uvedení společníci, kteří se sdružili ve společnosti o názvu **Společnost pro „Studii proveditelnosti ŽUB“** (založené společenskou smlouvou č. 140 /14-SS ze dne 26.1.2015 podle § 2716 a násl. občanského zákoníku, v platném znění), jsou zastoupeni společníkem č. 1 – vedoucím společníkem firmou SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova 688/26, 611 36 Brno, IČ: 44960417, který je zplnomocněn na základě předmětné společenské smlouvy jednat za všechny společníky ve smluvních vztazích.

Vzhledem ke skutečnosti, že s účinností od 1.3.2016 vstoupily v platnost nové Prováděcí pokyny k „Metodice pro hodnocení ekonomické efektivity a ex-post posuzování nákladů a výnosů projektů železniční infrastruktury, pozemních komunikací a dopravně významných vodních cest“, dne 22.3.2016 byl Centrální komisí Ministerstva dopravy schválen Sborník pro oceňování železničních staveb ve stupni studie proveditelnosti, kdy oba dva dokumenty mají značný dopad na průběžně zpracovávanou část ekonomického hodnocení (výpočet CBA) a investiční náklady předmětné Studie proveditelnosti železničního uzlu Brno, a dále vzhledem k požadavku zástupců JMK a JASPERS, odsouhlaseného výborem studie proveditelnosti, na prověření nových variant B1c, B1e a B1f (resp. B2c, B2e, B2f) se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění smlouvy o dílo takto :

1. **V čl. TERMÍN PLNĚNÍ** se v souvislosti se shora uvedenými skutečnostmi, které mají vliv na obsah a termín 7. dílčího plnění se mění termín 7. až 12. dílčího plnění takto :

Předmět díla bude dokončen a předán v následujících termínech plnění :

- |                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| 1. dílčí plnění: | do 2 měsíců ode dne podpisu smlouvy |
| 2. dílčí plnění: | do 4 měsíců ode dne podpisu smlouvy |

3. dílčí plnění:	do 6 měsíců ode dne podpisu smlouvy
4. dílčí plnění (ad a) + b)):	do 8 měsíců ode dne podpisu smlouvy
5. dílčí plnění:	do 10 měsíců ode dne podpisu smlouvy
6. dílčí plnění:	do 11 měsíců ode dne podpisu smlouvy
7. dílčí plnění	do 30.6.2016
8. dílčí plnění:	do 20.8.2016
9. dílčí plnění:	do 20.9.2016
10. dílčí plnění:	do 20.11.2016
11. dílčí plnění:	do 20.12.2016
12. dílčí plnění:	do 20.1.2017 (konečné plnění)

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. E617-S-1673/2015 – 15027/15 se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nich každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.


V Olomouci dne 20 -05- 2016

V Brně dne 16.5.2016


**Objednatel :**

**Zhotovitel :**

Za společníky společnosti o názvu Společnost pro „Studii proveditelnosti ŽUB“ - SUDOP BRNO, spol. s r.o., MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. a AF-CITYPLAN s.r.o.



.....  
Ing. Miroslav Bocák  
ředitel Stavební správy Olomouc  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace



.....  
Ing. Petr Molák  
jednatel společnosti  
SUDOP BRNO, spol. s r.o.