



Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo ev. č. 0069/2017, ze dne 12.04.2017
KS-ČJ/41586 – 17/HAM

Smluvní strany:

Město Šlapanice,

se sídlem Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
zastoupené Mgr. Michaelou Trněnou, starostkou města
IČO: 00282651
DIČ: CZ00282651

objednatel

a

Zahrada Olomouc s. r. o.

se sídlem Železniční 469/4, Chválkovice, 779 00 Olomouc
zastoupená Ing. Jaromírem Opravilem, jednatelem
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod sp. zn. C 6396
IČO: 48395013
DIČ: CZ48395013

zhotovitel

I.

Smluvní strany uzavřely dne 12.04.2017 Smlouvu o dílo, ev. č. 0069/2017, jejímž předmětem je revitalizace zeleně v okolí vodní nádrže Ponětovice – lokalita A-D.
Z důvodu vhodnějšího biologického a vegetačního období pro kácení dřevin se smluvní strany dohodly na změně smlouvy a tomto dodatku č. 1.

II.

Smlouva o dílo se mění v čl. 4. Doba plnění takto
- **bod. 4.1., třetí odstavec nově zní:**

Zhotovitel provede kácení dřevin podle odsouhlaseného časového harmonogramu v měsících srpnu a září 2017, nejpozději do 30.09.2017.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.



IV.

1. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ev. č. 0069/2017 nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Přílohou tohoto dodatku č. 1 je Záznam z kontrolního dne č. 1, z 12.04.2017 a Časový harmonogram prací.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že všechny údaje uvedené ve smlouvě, včetně osobních údajů, budou zveřejněny v registru smluv, pokud se jedná o soukromoprávní smlouvu, jakož i smlouvu o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město Šlapanice zašle smlouvu správci registru smluv k zveřejnění.
4. Dodatek se sepisuje ve 4 stejnopisech, každý s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo před podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, souhlasí s ním a že tento je projevem jejich svobodné a vážné vůle.

Doložka podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ev. č. 0069/2017, ze dne 12.04.2017, byl schválen na 72. schůzi Rady města Šlapanice, konané dne 3.5. 2017.

Ve Šlapanicích dne 10.5.2017

v Olomouci dne 15.5.2017

objednatel

zhotovitel

MĚSTO ŠLAPANICE
Masarykovo náměstí 100/7
774 51 Šlapanice ☺

ZAHRADA Olomouc s.r.o.
Železniční 469/4, 779 00 OLOMOUC
8 39 50 13

Mgr. Michaela Trněná
starostka města Šlapanice

Ing. Jaromír Opravil
jednatel společnosti

Přílohy:

- Záznam z kontrolního dne č. 1
- Časový harmonogram prací

Záznam z kontrolního dne č. 1

Název akce: Revitalizace zeleně v okolí vodní nádrže Ponětovice

Účel jednání: Kontrolní den č. 1

Datum: 12.4.2017 ve 14:00

Místo jednání: Šlapanice, Ponětovický rybník

Účastníci jednání:

Viz přiložená prezenční listina

Záznam z jednání:

Během prvního kontrolního dne bylo konstatováno následující:

- Zpracovatel projektové dokumentace představil hlavní části projektu revitalizace.
- Zástupce investora upozornil na složité majetkoprávní vztahy na lokalitě. Ne všechny hodnocené dřeviny byly zařazeny do projektu z důvodu zamítnutí souhlasu s realizací. Proto musí být kladen důraz na geodetické vytyčení parcel a označení všech dřevin, které budou dotčeny v projektu.
- Bylo dohodnuto, že každý strom bude označen číslem. Barva čísla bude označovat to, jestli je strom určený k ponechání bez zásahu, k ponechání a ošetření nebo odstranění.
- Zhotovitel by preferoval provést kácení na podzim (srpen – září). Tento termín je vhodnější z hlediska ukončení hnízdění ptáků a také lepším podmínkám pro kácení dřevin vzhledem k počasí. Posunem termínu se předejde možným negativním vlivům na pozemky, které obhospodařuje firma BONAGRO. V neposlední řadě je možná důkladná příprava, vytyčení pozemků a informování veřejnosti o průběhu.
- Všichni zúčastnění souhlasí s tímto termínem kácení. Zhotovitel představil plánovaný harmonogram prací, který byl na kontrolním dni odsouhlasen. Tento harmonogram bude součástí záznamu z kontrolního dne.
- Při kácení a ořezech vznikne velké množství klestu, který bude po dobu několika týdnů deponován v místě stavby. V průběhu dalších kontrolních dní bude nutné vybrat vhodná místa pro tyto deponie a odsouhlasit dočasné uložení klestu s majiteli dotčených pozemků.
- Biologický dozor vznesl návrh na úpravu v projektu. Navrhuje zvýšení stromů ořezaných na torzo a snížení počtu kácených dřevin. Po terénním průzkumu aktuálního stavu dřevin vzhledem k výskytu živočichů předá biologický dozor soupis dřevin, které by byly vhodné pro ořez na torzo. Tento soupis bude prověřen z hlediska souladu s projektem (nové výsadby dřevin), konzultován s AOPK a odsouhlasen investorem. Zvýšení počtu dřevin ořezaných na torzo by patrně vedlo k vícenákladům na projektu. Přesné vyčíslení vícenákladů by provedl zhotovitel po odsouhlasení konkrétních dřevin.
- Biologický dozor dále upozornil na nutnost použití autochtonního rostlinného materiálu. Je nutné předejít zejména výsadbě kříženců topolů a vrb. Vzhledem k navržené technologii výsadby těchto dřevin doporučí biologický dozor vhodnou lokalitu pro odběr řízků.

B

IC: 02017342

OR, vedeného Krajským soudem v Brně Oddíl C, vložka 79922

2

- Zhotovitel bude předem informovat zástupce investora o zahájení a průběhu jednotlivých etap prací. Zejména při kácení je nutné informovat Rybářský svaz a uzavřít celý prostor rybníka. Informace budou zveřejněny také ve zpravodaji ve Šlapanicích i v Ponětovicích.
- Vzhledem k rozsahu plánovaného zásahu a také pro veřejnost kontroverznímu ořezu některých dřevin na torzo by bylo vhodné publikovat ve zpravodaji krátký článek, který představí veřejnosti přínosy tohoto postupu. Článek napíše Ing. Prášek.
- Zástupce investora prověří možnosti uskladnění techniky zhotovitele v uzavřeném areálu rybochovu.
- Na pozemcích obhospodařovaných firmou BONAGRO je momentálně vyseta vojtěška. Zhotovitel v předstihu informuje zástupce firmy BONAGRO kvůli případné sklizni vojtěšky.
- Všechny změny v projektu budou předem konzultovány s AOPK. Ideálně budou odsouhlaseny písemně před zahájením prací.
- Při kontrolním dni byla provedena prohlídka lokality.

Zapsala: Ing. Lenka Požárová

	jméno, funkce	tel.:	email:	podpis
o Šlapanice	JOSSEF TRYSKA, OISH	7		
	M. TRNĚNÁ, starostka	5		
	E. MERULLOVÁ, projektování	6		
MěÚ Šlapanice	ZOJTLAV BERANEK, OEP	5		
obec Ponětovice	PAVEL VYMIŘAL, STAROSTA			
ZAHRADA Olomouc s. r. o.	JAROMÍR OPAKAL	6		
	PAUL ŠPILKA	6		
ATREGIA s.r.o.	ING. BARBORA HÁJKOVÁ	7		
	ING. LENKA POŽÁROVÁ	7		
biodozor-ornitologie	VÁCLAV PRAŠEK	7		
biodozor-entomologie	ING. MARTIN UROPIK	7		
LESY MB	ING. PAVEL SOUDER	7		
POVODÍ MORAVY	ING. BONUSLAV ŠTOLA	60		
	ING. ŠPOUSKA			
	P. BUŠOV	7		
BONAGRO a.s.	PĚTR VEVEŘKA	60		

Ing. Petr Svoboda
 Dr. Karel Tesářík

KOMISE ZP



ZAHRADA OLMOUC
Zahradní architektura a krajinářství

Revitalizace zeleně v okolí vodní nádrže Ponětovice

Časový harmonogram								
Rok 2017								
	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad
Geodetické zaměření								
Ošetření dřevin								
Kácení								
Výsadby								