

19e/2016/500

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO UZAVŘENÉ 2. 11. 2016

/DÁLE JEN DODATEK/

I. Smluvní strany

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj příspěvková organizace VydmuchoV 399/5, Ráj, 734 01 Karviná Podatelna	
Došlo dne:	- 2. 05. 2017
List+ příloha
Č.j.

1. Nemocnice s poliklinikou Karviná – Ráj, příspěvková organizace

Se sídlem: VydmuchoV 399/5, Ráj, 734 01 Karviná
Zastoupena: Ing. et Ing. Bc. Jiřím Matějem, MBAce, ředitelem
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Rostislav Šimanský, provozně-
technický náměstek, MBAce
IČ: 008 44 853
DIČ: CZ00844853
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karviná
Číslo účtu: 174-30331791/0100
Tel: 596 383 111
email: nspka@nspka.cz
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 880
(dále jen „objednatel“)

2. EP Rožnov, a.s.

Se sídlem: Boženy Němcové 1720, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Zastoupena: Jaromírem Gajdou, předsedou představenstva
IČ: 45193631
DIČ: CZ45193631
Bankovní spojení: KB, a.s.
Číslo účtu: 6900851/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B vložka 346
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Pavel Bartoň, tel. 602 777 673

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Na základě dohody obou smluvních stran se mění uvedená smlouva o dílo „Rekonstrukce centrální sterilizace - stavba“ takto:

1. V článku V. Cena za dílo se mění celková cena. Důvodem změny celkové ceny jsou vícepráce a méněpráce uvedené v příloze č. 2 této smlouvy.

Celková cena za dílo	Základ daně	DPH 21 %	Cena celkem
Celková cena za dílo (v Kč)	3 745 182,-	786 488,22	4 531 670,22

Souhrnný rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy.

III.

1. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 2. 11. 2016 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 340/2015 S., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

25.5.17
V Karviné dne 8. 2. 2017

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj
příspěvková organizace ④
Vydruchovej 399/5, Karviná-Ráj, 734 12
IČ: 00844853 DIČ: CZ00844853

za objednatele
Ing. et Ing., Bc. Jiří Matěj, MBA
ředitel

V Rožnově pod Radhoštěm dne 8. 2. 2017

za zhotovitele
Jaromír Gajda
předseda představenstva

Karviná-Ráj, p.o.

Příkazce o

Správce rozpočtu: Datum: 23.5.2017

Příloha č. 1

Celková cena po odečtení MPC a připočtení VCP na akci "Rekonstrukce centrální sterilizace" v NsP Karviná - Ráj

Cena dle SOD	4 030 000 Kč
MPC	-355 982 Kč
VCP	71 164 Kč
celkem bez DPH	3 745 182 Kč

Seznam MP na akci "Rekonstrukce centrální sterilizace" v NsP Karviná - Ráj

SO, PS	název rozpočtu	MPC
D.1.2.4.1	Zdravotně technické instalace	38 898 Kč
D.1.2.4.2	Vzduchotechnika	7 241 Kč
D.1.2.4.3	Vytápění	155 950 Kč
D.1.2.4.4	Chlazení	144 780 Kč
D.1.2.4.6	Slaboproudá elektrotechnika	9 113 Kč
	MPC celkem bez DPH	355 982 Kč

Seznam VCP na akci "Rekonstrukce centrální sterilizace" v NsP Karviná - Ráj

rozpočet	název rozpočtu	100%	10%	cena po slevě dle SOD
S001	Rozvody kanalizace pro myčky	23 430 Kč	2 343 Kč	21 087 Kč
S002	Rozvody kanalizace pro sterilizátory	14 534 Kč	1 453 Kč	13 081 Kč
S003	Opláštění SDK kanalizace u sterilizátorů	11 209 Kč	1 121 Kč	10 088 Kč
S004	Dodávka kulových ventilů - topení	7 837 Kč	784 Kč	7 053 Kč
S005	Silnoproud	12 292 Kč	1 229 Kč	11 063 Kč
S006	Slaboproud	9 769 Kč	977 Kč	8 792 Kč
	celkem před slevou	79 071 Kč		
	sleva dle SOD		7 907 Kč	
	celkem po slevě bez DPH			71 164 Kč

Rekonstrukce centrální sterilizace - stavba

Změna ceny

V rámci stavby byly provedeny změny oproti PD, které byly vyvolány jinou skutečností na místě samém, než předpokládala řešení v PD.

Část prací se nerealizovala – MP, jiné práce bylo nutné provést navíc – VP. K vyčíslení těchto změn je zpracován klasický rozpočtový dodatek, kde MP činí cca 356 tis a VP cca 71 tis, takže původní cena dle SOD se sníží o necelých 285 tis (bez DPH).

ZTI - MP

V PD byly navrženy pro sterilizátory dvě vychlazovací nerezové vany, které zabraňují přímému vtékání vařící vody do kanalizace, což by u plastové kanalizace mohlo vést k její deformaci. Samotné sterilizátory jsou však již vybaveny směšovací ventilem s přítokem studené vody, vany tedy nebyly nutné.

Rozvod stlačeného vzduchu byl proveden pouze pro sterilizátory, další rozvod pro myčky nebyl nutný.

ZTI - VP

Nová zařízení se měla napojit na stávající kanalizaci, toto nebylo možné. Bylo nutné stávající kanalizace předělat, zvýšit dimenzi potrubí a rovněž provést vyústky v jiných místech. Toto se provedlo pro myčky, v prostoru pod sterilizátory se však do podlahy osazovaly roznášecí I profily a nebylo možné kanalizační potrubí již tudy vést. Potrubí bylo nutné stáhnout o patro níž, dále je vést pod stropem v SDK kufru do rohu místnosti, kde se napojilo na kanalizační svod.

VZT – MP

Původně PD předpokládala výměnu části rozvodného potrubí na větší průřez, po rozebrání podhledu bylo konstatováno, že původní potrubí bylo již instalováno v tomto větším průřezu a výměna tedy není nutná.

Vytápění – MP

U přívodu páry pro sterilizátory byl zvolen jednodušší způsob napojení, čímž se snížila metráž potrubí a počet armatur a doplňkových prvků.

Vytápění – VP

V rámci PD byla provedena výměna rozdělovače a sběrače, přičemž uzavírací armatury jednotlivých větví měly zůstat původní. Po demontáži tepelných izolací a samotných armatur bylo konstatováno, že jejich stav je nevyhovující a je nutná jejich výměna.

Chlazení – MP

Snížení metráže skutečně namontovaného potrubí včetně tepelných izolací a doplňkových prvků.

Slaboproud –MP

Nebylo nutné instalovat propojovací a vyvazovací panely včetně příslušné kabeláže.

Slaboproud –VP

Byla provedena dodávka a montáž aktivních prvků včetně UPS zdroje pro aktivní prvky, příslušná kabeláž.

Silnoproud – VP

Původně bylo konstatováno, že nová zařízení se napojí na stávající přívody, které jsou dostatečné, v PD tedy silnoproud nebyl řešen. Pro správnou funkčnost nových zařízení bylo nutné vyměnit jističe v rozvaděči za výkonově slabší, hlavní přívody zůstaly zachovány, osadily se rozvodné krabice a provedla se kabeláž pro napojení.