

ZMĚNOVÝ LIST: Bourání železobetonových základů		Číslo ZL: ZL0 1
Název akce:	„Výjezdová základna ZZS JMK v Mikulově“	
Objednatel:	Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82, Brno	
Zhotovitel:	ESOX, spol. s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Zástupce GD	
Datum:	18.8.2022	

Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány jihomoravského kraje. Zhotovitel tyto práce provedl v souladu s ustanovením smlouvy o č.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

V předložené PD se ze stávajícím základy nepočítalo, Kce. byla překryta 1,2m terénu. Neřešena demontáž.

Nové řešení:





Demontáž základů a odvoz sutí na skládku.

Zdůvodnění změny:

Při výkopových pracích na HTU byly zjištěny ŽB základy v místě pilotovací roviny, které bylo nutno odstranit pro zahájení vrtání pilot.

Vazba na zákon č. 134/2016 Zákon o zadávání veřejných zakázek

- Odstavec 5, § 222
- Původní navržené řešení není možné z technických důvodů spočívajících v požadavcích na slučitelnost s projektem

Výsledná cena změny bez DPH:	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:
2 077 857,-	<u>ANO/NE</u>
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Vyjádření zhotovitele:	Vyjádření technického dozoru investora (TDI):
Souhlasím: Bc. Tomáš Sedláček Datum: 22. 8. 2022	Souhlasím: Ing. Libor Studený Datum: 22. 8. 2022
 (jméno, příjmení, podpis)	 (jméno, příjmení, podpis)
Vyjádření projektanta:	Vyjádření objednatele:
Souhlasím: Ing. Rastislav Tesařík Datum: 5.9.2022	Souhlasím: Ing. Roman Hamerský (krajský úřad Jihomoravského kraje) Datum: 22/8/2022
 (jméno, příjmení, podpis)	 (jméno, příjmení, podpis)
Přílohy:	
1. Rozpočet Změnového listu	

Změnový list č. 1 - Bourání základů

Stavba: DOD č. 1 Výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby JMK, p.o. v Mikulově

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **ESOX, spol. s r.o.**

IČO: **0558010**

DIČ: **CZ0558010**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

Přípočty			2 077 857,00
Odpočty			0,00
Celkem			2 077 857,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		2 077 857,00 CZK
Základní DPH	21 %		
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

2 077 857,00 CZK

v Brně

dne _____



Za zhotovitele



Za objednatele

Položka č	Název	Jednotka	Množství		JC D+M Kč/mj	CELKEM Kč	Poznámka	
			VV	Skutečnost				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ZL 01 Bourání základů							
Pol. č.:	ZL 01 Celkem					2 077 857,00 Kč		
Díl:	96	Bourání konstrukcí						
1	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3		7 320,00 Kč	1 537 199,40 Kč		
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot						
2	979990103 R00	Poplatek za uložení sutí	m3		210,00	309 750,00 Kč		
3	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky sutí	t		588,00	77 616,00 Kč		
4	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t		588,00	137 896,00 Kč		
5	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t		588,00	9 408,00 Kč		
6	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t		588,00	5 997,60 Kč		

SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME

VYJÁDRĚNÍ AD

DŮVOD ZAMÍTNUTÍ

DATUM

5.9.2022

PODPIS

SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME

VYJÁDRĚNÍ TDS

DŮVOD ZAMÍTNUTÍ

DATUM

22.8.2022

PODPIS

SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME

VYJÁDRĚNÍ IR

DŮVOD ZAMÍTNUTÍ

DATUM

22.8.2022

PODPIS