

07. 1849/2022

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: 2 070 22 10  
č. smlouvy zhotovitele: SODB-2022-000014  
(dále jen „smlouva“)

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

### I. Smluvní strany

Firma: **Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.**

Sídlo: Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III.

IČO: 473 11 975

DIČ: CZ47311975

Údaj o zápisu do veřejného rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 372

Telefon: 485344111

Bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu [REDACTED]

Oprávněné osoby jednající jménem objednatele:

Ing. Michal Zděnek, M.A. – předseda představenstva a

Ing. Václav Sosna – místopředseda představenstva

Oprávněná osoba za věci technické: [REDACTED]

(dále jen „**objednatel**“)

a

Firma: **ŠKODA EKOVA a.s.**

Sídlo: Martinovská 3244/42, Martinov, 723 00 Ostrava

IČO: 286 42 457

DIČ: CZ28642457

Údaj o zápisu do veřejného rejstříku: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, pod spisovou značkou B 4374

Telefon: +420 597 401 811

Bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

Oprávněná osoba jednající jménem zhotovitele:

Ing. Martin Kincl – člen představenstva

JUDr. Csaba Csorba – člen představenstva

ve věcech smluvních:

[REDACTED]

ve věcech technických:

[REDACTED]

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo:

Po očištění prvních tří karosérií pískováním byl zjištěn rozsah koroze ve větším rozsahu. Opravy vyžadují větší časovou náročnost, než byla uvažována.

*Z tohoto důvodu se mění a upřesňuje:*

### **I. Doba plnění**

#### původní znění:

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy dle článku III. budou zhotovitelem započaty po předání každé jednotlivé skříňě tramvaje zhotoviteli v místě provádění oprav, přičemž objednatel připraví první tramvajovou skříň k převzetí do 15-ti dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. O předání a převzetí každé jednotlivé skříňě tramvaje bude proveden samostatný zápis. Nejzazší termín dokončení celého díla a jejího předání objednateli je **do 31.12.2023**.
2. Maximální počet současně opravovaných skříní jsou 4 kusy.
3. Maximální délka opravy jedné skříňě je 8 měsíců od jejího předání zhotoviteli.
4. Pokud nebude jakákoliv skříň tramvaje zhotoviteli předána k realizaci díla z důvodů, jež nebyly zaviněny výhradně objednatelem (například pokud zhotovitel odmítne převzít dopravenou tramvajovou skříň), nemůže se zhotovitel domáhat provedení plnění z této smlouvy k příslušné nedodané skříni tramvaje.

#### nové znění:

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy dle článku III. budou zhotovitelem započaty po předání každé jednotlivé skříňě tramvaje zhotoviteli v místě provádění oprav, přičemž objednatel připraví první tramvajovou skříň k převzetí do 15-ti dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. O předání a převzetí každé jednotlivé skříňě tramvaje bude proveden samostatný zápis. Nejzazší termín dokončení celého díla a jejího předání objednateli je **do 31.12.2023**.
2. Termín dokončení opravy vozidel 22,23,28 je stanoven na **30.06.2023**.
3. Termín přistavení vozidel 21,24,39 do opravy je stanoven na **01.04.2023**.
4. Pokud nebude jakákoliv skříň tramvaje zhotoviteli předána k realizaci díla z důvodů, jež nebyly zaviněny výhradně objednatelem (například pokud zhotovitel odmítne převzít dopravenou tramvajovou skříň), nemůže se zhotovitel domáhat provedení plnění z této smlouvy k příslušné nedodané skříni tramvaje.




Ostatní náležitosti smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ev.č. 2 070 22 10 / SODB-2022-000014 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. Nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování smluv a o registru smluv.

V Ostravě

dne: 13.1.2023

**Za zhotovitele:**



V Liberci 15.12.2022

dne:

**Za objednatele:**

