



Dodatek č.3/2022 smlouvy o dílo č. 0180/2020 s názvem:

PD – ARCHEOPARK CEZAVY, PARKOVIŠTĚ

číslo smlouvy objednatele: 0180/2020

číslo smlouvy zhotovitele:

1. Smluvní strany

1.1. **Objednatel:**

Město Židlochovice

IČ: 00282979

DIČ: CZ00282979

Sídlo: Masarykova 100, 667 01 Židlochovice

Právní forma: obec

Zastoupený: Ing. Janem Vitulou, starostou města

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: ■ - ■■■■■■

dále jen „objednatel“

a

1.2. **Zhotovitel:**

Laboro ateliér s.r.o.

IČ: 037 06 940

DIČ: CZ03706940

Sídlo: Bř. Krawce 1130, 565 01 Choceň

Doručovací adresa: Dolní 269, 565 01 Choceň

Zastoupený: Ing. Janem Ropkem, Ing. Petrem Valihrachem - jednatelé

Zapsaná v obchodním rejstříku: u KS Hradci Králové, v oddíle C, vložce 34604

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Choceň

Číslo účtu: ■■ - ■■■■■■

dále jen „zhotovitel“

spolu uzavírají tento dodatek č. 2/2022 smlouvy o dílo č. 0180/2020 ze dne 10. 8. 2020 na základě zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

2. Vymezení předmětu dodatku

- 2.1. V souvislosti se zajištěním stanovisek dotčených orgánů k projektové dokumentaci parkoviště se objevily dodatečné požadavky na úpravu a doplnění projektu (Policie ČR, Povodí Moravy s.p.), které měly vliv na termín zpracování projektové dokumentace.
- 2.2. Z důvodu dodatečných požadavků, prodlužování termínu dokončení projektové dokumentace a vynaloženým nákladům byla dohodnuta dílčí fakturace.
- 2.3. Tímto dodatkem č. 3/2022 se **IV. článek, Doba plnění, odstavec 1 smlouvy o dílo nahrazuje následujícím zněním:**

Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění dle této smlouvy:

Termín zahájení změny projekčních prací

ihned po podpisu dodatku

Termín předání projektové dokumentace (1 paré v listinné podobě)

30. 4. 2023

Termín vydání stavebního povolení

30. 6. 2023

Odstavec 2 smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

Ukončením díla se rozumí vydání stavebního povolení.



Město Židlochovice

Masarykova 100, 667 01 Židlochovice

2.4. Tímto dodatkem č. 3/2022 se **V. článek, Cena díla, platební a fakturační podmínky, odstavec 6 smlouvy o dílo nahrazuje následujícím zněním:**

Vzhledem k navýšení objemu prací a prodloužení termínu plnění se sjednává dílčí fakturace ve výši 50% plnění z celkové ceny díla. Po předání a převzetí díla, bude vystavena konečná faktura. Součástí faktury bude oboustranně odsouhlasený a podepsaný předávací protokol.

2.5. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním textu tohoto dodatku č. 3/2022 na profilu zadavatele.
- 3.2. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek č. 3/2022 bude uveřejněn v centrálním registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.3. Uveřejnění dodatku č. 3/2022 v registru smluv podá objednatel.
- 3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- 3.5. Tento dodatek neobsahuje ustanovení podléhající obchodnímu tajemství.
- 3.6. Rada města rozhodla uzavřít tento dodatek č. 3/2022 na svém zasedání č. 4, dne 9. 12. 2022 usnesením č. 2022/4/3.5.
- 3.7. Tento dodatek je zhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, při čemž objednatel obdrží jeden () stejnopis a zhotovitel také jeden (1) stejnopis.

V Židlochovicích, dne 30. 12. 2022

starosta města Židlochovice

V Židlochovicích, dne 30. 12. 2022

Ing. Jan Kopecký, Ing.
jednatel společnosti
Laboro ateliér