

## Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

##### **Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565  
Zastoupen: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem  
IČO: 708 90 013  
DIČ: CZ70890013  
Bankovní spojení: XXXX  
Číslo účtu: XXXX  
Zástupce ve věcech technických  
TDS: XXXX  
Tel: XXXX  
Email: XXXX

#### 2. Zhotovitel:

##### **ŠINDLAR s.r.o.**

Sídlo: Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddílu C vložce 19512  
Zastoupen: Ing. Miloslavem Šindlarem, Markétou Šindlarovou, jednatelé společnosti  
IČ: 260 03 236  
DIČ: CZ26003236  
Bankovní spojení: XXXX  
Číslo účtu: XXXX  
Zástupce ve věcech technických: XXXX  
XXXX  
Tel.: XXXX  
Email: XXXX

### II. Předmět dodatku

- Mezi smluvními stranami byla dne 10. 9. 2021 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo (průzkumné a projekční práce) s názvem „**VN Skalice - rekonstrukce - PD**“, číslo smlouvy objednatele 2132/2021-SML, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 23. 9. 2022 (dále jen „smlouva o dílo“). Provádění prací bylo zahájeno v září 2021.
- Jedná se o zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci hráze, která v současnosti vykazuje řadu poruch stavební části. Práce postupovaly v souladu s uzavřeným Dodatkem č. 1. Dne 23. 9. 2022 byla podána žádost o výjimku k zásahu zvláště chráněných živočichů u Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odboru životního prostředí. Z důvodu přetížení úřadu dosud nebyla výjimka vydána. Jelikož se jedná o nezbytný podklad k vydání příslušného povolení stavby a nejedná se o pochybení či nečinnost zhotovitele, je nutné pro potřebné povolení stavby prodloužit termín pro získání stavebního povolení včetně povolení k nakládání s vodami a termín dokončení díla.
- Na základě výše uvedeného se ustanovení čl. III. odst. 1. smlouvy o dílo mění a nově zní takto:

### **III. Doba plnění díla**

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Stavební povolení včetně nabytí právní moci a povolení k nakládání s vodami: **do 10. 2. 2023**

Termín předání dokumentace pro provádění stavby = termín dokončení díla: **do 30 dnů od vydání stavebního povolení včetně nabytí právní moci a povolení k nakládání s vodami**

### **III. Závěrečná ustanovení**

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). V případě, že dle zákona o registru smluv podléhá smlouva uveřejnění ve smyslu tohoto zákona, jsou smluvní strany srozuměny s tím, že objednatel tuto smlouvu uveřejní, a to požadovaným způsobem v zákonem stanovené lhůtě.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Brně dne: 16. 1. 2023

V Hradci Králové dne: 28. 11. 2022

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Povodí Moravy, s.p.  
MVDr. Václav Gargulák  
generální ředitel

.....  
ŠINDLAR s.r.o.  
Ing. Miloslav Šindlar  
jednatel společnosti