



**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č.SOSSOD 198/2022 - revitalizace lokality
NOVOSVĚTSKÉ SLATĚ,
uzavřené podle § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů dne 12.7.2022
(dále jen „Smlouva“)**

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

IČO: 00583171
DIČ: CZ 00583171
kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: BONES, s.r.o.
sídlo: Radiová 1285/7, 10200 Praha 10

IČO: 27936333
DIČ: CZ27936333
Zápis v OR: u Městského soudu v Praze C 127723

(dále jen „zhotovitel“)
(dále též jako „smluvní strany“)

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 Smlouvy o dílo –
č. SOSSOD 198/2022 (dále jen „dodatek“)**

**Čl. I.
Změna smlouvy**

Oproti schválené projektové dokumentaci je zapotřebí navíc realizovat dva propustky pod stávající místní asfaltovou komunikací. Realizace propustků byla původně plánována až po dokončení revitalizace celé lokality, ale v průběhu stavebních prací se ukázalo, že je nezbytné je realizovat už v průběhu stavby. Nové propustky umožní přesměrování drobných vodotečí do nových koryt mimo blokové odvodňovací kanály. Kdyby se stavba propustků odložila, hrozilo by při větších průtocích narušení stability nově postavených hrází. Celkový charakter a účel díla se výše uvedenými změnami nemění.





enými úpravami dojde současně také k úpravám rozpočtu na souvisejících položkách.

Dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, protože nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 1.) 10 % původní hodnoty závazku, nebo 2.) 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn.

Obě smluvní strany se dohodly, s odkazem na Čl. XI Odstoupení od smlouvy, odst. 11.1 Smlouvy, na změně Smlouvy takto:

Čl. VIII. Cenové podmínky odst. 8.1) nově zní:

„Cena za touto smlouvou sjednané kompletní dílo, definované v čl. II. smlouvy, je stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění podle všech pozdějších předpisů, je zpracována podle pevně zadaných podkladů pro veřejnou zakázku podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a činí:

Cena bez DPH	<u>1 507 307,92 Kč</u>
21% DPH	<u>316 534,66 Kč</u>
Cena vč. 21% DPH	<u>1 823 842,58 Kč</u>

cena celkem: 1 823 842,58 Kč

Objednatel prohlašuje, že k datu uzavření smlouvy je plátcem DPH.

Daň z přidané hodnoty bude ke sjednaným cenám účtována podle zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. a daňových předpisů v platném znění podle všech pozdějších předpisů, v sazbě ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění nebo přijetí platby. Plnění bude použito pro výkon veřejnoprávní činnosti, tudíž nebude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle § 92f zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění.“

Čl. II. Ostatní ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dotčeny a zůstávají v platnosti a beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Osoby oprávněné jednat za smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smluvní strany uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek.





Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti, v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.

Příloha č. 1 – Změnový list

Ve Vimperku dne 21. 11. 2022

v dne 21. 11. 2022

objednatel:
Správa Národního parku Šumava

zhotovitel:
BONES, s.r.o.



ZMĚNOVÝ LIST

Projekt LIFE for MIRES - revitalizace lokality Novosvětské slatě		
reg.č.projektu:	LIFE-17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIRES	číslo ZL:
smlouva:	SOSSOD 198/2022	2
objednatel:	Správa Národního parku Šumava, 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk, IČO:00583171	
zhotovitel:	Bones, s.r.o., Radiová 1285/7, 102 00 Praha 10, IČO: 27936333	
název ZL:	Změnový list č.2	

předmět změny:	<p>Oproti schválené projektové dokumentaci je zapotřebí navíc realizovat dva propustky pod stávající místní asfaltovou komunikací. Realizace propustků byla původně plánována až po dokončení revitalizace celé lokality, ale v průběhu stavebních prací se ukázalo, že je nezbytné je realizovat už v průběhu stavby. Nové propustky umožní přesměrování drobných vodotečí do nových koryt mimo blokováné odvodňovací kanály. Kdyby se stavba propustků odložila, hrozilo by při větších průtocích narušení stability nově postavených hrází.</p>
zdůvodnění nezbytnosti změny:	
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:	
Výše uvedená změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky	
zařazení změny dle ZZVZ:	Dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

záporná hodnota změny	0,00	Kč	bez DPH
kladná hodnota změny	152 099,86	Kč	bez DPH
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	152 099,86	Kč	bez DPH
celková absolutní hodnota změny	152 099,86	Kč	bez DPH
vliv na termín dokončení:			
Nemá vliv.			

Přehled a hodnota změn - změnový list č.2

Revitalizace lokality Novosvětské slatě

cenové údaje v Kč bez DPH

PČ	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	Množství skutečné	Cena jednotková	Cena celkem z rozpočtu	Cena celkem skutečná	Vícepráce + méněpráce (MJ)	Cena celkem vícepráce + méněpráce -
	HSV	Práce a dodávky HSV								
	1	Zemní práce								
		Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	0	30	54,7	0	1 641,00	30,000	1 641,00
2	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	0	7	110	0	770,00	7,000	770,00
3	124253100	Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	0	10	201	0	2 010,00	10,000	2 010,00
4	132251251	Hloubení ryh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	0	5,6	758	0	4 244,80	5,600	4 244,80
5	171251201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky	m3	0	5,6	22,8	0	127,68	5,600	127,68
6	175151201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypáním bez prohození, uloženu do 3 m strojně	m3	0	3,5	466	0	1 631,00	3,500	1 631,00
7	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	0	7	16,1	0	112,70	7,000	112,70
	2	Zakládání								
		Základové konstrukce z betonu C 20/25 - obsyp potrubí	m3	0	4,5	2820	0	12 690,00	4,500	12 690,00
	D	Vodorovné konstrukce								
		Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu C20/25 tl 100 mm	m2	0	5,6	712	0	3 987,20	5,600	3 987,20
10	462512R	Prošterkování záhozů, oblkladů a rovananin	m3	0	1,2	477,73	0	573,28	1,200	573,28
11	463211151	Rovananina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 80 kg s urovnaním lise	m3	0	6,4	2540	0	16 256,00	6,400	16 256,00
	5	Komunikace pozemní								
12	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	0	7	192	0	1 344,00	7,000	1 344,00

13	577154111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 100 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	0	7	793	0	5 551,00	7,000	5 551,00
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání								
14	919551012	Zřízení propustků z trub plastových DN 400	m	0	12	2620	0	31 440,00	12,000	31 440,00
15	56241111	trouba HDPE flexibilní 8KPA D 400mm	m	0	12,24	1130	0	13 831,20	12,240	13 831,20
	997	Přesun sutě								
16	99732151R	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot po suchu	t	0	37	1350	0	49 950,00	37,000	49 950,00
	998	Přesun hmot								
17	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	0	18	330	0	5 940,00	18,000	5 940,00

VÍCEPRÁCE CELKEM

152 099,86

MÉNĚPRÁCE CELKEM

0,00

