
Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ, PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY

**Název zakázky: Zrušení přejezdu P6801 v km 179,826 trati Brno – Č.
Třebová a výstavba podchodu v zast. Blansko**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E617-S-189/2021

ISPROFOND: 3273514800

SUBISPROFIN: 5623510024

a

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

se sídlem: Kounicova 688/26, 611 36 Brno

IČ: 44960417, DIČ: CZ44960417

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
spisová značka C 3803

bank. spojení: xxx

jejímž jménem jedná: **Ing. Kamil Chmela** – jednatel společnosti

Ing. Radomír Hanák, jednatel společnosti

Ing. Martin Mráz, jednatel společnosti

Korespondenční adresa: SUDOP BRNO, spol. s r.o.,

Kounicova 688/26, 611 36 Brno
(dále jen „Zhotovitel“)
číslo smlouvy: **21002/21**

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany se na základě žádosti Zhotovitele na úpravě předmětu plnění Díla, které spočívá ve změně rozsahu plnění předmětu Díla a úpravě termínu plnění Díla.

Z důvodu vnějších vlivů, jmenovitě neuvedeni do provozu navazující stavby města Blansko s názvem „III/379 37 Blansko, přemostění“ společností Metrostav a.s. v řádném termínu, došlo k nutnosti úpravy způsobu a konečných termínů realizace stavby „Zrušení přejezdu P6801 v km 179,826 trati Brno – Č. Třebová a výstavba podchodu v zast. Blansko“. Realizace stavby je prodloužena do konce dubna 2023. Dále vznikla nutnost úpravy několika stavebních objektů z důvodu požadavku města Blansko na udržení železničního přejezdu déle v provozu, než byl předpoklad při zpracování projektové dokumentace.

Dále došlo ke změně na objektu SO 11-74-01 „T.ú. Blansko – Rájec-Jestřebí, zastřešení výstupních objektů“, kde bylo nutné zcela změnit koncepci řešení a nosné konstrukce rozdělit na dílčí celky. Jeden celek je možné montovat nezávisle na provozovaném přejezdu a druhý je připraven na montáž ve chvíli, kdy dojde ke zrušení provozu. Tato skutečnost měla vliv na statické posouzení objektu, jeho založení i vlastní konstrukci objektu. Dále bylo nutné upravit postupy výstavby většiny stavebních objektů tak, aby mohl být vlastní přejezd v provozu a současně bylo možno provádět většinu stavebních prací a nedošlo tak k dalšímu posunu termínu dokončení díla.

Na základě shora uvedeného se smluvní strany dohodly na navýšení autorského dozoru o 140 hodin.

- 1.3 Na základě shora uvedeného se smluvní strany dále dohodly v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

| | |
|--|----------------|
| Více práce | 112 000,- Kč |
| Méně práce..... | - 0,- Kč |
| Cena Díla ve znění předchozích dodatků | 8 916 000,- Kč |
| Změna Ceny Díla dle dodatku č. 1 | + 112 000,- Kč |
| Nová Cena Díla bez DPH | 9 028 000,- Kč |

- 1.4 Smluvní strany se na základě shora uvedeného dohodly na následujících změnách Smlouvy.

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nyní následovně:

- 3.3 *Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DUSP+PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DUSP+PDPS a cenu za výkon autorského dozoru, přičemž maximální celková Cena Díla je:*

Celková cena Díla bez DPH: 9 028 000,- Kč

Slovy: devětmilionůdvacetosmtisíc korun českých

Z toho:

A) Cena za zpracování DUSP+PDPS bez DPH: 8 608 800,- Kč

Cena zahrnuje i náklady na všechny činnosti související se zpracováním DUSP+PDPS (mimo výkon autorského dozoru).

B) Cena za výkon autorského dozoru bez DPH: 419 200,- Kč

Uvedená cena představuje pracnost 524 hodin při průměrné hodinové sazbě 800,- Kč/hod po celou dobu výkonu autorského dozoru. Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby a je cenou nejvýše přípustnou.

- 1.5 Smluvní strany se na základě projednání shora uvedené změny dohodly na změně Přílohy č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku uvedené změny termínů plnění Díla mohly vzniknout, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.2 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 2.3 Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Smlouvy.
- 2.4 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.

V Olomouci dne 25.1.2023

V Brně dne 23.1.2023

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Kamil Chmela
jednatel společnosti
SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Příloha č. 4

Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla

Harmonogram plnění a fakturace:

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy

Dokončení plnění:

1. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu: odevzdání DUSP+PDPS k připomínkám.

Bude dokončeno a předáno **do 6 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.**

Fakturováno bude **80 %** ceny díla za zpracování DUSP+PDPS.

2. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu **odevzdání DUSP+PDPS po připomínkách, včetně žádosti o společné povolení.**

Bude dokončeno a předáno **do 9 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.**

Fakturováno bude **20 %** ceny díla za zpracování DUSP+PDPS.

3. dílčí etapa

Předmět díla v rozsahu – výkon AD při realizaci stavby - bude prováděn v průběhu provádění stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací stavby (předpokládaná doba délky realizace: do 4/2023), vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbě dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby.

- bude dokončeno a předáno: **ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu** a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

- cena za výkon AD bude fakturována čtvrtletně po dobu výkonu AD dle počtu odpracovaných hodin v závislosti na realizaci stavby. K faktuře bude přiložen soupis výkonu AD podle činností odsouhlasený stavebním dozorem objednatele a hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost.

Cena za dílo v rámci jednotlivých etap bude fakturována za předpokladu odevzdání díla bez vad a nedodělků, k výše uvedeným termínům plnění.

Způsob provedení Díla (způsob plnění):

Dle VTP.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3335943

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 11bd43a6-213c-448d-bc44-08f41a58c04d

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 25.01.2023 13:43:01



36bdec67-af66-4898-b6e6-476b6578a68d