

## DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO ze dne 11. 07. 2022

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

**Městská část Praha-Libuš**

se sídlem: Libušská 35/200, 142 00 Praha - Libuš

zastoupená: RNDr. Lucií Jungwiertovou, Ph.D. - starostkou městské části

IČ: 00231142

DIČ: CZ00231142

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: RNDr. Lucie Jungwiertová, Ph.D.

- ve věcech technických: Ing. Jindřich Sochůrek, pí Šárka Pichová

bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s.

číslo účtu: 2000691349/0800

na straně jedné (**dále jen „objednatel“**)

a

#### 1.2. Zhotovitel:

**ARCHDYNAMIC, s.r.o.**

se sídlem: Na strži 290/10, 140 00 Praha 4

zastoupená: Ing. Bohumilem Vaňousem – jednatelem společnosti

IČ: 24154679

DIČ: CZ24154679

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Ing. Bohumil Vaňous

- ve věcech technických: Ing. Bohumil Vaňous

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

číslo účtu: 6531156001/5500

na straně druhé (**dále jen „zhotovitel“**)

### 2. Předmět dodatku.

**2.1.** Smluvní strany se dle čl. 10 odst. 10.5 Smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 11. 07. 2022 pro veřejnou zakázku „Vypracování projektové dokumentace na přístavbu a nástavbu MŠ Ke Kašně Praha 4 – Písnice“ (dále jen „Smlouva“).

**2.2.** Na základě požadavku objednatele se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy, kdy čl. 9. se odst. 9.1. nově zní:

**9.1.** Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:

- Zhotovitel zahájí práce **do 10 (deseti) dnů** od nabytí účinnosti smlouvy.
- Zhotovitel odevzdá dokumentaci dle čl. 5 smlouvy **do 210 (dvě stě deseti) dní** od zahájení prací.
- Zhotovitel provede inženýrskou činnost do podání žádosti k vydání rozhodnutí o povolení

stavby do 60 (šedesáti) dnů od předání DSP objednateli.

- Zhotovitel odevzdá dokumentaci dle čl. 6 a čl. 7 smlouvy do 90 (devadesáti) dnů od vydání stavebního povolení.

### 3. Odůvodnění posunu dílčích termínů.


- 3.1. Dne 14. 12. 2022 byla na Úřad městské části Praha-Libuš doručena od zhotovitele žádost o projednání uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2022060060 uzavřené dne 11. 07. 2022 (dále jen „žádost“). Zhotovitel zde žádá dle čl. 5 Smlouvy o prodloužení termínu dodání projektové dokumentace pro stavební povolení a to o 90 dní na celkovou dobu 210 dní od zahájení prací. Důvodem k prodloužení termínu je úmrtí jednatele zhotovitele a s tím spojené snížení kvalifikovaných zaměstnanců zhotovitele. Z důvodu výše popsané skutečnosti se objednatel rozhodl žádosti zhotovitele vyhovět.

### 4. Závěrečná ujednání

- 4.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena tímto dodatkem zůstávají v původním znění. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž 2 vyhotovení obdrží zhotovitel a 2 objednatel.
- 4.2. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy je nedílnou součástí Smlouvy o dílo uzavřené dne 11.07.2022, týkající se akce „Vypracování projektové dokumentace na přístavbu a nástavbu MŠ Ke Kašně Praha 4 – Písnice“ a byla schválena usnesením RMČ ze dne 9. 1. 2023 č. 5/2023

V Praze-Libuši dne .....

Objednatel:



RNDr. Lucie Jungwírtová, Ph.D.  
starostka městské části



V Praze dne 16. 1. 2023

Zhotovitel:



Ing. Bohumil Vaňous  
jednatel společnosti

**ARCHDYNAMIC s.r.o.**  
Na Strži 290/10, 140 00 Praha 4 - Krč  
IČO: 241 54 679 ; DIČ: CZ 241 54 679  
web: www.archdynamic.cz  
t. +420 777 171 001  
e-mail: archdynamic@archdynamic.cz