



KUJIP01J8CHR

ke mod. 4162/21 J. 125P

KRAJ VYSOČINA
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„II/399 Náměšť nad Oslavou – D1, Jinošov obchvat, PD“

uzavřený podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel:

zastoupený hejtmánem

adresa:

k podpisu smlouvy pověřen:

zástupce pro věci technické:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO:

(dále jen „Objednatel“)

Kraj Vysočina

Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA

Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmána

Ing. Iveta Hartmanová Pavlů, Ing. Stanislav Juránek

Komerční banka, a. s.

123-6403810267/0100

70890749

1.2. Zhotovitel:

zastoupený představenstvem

adresa:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

(dále jen „Zhotovitel“)

Sweco Hydroprojekt a.s.

společnosti složeným z Ing. Jana Krejčíka, Ph.D., předsedy představenstva, Ing. Vladimíra Mikule, místopředsedy představenstva a Ing. Nikoly Gorelové, členky představenstva, přičemž za představenstvo jedná vždy dva jeho členové nebo písemně pověřený člen

Táborská 31, 140 16 Praha 4

představenstvo společnosti

Ing. Ondřej Kyp

Komerční banka a.s.

1700041/0100

26475081

CZ26475081

B 7326 Městský soud v Praze

Článek 2 – Předmět dodatku č. 2

2.1 Smluvní strany spolu dne 2. 8. 2021 uzavřely Smlouvu o provedení veřejné zakázky „II/399 Náměšť nad Oslavou – D1, Jinošov obchvat, PD“, č. objednatele 146920, č. zhotovitele: 12-1172-0100 a dne 1. 4. 2022 dodatek č. 1, č. objednatele 151808 (dále jen Smlouva).

2.2 Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě je uzavírán z důvodu nutnosti posunu dílčího termínu na akci „II/399 Náměšť nad Oslavou – D1, Jinošov obchvat, PD“.

Důvody pro prodloužení termínu jsou následující:

- nutná úprava systému odvodnění obchvatu – původní navrhované řešení předpokládalo přepad retenční nádrže do přilehlé vodoteče, po místním šetření a konzultaci s obcí bylo zjištěno, že předpokládaná vodoteč neexistuje a příkop tuto vodoteč naznačující ústí neznámo kde, dále bude tedy pracováno s variantami odvodnění do bezodtokové retenční nádrže (nutnost provedení zasakovací zkoušky na v současné chvíli soukromém pozemku, na nějž nebyl majiteli povolen vstup pro provedení zkoušky) nebo s odvedením dešťových vod podél II/392 do obce, kde by vody byly zaústěny do dešťové kanalizace (nutnost prověřit stav kanalizace)

- úprava tvaru křižovatek – v rámci projednávání byl vznesen požadavek na prověření průjezdu návěšových souprav, a to ve všech řešených křižovatkách, prověřením byla zjištěna nutnost úpravy geometrie některých křižovatek včetně nároků na zábory pozemků

2.3 Tímto dodatkem č. 2 se tedy Smlouva mění následovně:

Článek 3, odst. 3.1. Smlouvy – Termín plnění

původní znění Smlouvy čl. 3, odst. 3.1:

3.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení:	po podpisu smlouvy
Zpracování podkladů pro DÚR (zaměření a geotechnický průzkum)	do 3 měsíců od podpisu smlouvy
Vypracování DÚR dle odst. 2.2. písm. a)	do 10 měsíců od podpisu smlouvy
Vypracování Oznámení záměru dle odst. 2.2. písm. b)	do 10 měsíců od podpisu smlouvy
Zajištění pravomocného územního rozhodnutí dle odst. 2.2. písm. c)	do 15 měsíců od podpisu smlouvy
Vypracování DSP dle odst. 2.2. písm. d)	do 4 měsíců od vydání pravomocného územního rozhodnutí
Zajištění pravomoc. stavebního povolení dle odst. 2.2. písm. e)	do 5 měsíců od dokončení DSP
Vypracování PDPS dle odst. 2.2. písm. f)	do 2 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení
Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle odst. 2.2. písm. g)	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

se ruší a nahrazuje novým zněním:

3.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení:	po podpisu smlouvy
Zpracování podkladů pro DÚR (zaměření a geotechnický průzkum)	do 3 měsíců od podpisu smlouvy
Vypracování DÚR dle odst. 2.2. písm. a)	do 10 měsíců od podpisu smlouvy
Vypracování Oznámení záměru dle odst. 2.2. písm. b)	do 10 měsíců od podpisu smlouvy
Zajištění pravomocného územního rozhodnutí dle odst. 2.2. písm. c)	do 20 měsíců od podpisu smlouvy
Vypracování DSP dle odst. 2.2. písm. d)	do 4 měsíců od vydání pravomocného územního rozhodnutí
Zajištění pravomoc. stavebního povolení dle odst. 2.2. písm. e)	do 5 měsíců od dokončení DSP
Vypracování PDPS dle odst. 2.2. písm. f)	do 2 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení
Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle odst. 2.2. písm. g)	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

Článek 3 – Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.


3.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu dodatku č. 2 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.

3.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své podpisy.

V Jihlavě dne 02. 11. 2022

Objednatel:



Ing. Miroslav Houška
náměstek hejtmána



Kraj Vysočina

Žitkova 1882/57, 586 01 Jihlava


21

V Praze dne 31.10.2022

Zhotovitel:



Ing. Vladimír Mikule
místopředseda představenstva



Ing. Nikola Gorelova
členka představenstva

Sweco Hydroprojekt a.
Ústředí Praha
Táborská 31, 140 18 Praha 4

21


Kraj Vysočina
Žitkova 1882/57, 586 01 Jihlava