



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
"II/232 Stabilizace svahu hranice okr. PS/RO (2. vypsání)"
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510000999
číslo tohoto dodatku zhotovitele: 22500336
číslo smlouvy objednatele: 8500007068
číslo smlouvy zhotovitele: 22500336
reg. č. projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/20_118/0016103 (dále jen „projekt“)

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 a 6 ZZVZ.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni
sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň
statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel
IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted] (dále jen „kontaktní osoba objednatele“)

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Metrostav TBR a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 26059 vedenou u Městského soudu v Praze
sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň
zastoupen/á: Ing. Alešem Gothardem, předsedou představenstva a
Mgr. Jakubem Piknou, členem představenstva

IČO: 09884572 DIČ: CZ09884572

e-mail: [redacted]

telefon: [redacted]

datová schránka: dhh5kbf

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]
[redacted]

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: dtto jako sídlo společnosti

(dále jen jako „zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 04.08.2022 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: **II/232 Stabilizace svahu hranice okr. PS/RO** (dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 251 a SO 901. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
 - a) vícepracím v celkové hodnotě: 2.419.912,60 Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: 700.070,16 Kč bez DPH
- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
 - 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD
bez DPH: **41.424.824,89 Kč**
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 1,719,842,44 Kč bez DPH.
 - 3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH 43.144.667,33 Kč
- 3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o

ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelům nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech

vyhotoveních, z nichž obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:

- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **změnový list s rozdílovým výkazem výměr**

objednatel:

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky

Metrostav TBR a.s.
Ing. Aleš Gothard
předseda představenstva
podepsáno elektronicky

Metrostav TBR a.s.
Mgr. Jakub Píkna
člen představenstva
podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotovil: [REDACTED], dne 05.01.2023

Změnový list č. 1

Předmět díla:	II/232 Stabilizace svahu - hranice okresů PS/RO
Objekt:	SO 251, 901
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň
Zhotovitel:	Metrostav TBR a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
TDS:	DS engineering PLUS, a.s., K Hájům 946/10, 155 00 Praha 5
Projektant:	Pragoprojekt a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

Popis změny:

Změna č. 1.1. SO 901: Svodidla (odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.) [méněpráce/vícepráce]

Pro zajištění minimálního průjezdného profilu na volné části vozovky pro průjezd vozidel IZS a BUS, s důrazem na odpovídající bezpečnost jak na staveništi, tak v průjezdním profilu, bylo nutné nahradit betonová svodidla s širokou základnou ocelovými svodidly se stejnou zádržností. Ocelová svodidla umožnila získat potřebný prostor a zároveň lépe vyhověla složitým směrovým i výškovým poměrům na úseku stavby, kterého by nebylo možné dosáhnout s betonovými svodidly.

Změna č. 1.2. SO 251: Navýšení zemních prací (odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.) [vícepráce]

V kolizních bodech propustků č.1, 2 a 3 a podél skalního výčněku ve staničení 0,201 bylo nutné rozšířit objem zemních prací z důvodu bezpečného průjezdu. Rovněž se ukázalo, že propustky č.2 a č.3 jsou ze strany vtoku a v celé své délce zcela zasypány materiálem z okolních svahů. Aby mohlo dojít k jejich rekonstrukci, musel být materiál odtěžen.

Změna č. 1.3. SO 251: Navýšení injektážní směsi, (odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.) [vícepráce]

Při provádění vrtů bylo ve spodní části vrtu zastiženo rozpukané skalní prostředí (fylit) a ve střední části vrtu částečně nesoudržné zeminy. Toto geologické prostředí způsobuje únik injektážní malty do okolního prostředí vrtu a tím zvýšenou spotřebu injektážní směsi. Dne 18.10.2022 byla na mikropilotě č.214 za přítomnosti TDS a geotechnika provedena zkouška množství závlivky a následně injektáže. Výsledek byl zaznamenán ve stavebním deníku. Zároveň byly provedena vizuální ohlídka v okolí vrtu, zda směs neunikla do okolního prostředí, s negativním výsledkem. Celkové množství injektážní směsi je pak stanoveno z protokolů o mikropilotách.

Změna č. 1.4. SO 251 Opěrná zeď silnice, Odstranění těsnicí vrstvy, (odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.) [méněpráce]

Vzhledem k faktu, že okolní horninové prostředí je do jisté míry propustné, je velice pravděpodobné, že případné drénované podzemí a průsakové vody budou podtékát těsnicí vrstvu a ze zpevněných nepropustných povrchů voda na povrch neprosákne. Proto by těsnicí vrstva postrádala smysl. Po konzultaci s geotechnikem a projektantem bylo rozhodnuto o jejím nerealizování.

Rekapitulace podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb.	nasčítaná změna v Kč	změna v % vs SOD
dst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.	996 999,70 Kč	2,4%
dst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.	2 122 983,05 Kč	5,1%

Údaje o změně	Změnu vyvolal:	Skutečnosti zjištěné na stavbě
	Jedná se o změnu:	podle odst. 4 a odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)
	Způsob projekčního řešení změny:	zápisy z KD, SD, rozpočet, vyjádření AD č.j. KV-Fj-0064-2022

Údaje o ceně díla	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č. 1 bez DPH pro objednatele	
	náklady na změnu bez DPH		1 719 842,44 Kč	
	Výše DPH sazba:	21%	361 166,91 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		2 081 009,36 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		41 424 824,89 Kč	
	Cena po předchozích dodatcích bez DPH		41 424 824,89 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH		43 144 667,33 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH		52 205 047,47 Kč	

Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-700 070,16 Kč	1 719 842,44 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	2 419 912,60 Kč		

Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný
--------	--------------------------------------	-------

Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		
	Zhotovitel: <i>Metrostav TBR a.s.</i>		onicky podepsáno
	TDS: <i>DS engineering PLUS, a.s.</i>		onicky podepsáno
	Projektant: <i>Pragoprojekt a.s.</i>		onicky podepsáno
	Objednatel: <i>Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o.</i>		onicky podepsáno

Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č. 1
---------	---

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

II/232 Stabilizace svahu - hranice okresů PS/RO

MÉNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 251										
9	17250	ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH vč. dodávky vhodného materiálu	M3	105,298	0,000	-105,298	1 145,99	120 670,46	0,00	-120 670,46
SO 901										
2	911EB1	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 1,1M - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	290,000	0,000	-290,000	1 771,75	513 807,50	0,00	-513 807,50
3	911EB3	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 1,1M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	290,000	0,000	-290,000	226,18	65 592,20	0,00	-65 592,20
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-700 070,16

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 251										
1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	M3	997,650	1 444,000	446,350	237,49	236 931,90	342 935,56	106 003,66
7	13283	HLOUBENÍ RYH SIR DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II včetně odvozu na skládku	M3	997,650	1 444,000	446,350	647,13	645 609,24	934 455,72	288 846,48
10	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ZÁSYP ZEMINOU VHODNOU/PODMINEČNĚ VHODNOU DO ZÁSYPU	M3	283,990	888,328	604,338	985,15	279 772,75	875 136,33	595 363,58
24	281451	INJEKTOVANI NIZKŮTLAKE Z CEMENTOVÉ MALTY NA POVRCHU CEMENTOVÁ ZÁLIVKA	M3	104,594	216,462	111,868	9 047,26	946 289,11	1 958 387,99	1 012 098,88
SO 901										
4	9113311 31R	Svodidlo ocelové jednostranné zádržnost H1 se zaberaněním sloupků v rozmezí od 2m - montáž, údržba a demontáž	M	0,000	290,000	290,000	1 440,00	0,00	417 600,00	417 600,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										2 419 912,60
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										1 719 842,44