



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

SML 2022/055/3

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne ze dne 25.04.2022,
ve znění dodatku č. 1 ze dne 21.09.2022 a dodatku č. 2 ze dne 24.11.2022
k veřejné zakázce s názvem
„Adaptační opatření na změnu klimatu - MŠ Pastelka v Praze 12“

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

(dále jen „**Dodatek**“)

SMLUVNÍ STRANY

městská část Praha 12

Sídlo: Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 - Modřany
V zastoupení: Ing. Vojtěch Kos, MBA, starosta
IČ: 00231151

(dále jen „**objednatel**“)

a

KONSIT a.s.

Sídlo: Půlkruhová 786/20, Vokovice, 160 00 Praha 6
V zastoupení: Ing. Jiří Urban, člen představenstva
IČ: 18630197

(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „**smluvní strany**“ či každý jednotlivě „**smluvní strana**“)

Smluvní strany se dohodly na této změně a doplnění Smlouvy o dílo č. SML 2022/055

ze dne 25.04.2022 ve (dále jen „**Smlouva**“).

ZMĚNA SMLOUVY

1. Předmětem tohoto Dodatku jsou vícepráce, které vyvstaly v průběhu realizace díla, a to z důvodu, že došlo k rozporu mezi skutečným stavem a předpokladem v rámci projektové dokumentace. Dále jsou v rámci ZL řešeny méněpráce, které byly v průběhu realizace díla zjištěny a vyhodnoceny jako zbytné. Všechny provedené vícepráce jsou nezbytné pro řádné dokončení díla a na základě požadavku uživatele. Provedené změny jsou změny

nepodstatné a neznamenají změnu v cílech projektu ani v indikátorech. Podrobný popis změn tímto dodatkem dotčeny, tvoří přílohu tohoto dodatku a jsou jeho nedílnou součástí.

2. Předmětem Dodatku jsou dodatečné práce, které nebyly předmětem původní smlouvy o dílo v celkové hodnotě 1.589.281, 72 Kč bez DPH a méněpráce, které nejsou nutné k dokončení díla v hodnotě 247.237, 76 Kč bez DPH. Cena díla se tak Dodatkem **zvyšuje o částku 1.342.043, 96 Kč bez DPH.**
3. Vzhledem k tomu, že změna dle tohoto Dodatku má vliv na cenu díla, smluvní strany mění bod 3.2 smlouvy týkající se ceny díla. Výše ceny díla se mění z původních 27.360.495, 82 Kč bez DPH na částku **28.702.539, 78 Kč bez DPH. Cena včetně DPH nově činí částku 34.730.073, 13.**

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto přílohy:
Příloha č. 1: Změnové listy č. 017 - 021
Příloha č. 2: komentáře ke změnovým listům
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Objednatel

Zhotovitel

V Praze dne _____

V Praze dne _____

.....
městská část Praha 12
Ing. Vojtěch Kos, MBA
starosta

.....
KONSIT a.s.
Ing. Jiří Urban
člen představenstva