

DODATEK Č. 1 K SMLouvě O DÍLO

Číslo zhotovitele: 640/2022

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 11.05.2022 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické :
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. pana k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, předání staveniště, přejímání provedených stavebních prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen „zástupce objednatele“).

1.2 Zhotovitel:VHS stavby a.s.

se sídlem: Banskobystrická 114/26, 460 08 Liberec 8
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2824
zastoupená: Ing. Michal Maděra, místopředseda představenstva
Ing. Marek Štěpnička, člen představenstva
zástupce pro věci technické:
IČ: 25183052
DIČ: CZ25183052
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú. 5050013881/5500

telefon:

fax:

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), je zmocněn stavbyvedoucí. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je hlavní stavbyvedoucí.

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č.1 se mění znění článku 3.2 takto:

Dokončení stavby do 15.12.2023

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list č. 01

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Liberci dne 16. 12. 2023

Objednatel:

Zhotovitel:

VHS stavby a.s. 1.


Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Michal Maděra
místopředseda představenstva
VHS stavby a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČ 49099469, DIČ CZ49099469
(27)

Ing. Marek Štěpnička
člen představenstva
VHS stavby a.s.

F115a_Změnový list

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 01/2023	
Zhotovitel: VHS Stavby a.s.					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice				Datum: 05.01. 2023	
Název akce: CV 011 173 Chomutov, Pražská – rekonstrukce vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem: X	Faxem:	Osobně:	
Odkazy na specifikaci:		Ne			
na výkresy:		Ne			
na rozpočtové podklady:		Ne			
na jinou část smlouvy:		Harmonogram			
Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu zdlouhavého procesu při vydání zvláštního užívání komunikace a přechodu stavby do zimního období žádá zhotovitel o prodloužení termínu dokončení s termínem do 15.12.2023.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moe	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny: Celkem 0 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla -----			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): + 294 dní (dvěstědevadesátčtyři), do 15.12.2023		
Navrhovanou změnou nedojde k navýšení rozpočtu.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1 (HMG)					
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené					
				Datum 5.1.2023	
PŘIJETÍ ZMĚNY					
Posouzení změny: Navrženou změnou nedojde ke změně ceny díla dle SoD.					

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Datum 9. 1. 2023

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Datum 9. 1. 2023

Zástupce objednatele: souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním

Datum 17 -01- 2023

Datum 18 -01- 2023

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

Harmonogram stavby: CV 01 I 173 Chomutov, Pražská - rekonstrukce vodovodu

	2023																																																		
	leden				únor				březen				duben				květen				červen				červenec				srpen				září				říjen				listopad				prosinec						
vytyčení stavby a stávajících IS, zařízení staveniště												X																																							
I. ETAPA [1. část]: rekonstrukce vodovodu ŘAD "A" (TLT DN 150 - 189,8m; TLT DN 100 - 6m), vč. obnovy povrchů												X	X	X	X	X	X	X	X																																
I. ETAPA [B]: rekonstrukce vodovodu ŘAD "A" (TLT DN 100 - 174,2m), vč. obnovy povrchů																																																			
II. ETAPA [A]: rekonstrukce vodovodu ŘAD "B" (PE d90 - 558,8m), vč. obnovy povrchů a terénních úprav																																																			
II. ETAPA [B]: rekonstrukce vodovodu ŘAD "B" (PE d110 - 219,9m)																																																			
obnova povrchů, terénní úpravy, úklid																																																			
předání stavby																																																			
Předávací dokumentace																																																			
Platební kalendář	0,00 Kč				0,00 Kč				1 300 000,00 Kč				1 300 000,00 Kč				1 300 000,00 Kč				1 300 000,00 Kč				1 300 000,00 Kč				1 300 000,00 Kč				1 000 000,00 Kč				472 448,69 Kč														

Postup prací může být ovlivněn technologickými přestávkami/nepříznivými klimatickými podmínkami, geologickými podmínkami, archologickými nálezy, havarijnými stavy stávajících inženýrských sítí či technickými požadavky provozovatele při výstavbě.

Dne: 12.01.2023

Stavbyvedoucí: Radomír Frühauf