

D/003/2023

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO NA VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE, AUTORSKÉHO DOZORU, NA DODÁNÍ A MONTÁŽE DíLA

NA PROJEKTU
„BRNĚNSKÉ NEONY- Světelné girlandy v ulicích Brna“

Č. smlouvy objednatele 113/2022



Objednatel:

Technické sítě Brno, akciová společnost

Sídlo: Barvířská 5, 602 00 Brno

IČO: 25512285

DIČ: CZ25512285

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B vložka 2500

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s

Číslo účtu: 2025576339/0800

zastoupený: [REDACTED]

Technické sítě Brno, akciová společnost
Došlo : 25 -01- 2023
Č. j. : TPB/01019/2023
Počet listů/příloh : 1/0

dále jen jako "objednatel"

a

Zhotovitel:

VISUALOVE s.r.o.

Sídlo: Údolní 495/19, 602 00 Brno

IČO: 05867550

DIČ: CZ05867550

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně oddíl C vložka 98296

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 123-2495970277/0100

Zastoupeným: [REDACTED]

dále jen jako "zhotovitel"

I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 25.5.2022 smlouvu o dílo, na jejímž základě zhotovitel realizuje pro objednatele zakázku „BRNĚNSKÉ NEONY- Světelné girlandy v ulicích Brna“. (dále také jen jako „smlouva“)
2. Předmětem plnění dle smlouvy jsou veškeré služby a dodávky spojené s vyprojektováním, umístěním, výrobou a montáží Díla tj. celkem [REDACTED] nových girland vzešlých ze soutěže o návrh, a to [REDACTED] girland v ulic Koblížná, [REDACTED] girland v ulici Česká, [REDACTED] girlandy v ulici Středova, [REDACTED] girland v ulic Běhounská a [REDACTED] girland v ulici Masaryková.
3. Během realizace díla byla Zhotoviteli objektivně znemožněna instalace díla dle harmonogramu prací sjednaného ve smlouvě, když na ulici Středová nebyla z důvodů probíhající rekonstrukce kanalizace

„BRNĚNSKÉ NEONY- Světelné girlandy v ulicích Brna“

zpřístupněna závěsná lana k zavěšení nových girland. Výše uvedená překážka byla odstraněna a Zhotovitel byl Objednatelům informován dopisem ze dne 4.1.2023 informován o možnosti pokračovat v plnění díla.

4. Popsané skutečnosti představují objektivní překážku plnění na straně Objednatelů ve smyslu čl. 6 odst. 6.3 písm. a) smlouvy. Z tohoto důvodu Objednatel rozhodl o přiměřeném prodloužení termínu plnění, jak je uvedeno dále.

II. Změna Smlouvy

1. Objednatel rozhodl o prodloužení termínu realizace Díla tak, že **instalace a montáž díla, včetně zajištění revizních zpráv bude Zhotovitelem provedeno nejpozději do 25.1.2023.**
2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo (instalaci a montáž) ve výše uvedeném termínu a bere na vědomí, že v případě prodlení náleží Objednateli smluvní pokuta dle čl. 12 Smlouvy.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel je oprávněn smluvní pokutu nebo jakoukoliv její část jednostranně započíst proti nároku Zhotovitele na zaplacení ceny nebo jakékoliv její části.

III. Závěrečná ustanovení

1. Další ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti po podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti po jejím zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zveřejnění v registru smluv obstará Objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah smlouvy a Dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva a její dodatky jsou projevem pravé a svobodné vůle smluvních stran a nebyly uzavřeny v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

V Brně dne 25.1.2023

[Redacted signature area]

V Brně dne 23.1.2023

Za Zhotovitele:

[Redacted signature area]
jednatel

[Redacted signature area]
jednatel

[Redacted signature area]

[Redacted footer area]

[Redacted footer area]